



VIVIENDA BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

Acta que se levanta conforme a lo establecido por los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para hacer constar la entrega - recepción de los trabajos relativos al contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, celebrado el 15 de diciembre del 2023 entre Vivienda Bienestar y la empresa contratista C. Construmaquinaria Y Materiales Holbox, S.A De C.V..

I. LUGAR, HORA Y FECHA

En la Agencia municipal de Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 09 de febrero del 2024, reunidos en las oficinas de Vivienda Bienestar, ubicadas en Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Edificio E Ricardo Flores Magón, 4º Nivel, C.P. 71257, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, para llevar a cabo la Entrega y recepción física de los trabajos materia del contrato de obra pública No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, defecha 15 de diciembre del 2023.

II. REPRESENTANTE DE LAS PARTES

Estando presentes, por parte de Vivienda Bienestar el Ing. Pablo Hilario Sánchez, Director de Obras y Adquisiciones, el Ing. Luis Irving Morales Merino, Jefe de Departamento de Control de Obras e Inversión, el Arq. Adrián Rafael López Bautista, Jefe del Departamento de Estimaciones y el Arq. Eduardo Burgoa García, Jefe del Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras, a quienes en lo sucesivo se les denominará "VIVIENDA BIENESTAR" y por parte de la empresa contratista C. Construmaquinaria Y Materiales Holbox, S.A De C.V.; e/la C. Guadalupe Caravantes Ambrosio, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", asistidos de testigos que al final firman.

ENTREGA "EL CONTRATISTA":

Empresa: C. Construmaquinaria Y Materiales Holbox, S.A De C.V..
Representante: Guadalupe Caravantes Ambrosio.
Registro IMSS: J2114363109.
R.F.C.: CMH210526U79.

Dirección y teléfono: Calle Zinc Num. 102 Int 5 Santa Cruz Xoxocotlan, C.P.71230 TEL: 951-515-5824.

VALIDA Y RECIBE "VIVIENDA BIENESTAR":


Entidad: Vivienda Bienestar
R.F.C: CEV821016DC0

Representante: Prof. Enrique Misael Ferla Rodríguez, Cargo: Director General..

Dirección y teléfono: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" Dirección: Edificio E "Ricardo Flores Magón km 17 Carr. Oaxaca Puerto Escondido Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Teléfono: 951 5016900 5015000 Ext. 24751

III. UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA



 Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA:

| No. | No. de obra | Localidad | Municipio | Región | No. de acciones |
|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | FISE/1104/231920/2023 | Santa Lucía Monte Verde | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 9 |
| 2 | FISE/1104/231921/2023 | La Paz | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 17 |
| 3 | FISE/1104/231922/2023 | El Progreso Yucubey | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 11 |
| 4 | FISE/1104/231923/2023 | Cabeza De Río | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 9 |
| 5 | FISE/1104/231924/2023 | Icayuco | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 8 |
| 6 | FISE/1104/231925/2023 | Laguna Verde | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 8 |
| 7 | FISE/1104/231926/2023 | Laguna Seca | Santa Lucía Monteverde | Sierra Sur | 8 |
| 8 | FISE/1102/231914/2023 | Santa Inés Yatzeche | Santa Inés Yatzeche | Valles Centrales | 41 |
| Total: | | | | | 111 |

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA

Periodo de ejecución: del 22 de diciembre del 2023 al 05 de marzo del 2024.

Plazo de ejecución: 75 días naturales.

V. MODIFICACIÓN AL PERÍODO DE EJECUCIÓN:

Convenio de diferimiento al plazo número: N/A

Con un período: N/A

Plazo del convenio de diferimiento: N/A

Convenio Modificatorio al plazo número/prórroga de fecha: N/A

Con un período/prórroga: N/A

Plazo del convenio Modificatorio/prórroga: N/A

VI. GARANTÍAS EXHIBIDAS:

"EL CONTRATISTA" exhibió para garantizar el cumplimiento, el anticipo y los vicios ocultos del contrato número VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, las siguientes garantías:

A).- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, otorgó la Póliza de Fianza número 33300007723, por un monto de: \$160,453.12 (Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 12/100 M.N.), incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Mapfre Fianzas S.A.



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





VIVIENDA BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

B).- Para garantizar la correcta inversión del anticipo del 30 %, entregó la Póliza de Fianza número 32300007722, por un monto de \$481,359.35 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 35/100 M.N.), incluye I.V.A. de la afianzadora Mapfre Fianzas S.A.

C).- Para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de la presente acta, otorgó la Póliza de Fianza número 3240000114, por un monto de \$160,453.12 (Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 12/100 M.N.), Incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Mapfre Fianzas S.A.

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS

En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y cumpliendo los requisitos que al respecto establece el contrato de mérito, se procede con la formalización de la recepción física en forma TOTAL de los trabajos materia del contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023.

Objeto del contrato: Construcción De 111 Pisos Firmes De 24 M2 A Base De Concreto Para El Mejoramiento De La Vivienda, Con Las Sigüientes Características: Piso Firme De 24 M2. De Concreto Hecho En Obra De Resistencia F´C= 150 Kg/Cm2 De 8 Cms De Espesor, Acabado Con Llana Metálica. El Piso Será Reforzado Con Malla Electrosoldada 6X6 – 10/10. El Piso Firme De La Vivienda Se Seccionará En Dos Áreas De Hasta 12 M2 Para Evitar Agrietamientos Y Fisuras Probados Por Cambios De Temperatura. Esto Con La Finalidad De Mejorar La Calidad De Vida De Sus Moradores. Se Considerará Las Condiciones Mínimas Necesarias Que Establezcan Las Normas Oficiales Mexicanas En Materia De Vivienda.

VIII. METAS TERMINADAS:

Con motivo de la entrega y recepción de los trabajos que hoy se formalizan, se acredita la terminación y alcance de las sigüientes metas, conforme a los oficios de autorización SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023, SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2023, a que refiere el contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023.

| No. | No. de obra | Localidad | Importe contratado | Importe ejecutado | Acciones iniciales | Acciones definitivas | Avance físico | Personas Beneficiadas |
|-----|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | FISE/1104/231920/2023 | Santa Lucía Monta Verde | \$129,878.68 | \$129,878.68 | 9 | 9 | 100% | 36 |
| 2 | FISE/1104/231921/2023 | La Paz | \$245,880.51 | \$245,880.50 | 17 | 17 | 100% | 68 |
| 3 | FISE/1104/231922/2023 | El Progreso Yucubey | \$158,880.62 | \$158,880.61 | 11 | 11 | 100% | 44 |
| 4 | FISE/1104/231923/2023 | Cabeza De Río | \$129,878.88 | \$129,878.87 | 9 | 9 | 100% | 36 |
| 5 | FISE/1104/231924/2023 | Icayuco | \$115,379.12 | \$115,379.11 | 8 | 8 | 100% | 32 |

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"





VIVIENDA BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 6 | FISE/1104/231925/2023 | Laguna Verde | \$115,379.92 | \$115,379.92 | 8 | 8 | 100% | 32 |
| 7 | FISE/1104/231926/2023 | Laguna Seca | \$115,379.56 | \$115,379.56 | 8 | 8 | 100% | 32 |
| 8 | FISE/1102/231914/2023 | Santa Inés Yatzeche | \$593,873.88 | \$593,873.88 | 41 | 41 | 100% | 164 |
| Totales: | | | \$1,604,531.17 | \$1,604,531.13 | 111 | 111 | 800% | 444 |

IX. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES POR AUTORIZAR

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

| No. | Estimación | Periodo de ejecución | Importe con I.V.A. |
|--|------------|--|----------------------|
| 1 | 01 (Uno) | Del 22/diciembre/2023 al 29/diciembre/2023 | \$ 968,506.02 |
| Total: | | | \$ 968,506.02 |
| MONTO TOTAL CON LETRA: Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Seis Pesos 02/100 m.n | | | |

Las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

| No. | Estimación | Periodo de ejecución | Importe con I.V.A. |
|--|--------------------|--|----------------------|
| 2 | 02 (Dos) Finiquito | Del 30/diciembre/2023 al 28/enero/2024 | \$ 636,025.11 |
| | | | \$ 636,025.11 |
| MONTO TOTAL CON LETRA: Seiscientos Treinta y Seis Mil Veinticinco Pesos 11/100 m.n | | | |

X. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN

Las acciones definitivas ejecutadas a que refiere el apartado de metas terminadas, son entregadas y serán **RECEPCIONADAS** mediante las **Actas de Entrega por Beneficiario**, en la cual se detallará el estado de las mismas, así como la persona responsable de su mantenimiento y conservación.

Mediante el Acta de Verificación Física de los Trabajos, levantada en fecha **06 de febrero del 2024**, la Supervisión de Obra de "VIVIENDA BIENESTAR", hizo costar que, derivado del recorrido de campo, los trabajos fueron verificados mediante la inspección física de los mismos, concluyendo que estos se encontraban totalmente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones y normatividad vigente, por lo que, validó los trabajos ejecutados y autorizados, para ser recepcionados por parte de "VIVIENDA BIENESTAR".

Asimismo, en este acto "EL CONTRATISTA" presenta la constancia expedida por las autoridades municipales de la comunidad beneficiada, en donde se indica que los trabajos fueron ejecutados a su entera satisfacción y que no se tiene adeudo alguno, y, de igual manera entrega el presupuesto definitivo y la sabana de finiquito para su análisis y, en su caso aceptación por parte de "VIVIENDA BIENESTAR".



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.





VIVIENDA BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

Por lo expuesto en el párrafo anterior por este medio "VIVIENDA BIENESTAR" cita a "EL CONTRATISTA" para el próximo 12 de febrero del 2024 para llevar a cabo una reunión en las oficinas de "VIVIENDA BIENESTAR" para efectuar el finiquito de obra, levantándose para tal efecto el Acta Finiquito.

Se deja de manifiesto que, la presente acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos, no limita posibles reclamos por vicios, defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudiera derivarse, generados en la construcción de los trabajos que hoy se entregan y reciben.

No habiendo otro asunto más que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y que a continuación se enlistan.

POR VIVIENDA BIENESTAR

ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES

ING. LUIS IRVING MORALES MERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS E INVERSIÓN

ARQ. EDUARDO BURGOA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

ING. ADRIÁN RAFAEL LÓPEZ BAUTISTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES

POR EL CONTRATISTA

GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO
CON REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUMAQUINARIA Y MANTENIMIENTO HOLBOX, S.A DE C.V.
RFC : CMH210526U7



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



VIVIENDA BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
VIVIENDA BIENESTAR

ING. ADIEL RÍOS OGAMPO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUMAQUINHARIA Y MATE
RIBOX S E
RFC : CMH210526.

OAXACA



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503