

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R
2023	2	OAX220102060853	Proyecto de inversión	287000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:287000.0, modificado:285915.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 7759	20	Comisión Estatal de Vivienda	7759	15	13	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 100 MTS. DE L, lon:-96.550233, lat:16.502008}}	01-03-2022	31-12-2022	285915.84	285915.84	285915.84	285915.84	285915.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONTRUCCION Y ASESORIA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102060858	Proyecto de inversión	232500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES, monto:232500.0, modificado:232419.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 7773	20	Comisión Estatal de Vivienda	7773	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERIO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 30 METROS DE INSTITUCIÓN ED, lon: 97.595635, lat:16.91519}}	01-03-2022	31-12-2022	232419.77	232419.77	232419.77	232419.77	232419.77	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA YESCAS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:85205.82, importe_modificado:85205.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2023	2	OAX220102061044	Proyecto de inversión	410000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:399999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 13743	20	Comisión Estatal de Vivienda	13743	21	19	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS. DE LICONSA Y 350 , lon:-96.58545, lat:17.025867}}	01-03-2022	31-12-2022	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2022, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:399999.99, importe_modificado:399999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	(2061044/ proyecto_INICIO, 2061044/ proyecto_PROCESO, 2061044/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	2	OAX220102061053	Proyecto de inversión	1030000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029850.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RAYA SAN PEDRO - 13756	20	Comisión Estatal de Vivienda	13756	21	19	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERIA SIN NOMBRE APROXIMADAMENTE A 96.89708339, lon:-18.18459734}}	01-03-2022	31-12-2022	1029850	1029850	1029850	1029850	1029850	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZELOMI, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2677601.56, importe_modificado:2677601.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	(2061053/ proyecto_INICIO, 2061053/ proyecto_PROCESO, 2061053/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	2	OAX220102061055	Proyecto de inversión	945000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944496.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL MONTEVERDE - 13762	20	Comisión Estatal de Vivienda	13762	21	19	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MET, lon:-97.789526, lat:17.530458}}	01-03-2022	31-12-2022	944496.31	944496.31	944496.31	944496.31	944496.31	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2022, contratista:JH PAVIMENTO S Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:944496.31, importe_modificado:944496.31}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	(2061055/ proyecto_PROCESO, 2061055/ proyecto_INICIO, 2061055/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		

2023	2	OAX220102061056	Proyecto de inversión	205000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:203321.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO - 13763	20	Comisión Estatal de Vivienda	13763	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 71195 GUERRERO, OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELÁNEA GUERRERO, lon:-97.655555, lat:16.897927}}	01-03-2022	31-12-2022	203321.55	203321.55	203321.55	203321.55	203321.55		{ctto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASesorIA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}	{ctto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASesorIA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}}	2061056/proyecto_PROCESO, 2061056/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	---	----	------------------------------	-------	----	----	---	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	------------------	-------------------	-------------------

2023	2	OAX220102061068	Proyecto de inversión	201500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201449.0}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 13788	20	Comisión Estatal de Vivienda	13788	27	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1RA. PRIVADA DEL COBAO, AVENIDA DEL COBAO A 276 MTS. DEL COBAO 04, lon:-96.696014, lat:17.031384}}	01-03-2022	31-12-2022	201449	201449	201449	201449	201449		{ctto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCT OR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{ctto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCT OR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}	2061068/proyecto_PROCESO, 2061068/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	--------	--	---	----	------------------------------	-------	----	----	---	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	---	--	--	-----------	------------------	-------------------	-------------------

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
 20 TRIMESTRE 2023
 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
2023	2	OAX220102061134	Proyecto de inversión	217000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216518.93}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 13902	20	Comisión Estatal de Vivienda	13902	29	27	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO A 158 MTS. DEL TEMPLO MONTE M, lon:-96.788402, lat:16.861835}}	01-03-2022	31-12-2022	216518.93	216518.93	216518.93	216518.93	216518.93		{cto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIAS.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:336.0}}	(2061134/proyecto_INICIO, 2061134/proyecto_PROCESO, 2061134/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	2	OAX220102061143	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13927	20	Comisión Estatal de Vivienda	13927	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA UBICADO A 275 MTS. DE LA LECHER, lon:-96.647627, lat:17.067621}}	01-03-2022	31-12-2022	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39		{cto1: {tipoobra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:120.0}}	(2061143/proyecto_INICIO, 2061143/proyecto_PROCESO, 2061143/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220102061151	Proyecto de inversión	1297500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1296963.4}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CONTRERAS - 13962	20	Comisión Estatal de Vivienda	13962	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CONTRERAS, 68267 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑALES OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.962398, lat:17.097434}}	01-03-2022	31-12-2022	1296963.4	1296963.4	1296963.4	1296963.4	1296963.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1296963.4, importe_modificado:1296963.4}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}	{2061151/proyecto_INICIO, 2061151/proyecto_PROCESO, 2061151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102061153	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13965	20	Comisión Estatal de Vivienda	13965	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2DA. DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 7, lon:-96.134144, lat:18.108389}}	01-03-2022	31-12-2022	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:106106.06, importe_modificado:106106.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2061153/proyecto_INICIO, 2061153/proyecto_PROCESO, 2061153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102061161	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRIA - 13982	20	Comisión Estatal de Vivienda	13982	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRIA, 71410 AGUA FRIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LICONSA, lon:-96.952578, lat:16.556225}}	01-03-2022	31-12-2022	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:106106.06, importe_modificado:106106.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2061161/proyecto_INICIO, 2061161/proyecto_PROCESO, 2061161/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOVAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220102061168	Proyecto de inversión	1417500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1415683.78}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINILLO - 13992	20	Comisión Estatal de Vivienda	13992	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78104766, lat:17.45444949}}	01-03-2022	31-12-2022	1415683.78	1415683.78	1415683.78	1415683.78	1415683.78	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2022, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1415683.78, importe_modificado:1415683.78}}	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), avance:15.0}}	(2061168/proyecto_PROYECTO_INICIO_2061168/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102061169	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77493.58}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO PEÑASCO - 13993	20	Comisión Estatal de Vivienda	13993	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE GENARO VÁSQUEZ Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 689 MTS. DEL TEMPLO DE SAN MATEO, lon:-97.527158, lat:17.151044}}	01-03-2022	31-12-2022	77493.58	77493.58	77493.58	77493.58	77493.58	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACION, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:54255.05, importe_modificado:54255.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:120.0}}	(2061169/proyecto_INICIO_2061169/proyecto_PROCESO_2061169/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220102061181	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 14011	20	Comisión Estatal de Vivienda	14011	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 694 MTS. DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, lon:-96.679922, lat:16.688516}}	01-03-2022	31-12-2022	77328.19	77328.19	77328.19	77328.19	77328.19	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:120.0}}	{2061181/proyecto_INICIO, 2061181/proyecto_PROCESO, 2061181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102061183	Proyecto de inversión	232399.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 14014	20	Comisión Estatal de Vivienda	14014	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE FLORIDA, CALLE NUEVO LAREDO A 58 METROS DE CAPILLAUNA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.749999, lat:17.124589}}	01-03-2022	31-12-2022	232224.17	232224.17	232224.17	232224.17	232224.17	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:360.0}}	{2061183/proyecto_INICIO, 2061183/proyecto_PROCESO, 2061183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
2O TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220102061201	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299495.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14044	20	Comisión Estatal de Vivienda	14044	52	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PTE. JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA T, lon:-96.76128199, lat:17.0020329}}	01-03-2022	31-12-2022	299495.76	299495.76	299495.76	299495.76	299495.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPORUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPORUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}	2061201/proyecto_PROCESO, 2061201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																							
2023	2	OAX220102061229	Proyecto de inversión	341000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340305.92}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 14125	20	Comisión Estatal de Vivienda	14125	46	42	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE, lon:-96.24282111, lat:16.4122475}}	01-03-2022	31-12-2022	340305.92	340305.92	340305.92	340305.92	340305.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}}	2061229/proyecto_PROCESO, 2061229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																							
2023	2	OAX220102061230	Proyecto de inversión	618000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:616857.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 14129	20	Comisión Estatal de Vivienda	14129	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN CIUDAD VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE SICAR ROVIROSA, CALLE ALLEDE SE ENCUENTRA UBICADO A 712 MTS. DE LA IGLESIA DE SAN F, lon:-96.979439, lat:16.511152}}	01-03-2022	31-12-2022	616857.76	616857.76	616857.76	616857.76	616857.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}}	2061230/proyecto_PROCESO, 2061230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																							

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220102060968	Proyecto de inversión	139500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 13460	20	Comisión Estatal de Vivienda	13460	19	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 329 MTS. DE, lon:-96.7761398, lat:17.103098}}	01-03-2022	31-12-2022	139489.21	139489.21	139489.21	139489.21	139489.21	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ATZOMPA, CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:89830.46, importe_modificado:89830.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:CONIC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:89830.46, importe_modificado:89830.46}}	2060968/proyecto_INICIO, 2060968/proyecto_PROCESO, 2060968/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102060969	Proyecto de inversión	170500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170456.85}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA CORTIJO - 13462	20	Comisión Estatal de Vivienda	13462	23	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE FUTBOL TRES CUAD, lon:-98.284272, lat:16.452276}}	01-03-2022	31-12-2022	170456.85	170456.85	170456.85	170456.85	170456.85	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}}	2060969/proyecto_INICIO, 2060969/proyecto_PROCESO, 2060969/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102060970	Proyecto de inversión	139500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13464	20	Comisión Estatal de Vivienda	13464	19	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANACLETO VÁSQUEZ, CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUIZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-96.810635, lat:17.12422}}	01-03-2022	31-12-2022	139489.21	139489.21	139489.21	139489.21	139489.21	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:CONIC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:89830.46, importe_modificado:89830.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:CONIC, S.A. DE C.V., CONVOCANTE: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:89830.46, importe_modificado:89830.46}}	2060970/proyecto_INICIO, 2060970/proyecto_PROCESO, 2060970/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
 2O TRIMESTRE 2023
 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES	OBSERVA CIONES
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBAD O	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES_C APTURIST	OBSERVA CIONES_R EVISION		
2023	2	OAX220102060971	Proyecto de inversión	775000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774576.1 }}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 13465	20	Comisión Estatad de Vivienda	13465	104	96	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificad a:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX, A 200 MTS. DE LICONSA, lon:- 96.674335, lat:18.033095}}	01-03-2022	31-12-2022	774576.1	774576.1	774576.1	774576.1	774576.1	{cto1: {tipoobra:O bra, numero_con trato:CEVI/L P/COP/FISE/ 022/2022, contratista:G RUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943 389.13, importe_mo dificado:294 3389.13}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1200.0 }}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1200.0 }}	2060971/pr oyecto_INICI O, 2060971/pro yecto_PROC ESO, 2060971/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	
2023	2	OAX220102060973	Proyecto de inversión	170500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170412.5 7}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 13471	20	Comisión Estatad de Vivienda	13471	23	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificad a:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑALES OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA AGENCIA EN DIRECCION SUR ESTE TRESIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:- 96.96494286, lat:17.1060751}}	01-03-2022	31-12-2022	170412.57	170412.57	170412.57	170412.57	170412.57	{cto1: {tipoobra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 071/2022, contratista:C ORPORATIV O DRETEFI S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223 872.11, importe_mo dificado:122 3872.11}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	2060973/pr oyecto_INICI O, 2060973/pro yecto_PROC ESO, 2060973/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	
2023	2	OAX220102060975	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599645.7 6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 13474	20	Comisión Estatad de Vivienda	13474	104	96	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificad a:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALREDEDOR DE ESCUEL, lon:-96.828065, lat:17.071232}}	01-03-2022	31-12-2022	599645.76	599645.76	599645.76	599645.76	599645.76	{cto1: {tipoobra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 093/2022, contratista:D ESARROLLAD ORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458 547.62, importe_mo dificado:245 8547.62}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1200.0 }}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:1200.0 }}	2060975/pr oyecto_INICI O, 2060975/pro yecto_PROC ESO, 2060975/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R
2023	2	OAX220102061073	Proyecto de inversión	201500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 13804	20	Comisión Estatal de Vivienda	13804	27	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 71410 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 144 MTS. DEL CENTRO COMUNITARIO CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.999775, lat:16.528318}}	01-03-2022	31-12-2022	200860.57	200860.57	200860.57	200860.57	200860.57	{cto1: {tipoobra:obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{2061073/proyecto_INICIO, 2061073/proyecto_PROCESO, 2061073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102061081	Proyecto de inversión	515000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 13821	20	Comisión Estatal de Vivienda	13821	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.950338, lat:16.465642}}	01-03-2022	31-12-2022	514048.14	514048.14	514048.14	514048.14	514048.14	{cto1: {tipoobra:obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/064/2022, contratista:HEREGAS EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028096.28, importe_modificado:1028096.28}}	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), avance:5.0}}	{2061081/proyecto_INICIO, 2061081/proyecto_PROCESO, 2061081/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES	OBSERVA CIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES_C APTURIST	OBSERVA CIONES_R EVISION			
2023	2	OAX220102061092	Proyecto de inversión	156000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155538.7 4}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13839	20	Comisión Estatad de Vivienda	13839	27	25	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificad a:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE CONALEP A 59 MTS. DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚ, lon:- 95.013658, lat:16.448555}}	01-03-2022	31-12-2022	155538.74	155538.74	155538.74	155538.74	155538.74	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 080/2022, contratista:C ONSTRUCTO RA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1555 38.74, importe_mo dificado:155 538.74}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 037/2022, contratista:P ROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES TLACAMAM A, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066 106.06, importe_mo dificado:106 6106.06}}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones			
2023	2	OAX220102061111	Proyecto de inversión	217000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.3 7}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 13867	20	Comisión Estatad de Vivienda	13867	29	27	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificad a:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NETZEHUALCÓYOTL A 238 MTS. DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTADOS CUADRAS AL NORTE DEL CEMENTER, lon:- 96.129532, lat:17.678343}}	01-03-2022	31-12-2022	216311.37	216311.37	216311.37	216311.37	216311.37	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 037/2022, contratista:P ROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES TLACAMAM A, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066 106.06, importe_mo dificado:106 6106.06}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 037/2022, contratista:P ROYECTOS Y CONSTRUCCI ONES TLACAMAM A, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066 106.06, importe_mo dificado:106 6106.06}}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones			

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2023	2	OAX220102061128	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 13893	20	Comisión Estatal de Vivienda	13893	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 71680 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ESTE DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.40134, lat:16.370114}}	01-03-2022	31-12-2022	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:120.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}}	2061128/proyecto_PROC Eso, 2061128/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																			
2023	2	OAX220102061209	Proyecto de inversión	418318.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:417981.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 14058	20	Comisión Estatal de Vivienda	14058	56	52	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros cuadrados de construcción', meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GARCÍA VIGIL, CALLE MILITAR EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 46 METROS DE LAS VÍAS DEL TR, lon:-95.094722, lat:16.553838}}	01-03-2022	31-12-2022	417981.59	417981.59	417981.59	417981.59	417981.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:85143.99, importe_modificado:85143.99}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros cuadrados de construcción', avance:648.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:85143.99, importe_modificado:85143.99}}	2061209/proyecto_PROC Eso, 2061209/proyecto_INICIO , 2061209/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																							
2023	2	OAX220102061212	Proyecto de inversión	1903000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERAL ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, modificado:1901151.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GASPAR YAGALAXI - 14062	20	Comisión Estatal de Vivienda	14062	46	42	0	{meta1: {unidad_medida: 'Cuarto(s)', meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A A 214 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. BENE, lon:-96.20914, lat:17.58198}}	01-03-2022	31-12-2022	1901151.47	1901151.47	1901151.47	1901151.47	1901151.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/091/2022, contratista:G AEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4061550.89, importe_modificado:4061550.89}}	{meta1: {unidad_medida:'Cuarto(s)', avance:22.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/091/2022, contratista:G AEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4061550.89, importe_modificado:4061550.89}}	2061212/proyecto_INICIO , 2061212/proyecto_PROC Eso, 2061212/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																							

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R	
2023	2	OAX220102061213	Proyecto de inversión	418500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418285.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 14063	20	Comisión Estatal de Vivienda	14063	56	52	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑÓLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.96449102, lat:17.06715906}}	01-03-2022	31-12-2022	418285.41	418285.41	418285.41	418285.41	418285.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/071/2022, contratista:CONSTRUCCION DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}}	{meta1: {unidad_medida:2061213/proyecto_INICIO, avance:648.0}}	{meta1: {unidad_medida:2061213/proyecto_PROCESO, avance:648.0}}	{meta1: {unidad_medida:2061213/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2023	2	OAX220102061223	Proyecto de inversión	246000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 14099	20	Comisión Estatal de Vivienda	14099	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}}	01-03-2022	31-12-2022	244939.94	244939.94	244939.94	244939.94	244939.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/018/2022, contratista:EMPRESARIAL, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}}	{meta1: {unidad_medida:2061223/proyecto_INICIO, avance:6.0}}	{meta1: {unidad_medida:2061223/proyecto_PROCESO, avance:6.0}}	{meta1: {unidad_medida:2061223/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
2º TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220102060906	Proyecto de inversión	124000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 8528	20	Comisión Estatal de Vivienda	8528	17	15	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AP, lon:-98.251864, lat:16.368062}}	01-03-2022	31-12-2022	123874.59	123874.59	123874.59	123874.59	123874.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}	{2060906/proyecto_INICIO, 2060906/proyecto_PROCESO, 2060906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102060912	Proyecto de inversión	263500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263433.31}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 8599	20	Comisión Estatal de Vivienda	8599	35	33	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARGARITAS EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 MTS. DEL, lon:-96.699337, lat:17.029967}}	01-03-2022	31-12-2022	0	263433.31	263433.31	263433.31	263433.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPOR CONSTRUCTORA DEL ISTMO CASIBIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}	{2060912/proyecto_PROCESO, 2060912/proyecto_INICIO, 2060912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220102060928	Proyecto de inversión	124000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ARMENTA - 9233	20	Comisión Estatal de Vivienda	9233	17	15	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN IDENTIFICACION EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-98.37916, lat:16.336112}}	01-03-2022	31-12-2022	123874.59	123874.59	123874.59	123874.59	123874.59	{cto1: {tipo_obra:O obra, numero_contrato:CEVI/AD./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}	{cto1: {tipo_obra:O obra, numero_contrato:CEVI/AD./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}	2060928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2023	2	OAX220202066720	Proyecto de inversión	387500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ATOYAC - 14434	20	Comisión Estatal de Vivienda	14434	52	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE NIÑO PERDIDO A 100 MTS DE LA TIENDA DICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA, lon:-98.133547, lat:17.801069}}	01-03-2022	31-12-2022	386743.13	386743.13	386743.13	386743.13	386743.13	{cto1: {tipo_obra:O obra, numero_contrato:CEVI/AD./COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{cto1: {tipo_obra:O obra, numero_contrato:CEVI/AD./COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{cto1: {tipo_obra:O obra, numero_contrato:CEVI/AD./COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}}	2066720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones						

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FISCAL	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCAL	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	2	OAX220202066927	Proyecto de inversión	1820000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1818648.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 33451	20	Comisión Estatal de Vivienda	33451	42	38	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUANA C. DE MENDOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE UNA TIENDA DICONSA, lon:-95.057831, lat:16.516491}}	01-05-2022	31-12-2022	1818648.77	1818648.77	1818648.77	1818648.77	1818648.77	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/LS/2022, contratista:GRUPOR CONSTRUCTORA O SUIX, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818648.77, importe_modificado:1818648.77}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/LS/2022, contratista:GRUPOR CONSTRUCTORA O SUIX, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818648.77, importe_modificado:1818648.77}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220202067879	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449928.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 66111	20	Comisión Estatal de Vivienda	66111	52	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AV. MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A 400 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA P, lon:-96.701266, lat:17.03046}}	01-06-2022	31-12-2022	449928.98	449928.98	449928.98	449928.98	449928.98	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/2022, contratista:GRUPOR RUSAN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/2022, contratista:GRUPOR RUSAN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220202068469	Proyecto de inversión	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629359.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARROYO CHOÁPAM - 97242	20	Comisión Estatal de Vivienda	97242	73	67	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISÉS ZAENZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68457 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE 10 DE MARZO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 55, lon:-96.157008, lat:17.970448}}	02-06-2022	31-12-2022	629359.23	629359.23	629359.23	629359.23	629359.23	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/2022, contratista:CONAI, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:194202.78, importe_modificado:194202.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/2022, contratista:CONAI, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:194202.78, importe_modificado:194202.78}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220202068472	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449542.31}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COLLANTES - 97474	20	Comisión Estatal de Vivienda	97474	52	48	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:INTERIOR SN CIUDAD COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BOCA NEGRA Y CALLE PUERTO MINIZO, EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 234 MTS. DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL Y A 150 MTS, lon:-97.973723, lat:16.188077}}	02-06-2022	31-12-2022	449542.31	449542.31	449542.31	449542.31	449542.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONANISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2068472/프로yecto_INICIO, 2068472/프로yecto_PROCESO, 2068472/프로yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	2	OAX220202068485	Proyecto de inversión	864000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:863137.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 97771	20	Comisión Estatal de Vivienda	97771	100	92	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}	{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EL PANTEON, EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE LA TELESECUNDARIA 224 Y A 200 MT, lon:-96.82709, lat:17.243274}}	02-06-2022	31-12-2022	863137.24	863137.24	863137.24	863137.24	863137.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2022, contratista:JUMBO CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078921.55, importe_modificado:1078921.55}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{2068485/프로yecto_INICIO, 2068485/프로yecto_PROCESO, 2068485/프로yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
 2O TRIMESTRE 2023
 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220202067863	Proyecto de inversión	90000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89985.79 }}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 65959	20	Comisión Estatal de Vivienda	65959	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada: a:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EX- HACIENDA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ZANJA GRANDE Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO BENEF, lon:- 96.619276, lat:17.066169}}	01-06-2022	31-12-2022	89985.79	89985.79	89985.79	89985.79	89985.79	{cto1: {tipoobra:O bra, numero_con trato:CEVI/A. D./COP/FISE/ 067/2022, contratista:G RUPQ RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7198 86.36, importe_mo dificado:719 886.36}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}	{2067863/pr oyecto_PRO CESO, 2067863/pro yecto_INICIO , 2067863/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones											
2023	2	OAX220202067442	Proyecto de inversión	126000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:125937.4 9}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO TIGRE - 49677	20	Comisión Estatal de Vivienda	49677	15	13	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada: a:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:- 97.59532662, lat:16.63518901}}	01-05-2022	31-12-2022	125937.49	125937.49	125937.49	125937.49	125937.49	{cto1: {tipoobra:O bra, numero_con trato:CEVI/A. D./COP/FISE/ 083/2022, contratista: MATERIALES Y CONSTRUCCI ONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:9877 62.28, importe_mo dificado:987 762.28}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2067442/pr oyecto_INICI O, 2067442/pro yecto_PROC ESO, 2067442/pro yecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones											

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	2	OAX220202067443	Proyecto de inversión	108000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107946.43}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO NUEVO - 49701	20	Comisión Estatal de Vivienda	49701	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE DICONSA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.50722848, lat:16.6009943}}	01-05-2022	31-12-2022	107946.43	107946.43	107946.43	107946.43	107946.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/083/2022, contratista: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/083/2022, contratista: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	2	OAX220202066873	Proyecto de inversión	449500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:448845.83}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO COLONIA GUERRERO - 32499	20	Comisión Estatal de Vivienda	32499	60	56	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, lon:-96.70099, lat:17.980596}}	01-05-2022	31-12-2022	448845.83	448845.83	448845.83	448845.83	448845.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBIL, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBIL, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2023	2	OAX220102061033	Proyecto de inversión	15500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15496.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Ocotlán de Morelos - 13709	20	Comisión Estatal de Vivienda	13709	2	2	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO Ocotlán de Morelos, Ocotlán de Morelos, Oaxaca entre calle de ayuntamiento y calle de ayuntamiento, se encuentra ubicado a 30 metros de tienda DICONSA, lon:-96.66417257, lat:16.8128032}}	01-03-2022	31-12-2022	15496.03	15496.03	15496.03	15496.03	15496.03	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTIMICO (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0)}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	{2061033/proyecto_INICIO, 2061033/proyecto_PROCESO, 2061033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102060863	Proyecto de inversión	232500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Alacrán - 7790	20	Comisión Estatal de Vivienda	7790	31	29	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALACRÁN, 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1.4 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO A 2 KM DEL PROGRESO. LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EN VI, lon:-97.54635, lat:16.908172}}	01-03-2022	31-12-2022	232419.77	232419.77	232419.77	232419.77	232419.77	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2060863/proyecto_INICIO, 2060863/proyecto_PROCESO, 2060863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220202066899	Proyecto de inversión	77500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 32883	20	Comisión Estatal de Vivienda	32883	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 584 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 300 MTS DEL AYUNTAMIEN, lon:-96.811063, lat:17.062537}}	01-05-2022	31-12-2022	77411.05	77411.05	77411.05	77411.05	77411.05	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONONSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}	{2066899/proyecto_PROCESO, 2066899/proyecto_INICIO, 2066899/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																													
2023	2	OAX220202068481	Proyecto de inversión	108000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107890.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NUNUMA - 97682	20	Comisión Estatal de Vivienda	97682	12	12	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD NUNUMA, 69866 TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS. DE DICONSA Y 150 MTS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.785182, lat:17.091718}}	02-06-2022	31-12-2022	107890.15	107890.15	107890.15	107890.15	107890.15	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONONSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:194022.78, importe_modificado:194022.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2068481/proyecto_INICIO, 2068481/proyecto_PROCESO, 2068481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																													
2023	2	OAX220102060956	Proyecto de inversión	204000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:203657.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13420	20	Comisión Estatal de Vivienda	13420	35	33	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE TUJUPANES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 METR, lon:-96.75197866, lat:17.02768667}}	01-03-2022	31-12-2022	203657.12	203657.12	203657.12	203657.12	203657.12	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPORUSAN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}	{2060956/proyecto_INICIO, 2060956/proyecto_PROCESO, 2060956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																													

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2023	2	OAX220102060977	Proyecto de inversión	132000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:129502.77}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA ZARAGOZA - 13502	20	Comisión Estatal de Vivienda	13502	23	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA ZARAGOZA, 71190 LA LAGUNA ZARAGOZA, OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.783501, lat:16.640161}}	01-03-2022	31-12-2022	129502.77	129502.77	129502.77	129502.77	129502.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{2060977/proyecto_INICIO, 2060977/proyecto_PROCESO, 2060977/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2023	2	OAX220102060980	Proyecto de inversión	279000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278856.94}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 13511	20	Comisión Estatal de Vivienda	13511	37	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARIA PEÑALES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIRECCION IZQUIERDA DEL CAMIN, lon:-97.0390821, lat:17.0186826}}	01-03-2022	31-12-2022	278856.94	278856.94	278856.94	278856.94	278856.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:123872.11}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{2060980/proyecto_CESO, 2060980/proyecto_INICIO, 2060980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R	
2023	2	OAX220102060966	Proyecto de inversión	325500	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325066.29}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FERNANDO DE MATAMOROS - 13457	20	Comisión Estatal de Vivienda	13457	44	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.15367043, lat:16.84233512}}	01-03-2022	31-12-2022	325066.29	325066.29	325066.29	325066.29	325066.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:165290.16, importe_modificado:1656290.16}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:504.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:165290.16, importe_modificado:1656290.16}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	2	OAX220102060972	Proyecto de inversión	278879.22	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278879.22, modificado:278669.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 13466	20	Comisión Estatal de Vivienda	13466	37	35	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE TRES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 185 METROS DE LA IGL, lon:-96.403854, lat:18.240104}}	01-03-2022	31-12-2022	278669	278669	278669	278669	278669	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:74317.34, importe_modificado:743117.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:432.0}}	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:74317.34, importe_modificado:743117.34}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
2º TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCE_FINAN CIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES	OBSERVA CIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIA MIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_F OTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVA CIONES_C APTURIST	OBSERVA CIONES_R EVISION		
2023	2	OAX220102060990	Proyecto de inversión	2576000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, modificado:2572612. 85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CHILTEPEC - 13551	20	Comisión Estatad de Vivienda	13551	58	54	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificad a:28.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, lat:17.94902923}}	01-03-2022	31-12-2022	2572612.85	2572612.85	2572612.85	2572612.85	2572612.85	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/L P/COP/FISE/ 019/2022, contratista:C ONSTRUCCI ONES MAJAR, S.A DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6982 837.61, importe_mo dificado:698 2837.61}}	{meta1: {unidad_medi da:Cuarto(s), avance:28.0}}	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/L P/COP/FISE/ 019/2022, contratista:C ONSTRUCCI ONES MAJAR, S.A DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6982 837.61, importe_mo dificado:698 2837.61}}	2060990/pr oyecto_INICI O, 2060990/pro yecto_PROC ESO, 2060990/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	
2023	2	OAX220102060996	Proyecto de inversión	132000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.1 3}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13564	20	Comisión Estatad de Vivienda	13564	23	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificad a:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS DOS CUADRAS AL N, lon:- 96.7576331, lat:17.00007388}}	01-03-2022	31-12-2022	131778.13	131778.13	131778.13	131778.13	131778.13	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A. D./COP/FISE/ 055/2022, contratista:G RUPU RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8984 87.27, importe_mo dificado:898 487.27}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 055/2022, contratista:G RUPU RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8984 87.27, importe_mo dificado:898 487.27}}	2060996/pr oyecto_INICI O, 2060996/pro yecto_PROC ESO, 2060996/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	
2023	2	OAX220102061009	Proyecto de inversión	865000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863987.3 7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA JUQUILA - 13592	20	Comisión Estatad de Vivienda	13592	21	19	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificad a:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA JUQUILA, 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 515 METROS AGENCIA MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓ, lon:- 98.01383, lat:17.29202}}	01-03-2022	31-12-2022	863987.37	863987.37	863987.37	863987.37	863987.37	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 026/2022, contratista:N ESYU, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8639 87.37, importe_mo dificado:863 987.37}}	{meta1: {unidad_medi da:Cuarto(s), avance:10.0}}	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:CEVI/A D./COP/FISE/ 026/2022, contratista:N ESYU, S.A. DE C.V., convocante: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8639 87.37, importe_mo dificado:863 987.37}}	2061009/pr oyecto_INICI O, 2061009/pro yecto_PROC ESO, 2061009/pro yecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaci ones	Sin observaci ones	

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION	

2023	2	OAX220102061046	Proyecto de inversión	515000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514587.36} }}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 13745	20	Comisión Estatal de Vivienda	13745	10	10	0		{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE Y SE ENCUNTRA UBICADO A A 298 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.407901, lat:16.265811}} }	01-03-2022	31-12-2022	514587.36	514587.36	514587.36	514587.36	514587.36		{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514587.36, importe_modificado:514587.36} }}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} }	2061046/proyecto_INICIO	2061046/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102061065	Proyecto de inversión	201500	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201448.51} }}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHOPA - 13783	20	Comisión Estatal de Vivienda	13783	27	25	0		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑIA OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79953791, lat:16.53083979}} }	01-03-2022	31-12-2022	201448.51	201448.51	201448.51	201448.51	201448.51		{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:65083.66, importe_modificado:65083.66} }}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} }	2061065/proyecto_INICIO	2061065/proyecto_PROCESO, 2061065/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R						
2023	2	OAX220102061071	Proyecto de inversión	201500	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13799	20	Comisión Estatal de Vivienda	13799	27	25	0	{{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}}	{{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71410 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.209908, lat:16.396745}}}	01-03-2022	31-12-2022	200860.57	200860.57	200860.57	200860.57	200860.57		{{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	2	OAX220102061078	Proyecto de inversión	515000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALE ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514570.7}}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 13816	20	Comisión Estatal de Vivienda	13816	10	10	0	{{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}}	{{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 216 MTS. DE LA ESCU, lon:-96.977476, lat:16.520755}}}	01-03-2022	31-12-2022	514570.7	514570.7	514570.7	514570.7	514570.7		{{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/094/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1749540.34, importe_modificado:1749540.34}}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
20 TRIMESTRE 2023
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2023	2	OAX220102061114	Proyecto de inversión	217000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 13872	20	Comisión Estatal de Vivienda	13872	29	27	0	{{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA, lon:-97.209621, lat:16.841989}}	01-03-2022	31-12-2022	216311.37	216311.37	216311.37	216311.37	216311.37	{{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	2061114/proyecto_PROCESO, 2061114/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	2	OAX220102061118	Proyecto de inversión	217000	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216888.73}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 13880	20	Comisión Estatal de Vivienda	13880	29	27	0	{{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA OAXACA ENTRE Y , CALLE LIBERTAD A 359 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL TRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.999146, lat:17.079298}}	01-03-2022	31-12-2022	216888.73	216888.73	216888.73	216888.73	216888.73	{{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	2061118/proyecto_PROCESO, 2061118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO

20 TRIMESTRE 2023

COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C	OBSERVACIONES_R								
2023	2	OAX220102061140	Proyecto de inversión	77500	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39 }} }}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13911	20	Comisión Estatal de Vivienda	13911	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} }}	{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA ENTRE CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 460 MTS. , lon:-96.645429, lat:17.078792}} }}	01-03-2022	31-12-2022	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39	77480.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A D/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES DEL ISTMO CASIBIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} }}	2061140/pryecto_INICIO, 2061140/pryecto_PROCESO, 2061140/pryecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	2	OAX220102061156	Proyecto de inversión	77500	{{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06 }} }}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAZÁN - 13970	20	Comisión Estatal de Vivienda	13970	10	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} }}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZAN, 71410 EL HUAZAN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LICONSA, lon:-97.045682, lat:16.395332}} }}	01-03-2022	31-12-2022	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	77254.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A D/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} }}	2061156/pryecto_INICIO, 2061156/pryecto_PROCESO, 2061156/pryecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

