

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
3ER TRIMESTRE 2023
VIVIENDA BIENESTAR

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240098	301000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:301000.0}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 219625	20	Vivienda Bienestar	219625	15	13	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:CALLE EL TOLOLOTE INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE LA CALLE EL POCHOTE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL TOLOLOTE A 252 ML AL OESTE DE LA CANCHA DE U, lon:-96.41818562, lat:15.78195411}}	28-09-2023	31-12-2023	301000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240098/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240099	2170000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170000.0, modificado:2170000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXIÓ, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 219628	20	Vivienda Bienestar	219628	42	38	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LACHIXIÓ, 71430 SANTA MARIA LACHIXIÓ, SANTA MARIA LACHIXIÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A, lon:-97.01248222, lat:16.73196498}}	28-09-2023	31-12-2023	2170000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240099/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240101	966000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966000.0, modificado:966000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR. - 219817	20	Vivienda Bienestar	219817	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DONAÍ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JAZMINES, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DONAJÍ A 350 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.71026566, lat:16.73973892}}	28-09-2023	31-12-2023	966000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240104	860000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 219894	20	Vivienda Bienestar	219894	42	38	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ Y CALLE SONORA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-98.10612392, lat:16.38724428}}	28-09-2023	31-12-2023	860000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240104/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302240106	1974000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974000.0, modificado:1974000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI. - 219921	20	Vivienda Bienestar	219921	98	90	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.0, meta_modificada:282.0}}	{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PROGRESO E, lon:-97.3724706, lat:17.2798392}}	28-09-2023	23-12-2023	1974000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{2240106/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240107	1312500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1312500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 219939	20	Vivienda Bienestar	219939	52	48	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 1000 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1100 ML AL SU, lon:-97.6134356, lat:16.67606084}}	28-09-2023	31-12-2023	1312500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:0.0}}	{2240107/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238650	4972000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972000.0, modificado:4972000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 160035	20	Vivienda Bienestar	160035	92	84	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ, lon:-96.747457, lat:17.008382}}	30-07-2023	31-12-2023	4972000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{2238650/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238711	273000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PROGRESO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 160906	20	Vivienda Bienestar	160906	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y, A 290 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA CRUZ A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 500 METROS DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.829769, lat:17.157503}}	30-07-2023	31-12-2023	273000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238711/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302238723	643500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:643500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161154	20	Vivienda Bienestar	161154	69	63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD POPULAR INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORIN Y CALLE OAXACA DE JUÁREZ, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO A 700 ME, lon:-96.745367, lat:17.071625}}	30-07-2023	31-12-2023	643500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238723/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238724	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161258	20	Vivienda Bienestar	161258	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE EL TEQUIO, CALLE RANCHO GUBIÑA A 1.14 KM DEL MERCADO ZONAL SANTA ROSA A 700 METROS DEL CENTRO COME, lon:-96.742638, lat:17.088655}}	30-07-2023	31-12-2023	117000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238724/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238726	808000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:808000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 161329	20	Vivienda Bienestar	161329	33	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIAN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN, OAXACA ENTRE Y, A 120 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ A 400 METROS DEL PANTEON, lon:-96.824346, lat:16.199369}}	30-07-2023	31-12-2023	808000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238726/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238727	1695000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695000.0, modificado:1695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. - 161392	20	Vivienda Bienestar	161392	34	32	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y, A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.637885, lat:16.543457}}	30-07-2023	31-12-2023	1695000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238727/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL _APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302238733	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO CAFETAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 162123	20	Vivienda Bienestar	162123	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 270 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.334998, lat:17.901716}}	30-07-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238733/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238734	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162130	20	Vivienda Bienestar	162130	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 420 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.24424, lat:16.089766}}	30-07-2023	31-12-2023	585000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238734/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238735	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 162135	20	Vivienda Bienestar	162135	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONINO OBISPO., lon:-96.30881, lat:17.868181}}	30-07-2023	31-12-2023	585000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238735/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238736	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHAYUCO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 162140	20	Vivienda Bienestar	162140	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDEN, lon:-97.807848, lat:16.401429}}	30-07-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238736/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302238737	1347500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. - 162144	20	Vivienda Bienestar	162144	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA, CALLE AV. REVOLUCIÓN A 134 METR, lon:-97.378491, lat:16.261267}}	30-07-2023	31-12-2023	1347500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238737/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238738	333500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 162152	20	Vivienda Bienestar	162152	48	44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA EL COSTOCHÉ, 70818 EL COSTOCHÉ, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 974 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.3920798, lat:16.39581186}}	30-07-2023	31-12-2023	333500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238738/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238739	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS - 162154	20	Vivienda Bienestar	162154	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CALLE RUMBO A LA AGENCIA PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 670 METROS DE LA AGENCIA DE EL PORTILLO A 300 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.636742, lat:16.540021}}	30-07-2023	31-12-2023	234000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238739/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238740	579600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579600.0, modificado:579600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO. - 162157	20	Vivienda Bienestar	162157	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA RANCHERIA YUXAÑO, 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA AGENCIA A 500 METROS DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.282468, lat:17.348936}}	30-07-2023	31-12-2023	579600	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238740/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302238741	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162694	20	Vivienda Bienestar	162694	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.203911, lat:16.038372}}	30-07-2023	31-12-2023	735000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238741/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238744	3920000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3920000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 162841	20	Vivienda Bienestar	162841	67	61	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO CUIXTLA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.191821, lat:15.992716}}	30-07-2023	31-12-2023	3920000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238744/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238747	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 163110	20	Vivienda Bienestar	163110	4	4	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , A 880 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FORMAL SÍMBOLOS PATRIOS DE LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-96.680491, lat:16.921979}}	30-07-2023	31-12-2023	245000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238747/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238750	1960000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 163253	20	Vivienda Bienestar	163253	33	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , CALLE ALDAMA A 144.75 METROS AL NORTE DE LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-96.708467, lat:16.939629}}	30-07-2023	31-12-2023	1960000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238750/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240388	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228113	20	Vivienda Bienestar	228113	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO OAXACA KILÓMETRO 131 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-96.977583, lat:16.526584}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240388}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240391	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGORENTE, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228184	20	Vivienda Bienestar	228184	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL SUR DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA A 300 MLAL NORTE DE LA C, lon:-96.94996857, lat:16.46595158}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240391}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240392	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 228198	20	Vivienda Bienestar	228198	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUIZ CORTIÑEZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 50 MLAL OESTE DE LA ESCUELA, lon:-96.10151, lat:17.939579}}	29-09-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240392}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240393	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 228251	20	Vivienda Bienestar	228251	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VERACRUZ EN, lon:-94.457602, lat:16.402427}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240393}/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240394	909000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909000.0, modificado:909000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228274	20	Vivienda Bienestar	228274	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE SALINAS INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SALINAS A 210 ML AL SUROESTE DEL PANTE, lon:-95.8759003, lat:17.5916494}}	29-09-2023	31-12-2023	909000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240394/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240395	1105000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TINDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 228297	20	Vivienda Bienestar	228297	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TINDÚ, 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE VENUSTIA, lon:-97.932594, lat:17.497305}}	29-09-2023	31-12-2023	1105000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240395/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240396	656500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656500.0, modificado:656500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228302	20	Vivienda Bienestar	228302	27	25	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA COCINA A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 PARA EL ME, lon:-95.9439304, lat:17.5361817}}	29-09-2023	31-12-2023	656500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240396/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240397	1105000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ. - 228321	20	Vivienda Bienestar	228321	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN NÚMÍ OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y, CALLE MICHOACÁN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ A 290 ML AL NORESTE DE L, lon:-97.794947, lat:17.480224}}	29-09-2023	31-12-2023	1105000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240397/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240399	663000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:663000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 228334	20	Vivienda Bienestar	228334	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ENRIQUE MORTEN INTERIOR SN COLONIA AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ARTESANOS MIXTECOS Y CALLE AGUSTÍN HERNÁNDEZ, CALLE MARIO PANI UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.79453, lat:17.8396}}	29-09-2023	31-12-2023	663000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240408	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATO, MUNICIPIO MONJAS. - 228789	20	Vivienda Bienestar	228789	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCI, lon:-96.643983, lat:16.50652}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238979	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PEÑASCO, MUNICIPIO SANTA CATARINA LOXICHA. - 175228	20	Vivienda Bienestar	175228	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:366, localidad:3, direccion:CALLE A SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SAN JOSÉ PEÑASCO, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA AGENCIA ACCIONES DISTRIBUIDAS EN EL PAREJA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA A 700 METROS , lon:-96.699197, lat:16.032996}}	31-08-2023	31-12-2023	175500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240411	367500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC - 228834	20	Vivienda Bienestar	228834	6	6	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUIITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUIITEPEC, SAN ANTONIO HUIITEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.14802535, lat:16.92700957}}	29-09-2023	31-12-2023	367500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240411/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240412		{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228836	20	Vivienda Bienestar	228836	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5, lon:-95.93327126, lat:17.61696278}}	29-09-2023	31-12-2023	72500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240412/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240413		{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA NUEVO VALLE REAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 228852	20	Vivienda Bienestar	228852	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:BOULEVARD 28 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE NUM. 2, CALLE GUADALUPE VICTORIA UNA DE LAS ACCIONES SE ENC, lon:-96.312331, lat:17.78258}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240413/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240414		{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228877	20	Vivienda Bienestar	228877	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCIA S, lon:-97.047802, lat:16.42536}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240414/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240416		{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228943	20	Vivienda Bienestar	228943	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO VILLA SOLA DE VEGA - LAZO KILÓMETRO 101 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL NU, lon:-97.026782, lat:16.457843}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240416/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240417	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 228962	20	Vivienda Bienestar	228962	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISAÍAS CARRERA, PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-96.790975, lat:18.096084}}	29-09-2023	31-12-2023	542500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240417/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240422	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 229064	20	Vivienda Bienestar	229064	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE RUMBO A MARÍA LA ASUNCIÓN RANCHERIA AGUA COME TIGRE, 68555 AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HUAUTLA Y CALLE MIGUEL ARCANGEL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRET, lon:-96.8033416, lat:18.1026215}}	31-08-2023	30-11-2023	542500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240422/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240425	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 229103	20	Vivienda Bienestar	229103	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ESCUELA PRIMARIA Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 75 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE, lon:-96.987525, lat:16.570587}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240425/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240426	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229128	20	Vivienda Bienestar	229128	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 135 MTS AL SURESTE DE LA CLÍNICA, lon:-97.087216, lat:16.973129}}	29-09-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240426/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL _APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSABLE	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240432	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA MECATE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229330	20	Vivienda Bienestar	229330	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA CARRETERA FEDERAL SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO, lon:-96.978986, lat:17.041007}}	29-09-2023	31-12-2023	468000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240432/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240434	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 229369	20	Vivienda Bienestar	229369	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 850 ML AL NOROESTE DEL CEN, lon:-97.721752, lat:17.275689}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240434/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240436	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229472	20	Vivienda Bienestar	229472	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPIN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO INTEGRAL, lon:-96.96079917, lat:17.00862325}}	31-08-2023	30-12-2023	319000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240436/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240440	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 229579	20	Vivienda Bienestar	229579	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC A 350 ML AL , lon:-97.00839, lat:16.938459}}	29-09-2023	31-12-2023	468000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240440/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240442	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTIANGUIS. - 229617	20	Vivienda Bienestar	229617	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO ANTIGUO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-96.54992199, lat:17.50398083}}	29-09-2023	31-12-2023	234000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{2240442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240443	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229667	20	Vivienda Bienestar	229667	32	28	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE LOMA DE YUCKICIL RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPIN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NUMERO A 430 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 400, lon:-96.959896, lat:17.010705}}	31-08-2023	30-12-2023	630000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{2240443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240446	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 229786	20	Vivienda Bienestar	229786	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORF, lon:-97.96992624, lat:17.94215728}}	29-09-2023	31-12-2023	214500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{2240446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240456	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230048	20	Vivienda Bienestar	230048	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL, lon:-97.04455, lat:16.924784}}	28-09-2023	31-12-2023	468000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{2240456/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240458	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC. - 230123	20	Vivienda Bienestar	230123	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTINEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.081075, lat:17.760347}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240458/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240460	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230188	20	Vivienda Bienestar	230188	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 180 ML AL OESTE DEL PALACIO DE, lon:-97.81217815, lat:17.1415771}}	28-09-2023	31-12-2023	175500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240460/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240464	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230303	20	Vivienda Bienestar	230303	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NORDESTE DE LA AYUDANTÍA ZARAGOZA A 5 KM AL SUROESTE DE LA, lon:-97.656955, lat:17.358218}}	29-09-2023	31-12-2023	136500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240464/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240465	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230328	20	Vivienda Bienestar	230328	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOM, lon:-97.850626, lat:17.154415}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240465/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302240470	604500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604500.0, modificado:604500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 230380	20	Vivienda Bienestar	230380	64	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}	{geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA JUQUILITA, 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARGARITAS A 450 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUAL, lon:-96.78438094, lat:17.04496443}}	29-09-2023	31-12-2023	604500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240470/proyecto, _INICIO}}	{2240470/proyecto}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240471	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 230421	20	Vivienda Bienestar	230421	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CANAL 5 Y CALLE SEGUNDA DE LAS HUERTAS, UNA DE LAS ACCIONES SE EN, lon:-96.586842, lat:16.31991}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240471/proyecto, _INICIO}}	{2240471/proyecto}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240472	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230428	20	Vivienda Bienestar	230428	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-97.00857299, lat:16.93904823}}	29-09-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240472/proyecto, _INICIO}}	{2240472/proyecto}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240474	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230477	20	Vivienda Bienestar	230477	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1100 ML AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE HIDALGO SANTIAGO NUNDICHE A 900 , lon:-97.63251, lat:17.352533}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240474/proyecto, _INICIO}}	{2240474/proyecto}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240475	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 230481	20	Vivienda Bienestar	230481	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUSTO DÍAZ A 1, lon:-97.217321, lat:16.604953}}	29-09-2023	31-12-2023	1470000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240475/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240478	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230563	20	Vivienda Bienestar	230563	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 225 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD DE INDEPENDENCIA Y A 170 ML AL NORESTE DEL AUDITORIO DEP, lon:-97.657998, lat:17.095529}}	29-09-2023	31-12-2023	904000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240478/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240481	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 230600	20	Vivienda Bienestar	230600	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO J, lon:-97.965525, lat:17.94369}}	29-09-2023	31-12-2023	735000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240481/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240486	1921000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921000.0, modificado:1921000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230699	20	Vivienda Bienestar	230699	35	33	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y, CALLE LA MURALLA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 650 ML AL SUR DEL CECYTEO, lon:-97.67778, lat:17.070767}}	29-09-2023	31-12-2023	1921000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240486/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240488	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 230715	20	Vivienda Bienestar	230715	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALZADA CAMINO AL ESPINO Y CALLE CARRETERA A MARISCALA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.012025, lat:17.909667}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240488/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238982	552500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 175255	20	Vivienda Bienestar	175255	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-95.932916, lat:17.616896}}	31-08-2023	31-12-2023	552500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238982/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238987	69000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 175317	20	Vivienda Bienestar	175317	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, AVENIDA AVENIDA JUÁREZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALL, lon:-97.36396708, lat:17.87771745}}	31-08-2023	31-12-2023	69000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238987/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238989	2415000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415000.0, modificado:2415000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL JICARAL MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES - 175347	20	Vivienda Bienestar	175347	52	48	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-98.195331, lat:17.118933}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2238989/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302238993	46000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:46000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 175372	20	Vivienda Bienestar	175372	4	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE RUMBO A LA CABECERA RANCHERIA EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 135D TEHUACÁN-OAXACA Y, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CASA COMU, lon:-97.355961, lat:17.979836}}	31-08-2023	31-12-2023	46000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238993/proyecto_INICIO, avance:0.0}}	{2238993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302238996	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 175414	20	Vivienda Bienestar	175414	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO HUIITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUIITEPEC, SAN ANTONIO HUIITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-97.148111, lat:16.926999}}	31-08-2023	31-12-2023	72500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238996/proyecto_INICIO, avance:0.0}}	{2238996/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239001	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175522	20	Vivienda Bienestar	175522	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO SE E, lon:-96.158632, lat:17.957703}}	31-08-2023	31-12-2023	136500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239001/proyecto_INICIO, avance:0.0}}	{2239001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239002	1545600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545600.0, modificado:1545600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 175523	20	Vivienda Bienestar	175523	33	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC, lon:-96.702958, lat:17.973726}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2239002/proyecto_INICIO, avance:0.0}}	{2239002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302239008	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 175670	20	Vivienda Bienestar	175670	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL IDEN, lon:-95.517951, lat:17.050439}}	31-08-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239008/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239011	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO. - 175745	20	Vivienda Bienestar	175745	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 BUENA VISTA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO SEÑALADO ESTÁ EN LA TERRACERÍA QUE LLE, lon:-97.239526, lat:16.879428}}	31-08-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{2239011/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239012	1380000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, MUNICIPIO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 175757	20	Vivienda Bienestar	175757	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y, A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DEL PUEBLO, lon:-95.975192, lat:17.222818}}	31-08-2023	31-12-2023	1380000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239012/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239014	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175875	20	Vivienda Bienestar	175875	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN CALLES COMO PROGRESO CUAUH, lon:-96.167026, lat:17.948123}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239014/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302239016	331500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:331500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 175914	20	Vivienda Bienestar	175914	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 35 METROS APROXIMADAMENTE DE LA, lon:-96.501923, lat:16.588385}}	31-08-2023	31-12-2023	331500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239016/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239018	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 175927	20	Vivienda Bienestar	175927	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MONTE ALBÁN Y CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE ENCUENTR, lon:-96.748657, lat:17.034881}}	31-08-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{2239018/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239019	253000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 176053	20	Vivienda Bienestar	176053	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ALLENDE BENITO JUÁREZ Y VICENTE G, lon:-97.4335939, lat:17.84832875}}	31-08-2023	31-12-2023	253000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239019/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239024	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 176259	20	Vivienda Bienestar	176259	32	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO ARROYO FRIJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y, CALLE JUAN SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN COMO 20 DE NOVIEMBRE Y JA, lon:-96.187873, lat:17.925802}}	31-08-2023	31-12-2023	312000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239024/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240067	1352400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352400.0, modificado:1352400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOSQUITO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 218442	20	Vivienda Bienestar	218442	29	27	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:364, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL MOSQUITO, 71900 EL MOSQUITO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL SUROESTE DE LA CAPILLA CATÓLICA Y, lon:-97.28386619, lat:16.09917947}}	28-09-2023	31-12-2023	1352400	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240067/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240489	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 230721	20	Vivienda Bienestar	230721	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ A 32 ML AL ESTE DE LA CLÍNICA, lon:-96.93849608, lat:17.03745621}}	29-09-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240489/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240490	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 230840	20	Vivienda Bienestar	230840	12	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 150 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.705422, lat:17.976158}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240490/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240495	2061500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061500.0, modificado:2061500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 230938	20	Vivienda Bienestar	230938	40	36	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL SU, lon:-96.7946531, lat:18.1017379}}	29-09-2023	31-12-2023	2061500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240495/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL _APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSABLE	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO _PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	3	OAX230302240503	773500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:773500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 231186	20	Vivienda Bienestar	231186	15	13	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GENARO VÁSQUEZ A 620 MTS AL NORESTE, lon:-97.67065397, lat:17.27043142}}	29-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240503/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDA, trimestre:3.0, usuario:roci ovno, fecha:2023-10-10}}	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302240510	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:585000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA - 231373	20	Vivienda Bienestar	231373	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 ML AL SUR DEL, lon:-95.98707541, lat:17.47628245}}	29-09-2023	31-12-2023	585000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240510/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240511	773500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773500.0, modificado:773500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 231406	20	Vivienda Bienestar	231406	15	13	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:CALLE SELVA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y, A 822 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA ADOLFO LOPEZ, lon:-97.67310295, lat:17.29593634}}	29-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240511/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDA, trimestre:3.0, usuario:roci ovno, fecha:2023-10-10}}	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240512	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 231447	20	Vivienda Bienestar	231447	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A 274 ML AL NOROESTE DE LA CL, lon:-96.993821, lat:17.032072}}	29-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240512/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240526	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 231994	20	Vivienda Bienestar	231994	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES, lon:-96.776872, lat:16.651124}}	29-09-2023	31-12-2023	980000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240526/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240533	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232226	20	Vivienda Bienestar	232226	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DE LAS HUERTAS, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 140, lon:-96.700412, lat:16.566624}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240533/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240539	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232371	20	Vivienda Bienestar	232371	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA Y CAMINO AL RANCHO LA TRINIDAD, CAMINO A SECCIÓN CUARTA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-96.96590369, lat:16.48275424}}	29-09-2023	31-12-2023	175500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240539/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240543	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 232421	20	Vivienda Bienestar	232421	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ - HUAJUAPAN DE LEÓN LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, UNA DE LA, lon:-98.012257, lat:17.906803}}	29-09-2023	31-12-2023	468000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240543/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240544	490000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 232460	20	Vivienda Bienestar	232460	8	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE EL RECUERDO INTERIOR SN COLONIA, 71317 IMPULSSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CERRO CANTOR, CALLE CHILAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE EL RECUERDO A 379 ML AL NOROESTE DE , lon:-96.685504, lat:16.90346}}	29-09-2023	31-12-2023	490000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240544/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240545	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232462	20	Vivienda Bienestar	232462	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO UNA D, lon:-96.7724484, lat:16.64655378}}	29-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240545/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240547	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS. - 232523	20	Vivienda Bienestar	232523	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LA PAZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNIÓN A , lon:-96.671333, lat:16.791218}}	29-09-2023	31-12-2023	97500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240547/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240549	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 232550	20	Vivienda Bienestar	232550	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TENERÍA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN N, lon:-98.03580083, lat:17.89619716}}	29-09-2023	31-12-2023	117000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240549/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240550	273000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232567	20	Vivienda Bienestar	232567	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 650 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-96.98365043, lat:16.49364135}}	29-09-2023	31-12-2023	273000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{2240550/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240551	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232635	20	Vivienda Bienestar	232635	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-96.68109, lat:16.47178}}	29-09-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{2240551/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240554	3430000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3430000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 232702	20	Vivienda Bienestar	232702	58	54	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE EL MIRADOR LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES C, lon:-96.40899856, lat:16.32591365}}	29-09-2023	31-12-2023	3430000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	{2240554/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240555	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232708	20	Vivienda Bienestar	232708	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL BEJUCO, 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 600 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA EL BEJUCO, lon:-96.64764134, lat:16.46629628}}	29-09-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{2240555/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240556	1102500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1102500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 232763	20	Vivienda Bienestar	232763	19	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y, CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 80 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.1944109, lat:16.10048005}}	29-09-2023	31-12-2023	1102500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240556/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240558	2940000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 232796	20	Vivienda Bienestar	232796	50	46	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE CUARTA SUR UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-96.8682744, lat:17.8634693}}	31-08-2023	31-12-2023	2940000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240558/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240559	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232821	20	Vivienda Bienestar	232821	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRER, lon:-97.208355, lat:16.843007}}	31-08-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240559/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240560	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232936	20	Vivienda Bienestar	232936	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL YOGANITA RANCHERIA YOGANITA, 71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SOLA DE VEGA Y CALLE AL ARROLLO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML AL SUR, lon:-96.98849715, lat:16.56875229}}	31-08-2023	31-12-2023	175500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240560/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240562	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:117000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233014	20	Vivienda Bienestar	233014	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL A POTRERILLO COLONIA POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A VILLA SOLA DE VEGA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 20 ML AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.012864, lat:16.347737}}	31-08-2023	31-12-2023	117000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240562/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240570	552500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 233455	20	Vivienda Bienestar	233455	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:CALLE LOS GIRASOLES BARRIO BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AZUCENAS A 1.11 KM AL SURESTE DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR , lon:-97.66673508, lat:17.2754364}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240570/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:roci ovno/ascop, fecha:2023-10-10}}	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240572	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 233500	20	Vivienda Bienestar	233500	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO RANCHERIA BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1800 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D, lon:-96.927806, lat:17.009983}}	31-08-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240572/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240574	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 233529	20	Vivienda Bienestar	233529	17	15	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSECHERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.101479, lat:17.939027}}	31-08-2023	31-12-2023	520000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:0.0}}	{2240574/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240576	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PERMUTA, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 233583	20	Vivienda Bienestar	233583	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA LA PERMUTA, 68460 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MADERO, CALLE LIBRES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 90 ML AL SUR DE LA CA, lon:-96.489812, lat:18.098444}}	31-08-2023	31-12-2023	483000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240576/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240577	1875000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1875000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS. - 233598	20	Vivienda Bienestar	233598	52	48	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAMBITYECO Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTÓBAL COLÓN KM 190, CALLE ARROYO CRIATURA UNA DE, lon:-96.48679067, lat:16.96776872}}	31-08-2023	31-12-2023	1875000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2240577/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240579	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233623	20	Vivienda Bienestar	233623	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA FRÍA COLONIA AGUA FRÍA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 800 ML AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD A, lon:-96.95179, lat:16.559348}}	31-08-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240579/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240580	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233643	20	Vivienda Bienestar	233643	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 410 ML AL OESTE DE LA AGENCIA M, lon:-97.048142, lat:16.360281}}	31-08-2023	31-12-2023	1225000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240580/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240581	1111500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111500.0, modificado:1111500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 233652	20	Vivienda Bienestar	233652	119	109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-96.187643, lat:16.965862}}	29-09-2023	31-12-2023	1111500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240582	4131339.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131339.81, modificado:4131339.81}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JICALTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 233682	20	Vivienda Bienestar	233682	100	92	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.11, meta_modificada:2.11}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JICALTEPEC, 71006 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACION Y EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE I, lon:-97.81371962, lat:16.95576609}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{2240582/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Se solicita su cancelación , debido a que este proyecto se cargó con una institución ejecutora diferente a la responsable , adicionalmente, se solicitó la cancelación del registro en la MIDS con el Instituto de Planeación para el Bienestar del Estado}}	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240591	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 234407	20	Vivienda Bienestar	234407	42	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO A SANTO DOMINGO TEJOMULCO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-97.2532352, lat:16.66435165}}	29-09-2023	31-12-2023	390000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240591/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240594	643500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:643500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 234675	20	Vivienda Bienestar	234675	69	63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE REFORMA, CALLE MURGUÍA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN A 640, lon:-96.604284, lat:16.930036}}	29-09-2023	31-12-2023	643500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240594/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302240595	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 234796	20	Vivienda Bienestar	234796	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE FRANC, lon:-97.773898, lat:17.792373}}	29-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{2240595/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237563	138000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:137848.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC - 134017	20	Vivienda Bienestar	134017	13	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE REFORMA A 450 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO ALTO DE SAN, lon:-96.805221, lat:17.12426}}	15-07-2023	31-12-2023	137848.7	137848.7	0	0	0	0	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAIE, S. DE R.L. DE C.V., convocante: VIVIENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237563/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237567	253000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134048	20	Vivienda Bienestar	134048	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CACHO, 68366 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE APROXIMADAMENTE Y A 400 METROS DE LA CASA DE LA SALUD, lon:-96.99698, lat:17.103642}}	15-07-2023	31-12-2023	253000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237567/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302237569	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:482989.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 134086	20	Vivienda Bienestar	134086	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.707221, lat:16.36327}}	15-07-2023	31-12-2023	482989.99	482989.99	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:VIBI EN/L.P.E./C.O.P./FISE/013/2023, contratista: KALCHUKET L SERVICIOS, MATERIAL E S Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante :VIVIENDA BIENESTAR, monto:482989.99, importe_modificado:482989.99}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237569/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237574	1725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 134134	20	Vivienda Bienestar	134134	156	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ A 153 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN , lon:-96.874446, lat:17.171042}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237574/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237587	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 134254	20	Vivienda Bienestar	134254	4	4	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA AL ROSARIO A 600 METROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE L, lon:-96.699595, lat:17.050356}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237587/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302237596	2028600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028600.0, modificado:2028600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 134335	20	Vivienda Bienestar	134335	44	40	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL A 830 METROS APROXIMADAMENTE DEL MERCADO 7 DE NOVIEMBRE, lon:-94.836448, lat:16.468668}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237596/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237597	230000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE ESPINA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134345	20	Vivienda Bienestar	134345	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, A 1 KM DE LA AGENCIA CAÑADA DE ESPINA AL SUR DE POBLACION APROXIMADAMENTE, lon:-97.048662, lat:16.971006}}	15-07-2023	31-12-2023	230000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237598	598000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 134346	20	Vivienda Bienestar	134346	54	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CAMINO EL PORTILLO, CALLE NICOLÁS BRAVO A 200 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA LÁ, lon:-96.741706, lat:17.003765}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237598/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237603	1347500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 134432	20	Vivienda Bienestar	134432	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE RÍO GRANDE A 1100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC A 560 METROS DEL C, lon:-96.87328, lat:17.178131}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	3	OAX230302237609	3864000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864000.0, modificado:3864000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 134472	20	Vivienda Bienestar	134472	80	77	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {eve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 613 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-97.848563, lat:17.181484}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237617	2604000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604000.0, modificado:2604000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO. - 134518	20	Vivienda Bienestar	134518	50	46	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {eve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LAGUNILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y , APROXIMADAMENTE A 1 KM AL OESTE DE LA AGENCIA Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.444669, lat:15.97827}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237620	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 134531	20	Vivienda Bienestar	134531	12	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {eve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, 71305 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS APROXIMADAMENTE 40 METROS AL NORTE, lon:-97.19797, lat:16.898747}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237620/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237632	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 134600	20	Vivienda Bienestar	134600	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {eve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 360 MTS DEL CECYTE EMSAD 70 A 600 METROS DEL , lon:-97.88615553, lat:17.22486249}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237632/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	3	OAX230302237646	644000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644000.0, modificado:644000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 134735	20	Vivienda Bienestar	134735	58	54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}	{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RIO JALAPILLA, 71333 RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 30 METROS APROXIMADAMENTE DESPUÉS DEL ALBERGUE, lon:-96.888905, lat:17.00991}}	15-07-2023	31-12-2023	644000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237646/proyecto_INICIO}} (2237646/proyecto_INICIO)	{2237646/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237657	857500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857500.0, modificado:857500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN. - 134926	20	Vivienda Bienestar	134926	15	13	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN DAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE PACIFICO A 115.00 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA B. GRANDE A 400 ME, lon:-98.012311, lat:16.448924}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}} (2237657/proyecto_INICIO)	{2237657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237658	682500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 134927	20	Vivienda Bienestar	134927	27	25	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS VÁSQUEZ, lon:-96.689916, lat:16.723609}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:0.0}} (2237658/proyecto_INICIO)	{2237658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237661	122500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOLOLOTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 134942	20	Vivienda Bienestar	134942	2	2	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 110 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BUNGUE FLORES MAGÓN Y A 250 METROS DE LA CAPILLA CATÓLICA A 240 MTS DE, lon:-96.418293, lat:15.7821}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}} (2237661/proyecto_INICIO)	{2237661/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302237670	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 135002	20	Vivienda Bienestar	135002	15	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE AL PANTEÓN INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 450 MTS DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-97.762864, lat:17.247523}}	15-07-2023	31-12-2023	980000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237672	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 135024	20	Vivienda Bienestar	135024	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CHUPARROSA, 71740 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A 151.11 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ROSA DE LIMA A 500 ME, lon:-98.047899, lat:16.461263}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237677	1417500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1417500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 135056	20	Vivienda Bienestar	135056	56	52	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y, A 850 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTA LUCÍA OCOTLÁN, lon:-96.688001, lat:16.735995}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2237677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237678	976500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BRAMADERO MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 135060	20	Vivienda Bienestar	135060	19	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y, AL ESTE A 400 METROS DE LA AGENCIA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A 410 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LOCALIDAD D, lon:-96.362846, lat:16.387337}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302237680	1592500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1592500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135074	20	Vivienda Bienestar	135074	27	25	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SUR Y CAMINO A SANTIAGO PINOTEPA, A 160 MTS DEL SALÓN JARDÍN DE INFANCIA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-98.169909, lat:16.421963}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237686	1175000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 135142	20	Vivienda Bienestar	135142	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 NUU ITUN PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 200 DE LA POBLACION Y 300 DEL IE, lon:-97.78548, lat:17.03695}}	15-07-2023	31-12-2023	1175000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237687	624000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 135148	20	Vivienda Bienestar	135148	67	61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y, A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-97.806762, lat:16.372247}}	15-07-2023	31-12-2023	624000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237687/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237690	525000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135208	20	Vivienda Bienestar	135208	15	13	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y, A 170 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, lon:-98.168837, lat:16.42489}}	15-07-2023	31-12-2023	525000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2237690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302237692	375000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 135233	20	Vivienda Bienestar	135233	10	10	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AV. MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 130 MET, lon:-95.879627, lat:17.668716}}	15-07-2023	31-12-2023	375000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2237692/proyecto -_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237693	353500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353500.0, modificado:353500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135234	20	Vivienda Bienestar	135234	16	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A , lon:-97.360725, lat:17.873632}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237693/proyecto -_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237695	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 135256	20	Vivienda Bienestar	135256	177	174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE LO DE MEJÍA INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJIA, 71506 LO DE MEJIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 450 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO, lon:-98.167759, lat:16.424503}}	15-07-2023	31-12-2023	58000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237695/proyecto -_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237696	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:483000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 135276	20	Vivienda Bienestar	135276	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y A 300 METROS DE ESCUELA PR, lon:-96.731127, lat:16.381638}}	15-07-2023	31-12-2023	483000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237696/proyecto -_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302237697	261000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 135344	20	Vivienda Bienestar	135344	37	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.436477, lat:15.977116}}	15-07-2023	31-12-2023	261000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237697/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237699	555500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.0, modificado:555500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM - 135353	20	Vivienda Bienestar	135353	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 MTS DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.919663, lat:17.361868}}	15-07-2023	31-12-2023	555500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237699/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237702	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 135378	20	Vivienda Bienestar	135378	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE 16 DE SE, lon:-95.244279, lat:16.308132}}	15-07-2023	31-12-2023	1225000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237702/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237704	454500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454500.0, modificado:454500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS - 135406	20	Vivienda Bienestar	135406	19	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 170 METROS DEL J, lon:-97.42748, lat:17.845772}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237704/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	3	OAX230302237711	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H3 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO - 135444	20	Vivienda Bienestar	135444	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:INTERIOR SN COLONIA, 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE Y, A 400 METROS AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, lon:-96.148247, lat:15.761571}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237711/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237717	115000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA - 135468	20	Vivienda Bienestar	135468	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ZAPOTECA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TIBOOT, CALLE CAMINO REAL A 700 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 900 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A UN KILÓM, lon:-96.68116, lat:16.907841}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237717/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237730	1357000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357000.0, modificado:1357000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA - 135624	20	Vivienda Bienestar	135624	123	113	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE RUBÍ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAN ESCUTIA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA GUARDERÍA LEONA VI, lon:-96.685539, lat:16.929599}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237730/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237731	455000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL RODEO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135638	20	Vivienda Bienestar	135638	15	13	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE COLONIA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 135 LA LOCALIDAD DE RODEO COLINDA A UNOS, lon:-97.35569, lat:17.980659}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2237731/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2023	3	OAX230302237732	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 135676	20	Vivienda Bienestar	135676	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SN PUEBLO LINDAVISTA, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y, CALLE GERANIO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL NÚCLEO RURAL DE LINDA VISTA A, lon:-97.68653, lat:17.26277}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237732/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237733	690000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 135734	20	Vivienda Bienestar	135734	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 220 METROS DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SANTA MARÍA ZAN, lon:-97.339738, lat:16.654164}}	15-07-2023	31-12-2023	690000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237733/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	3	OAX230302237734	2145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145000.0, modificado:2145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 135746	20	Vivienda Bienestar	135746	229	211	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}	{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 MTS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS Y 20 MTS DE, lon:-96.742007, lat:16.424751}}	15-07-2023	31-12-2023	2145000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237734/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237735	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC. - 135764	20	Vivienda Bienestar	135764	12	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 300 METROS DEL PREESCOLAR NARCISO MEND, lon:-96.308494, lat:16.151835}}	15-07-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2237735/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302237736	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135767	20	Vivienda Bienestar	135767	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOLES Y A 20, lon:-97.001192, lat:17.078165}}	15-07-2023	31-12-2023	299000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237736/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237736/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237737	368000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368000.0, modificado:368000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135794	20	Vivienda Bienestar	135794	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DEL CENTRO DE SALUD D, lon:-96.96370927, lat:17.06690049}}	15-07-2023	31-12-2023	368000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237737/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237737/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237738	368000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368000.0, modificado:368000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE HIELO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135814	20	Vivienda Bienestar	135814	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:CALLE TERRACECIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 880 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL CAÑADA DE HIELO SOBRE C, lon:-96.964733, lat:17.11034646}}	15-07-2023	31-12-2023	368000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237738/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237738/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237739	1449000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1449000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 135894	20	Vivienda Bienestar	135894	31	29	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 70 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-97.9554, lat:16.45923}}	15-07-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2237739/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237739/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302237761	1189500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189500.0, modificado:1189500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS. - 136345	20	Vivienda Bienestar	136345	127	117	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}}	{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-96.72979, lat:16.654852}}	15-07-2023	31-12-2023	1189500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237761/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237761/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302237879	1443000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443000.0, modificado:1443000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 138543	20	Vivienda Bienestar	138543	154	142	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE EN, lon:-96.552037, lat:16.579668}}	15-07-2023	31-12-2023	1443000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237879/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2237879/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239399	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 194671	20	Vivienda Bienestar	194671	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , A 1.13 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 1.0 KILÓMETROS EXPLANADA MUNICIPAL Y 1.20 KILÓMETRO DEL COMEDOR , lon:-96.37197065, lat:16.39721505}}	30-09-2023	31-12-2023	435000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239399/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2239399/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239400	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN RUMÍ - 194696	20	Vivienda Bienestar	194696	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RUMÍ, 69809 SAN JOSÉ RUMÍ, SAN JUAN RUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KILÓMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 750 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES Y A 1.2 KILÓMETROS A, lon:-97.742323, lat:17.407629}}	30-09-2023	31-12-2023	130500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239400/proyecto _INICIO, avance:0.0}}	{2239400/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302239401	304500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI. - 194710	20	Vivienda Bienestar	194710	44	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA NÚMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE Y , A 533 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA 550 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-97.72617, lat:17.395621}}	30-09-2023	31-12-2023	304500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239401/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239402	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CENTRO NÚMI, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI - 194734	20	Vivienda Bienestar	194734	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CENTRO NÚMI, 69807 RIO CENTRO NÚMI, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE Y , A 887 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO NÚMI 1.4 KILOMETROS AL SUROESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-97.687004, lat:17.388385}}	30-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239402/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239403	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194750	20	Vivienda Bienestar	194750	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70330 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FUTBOL 210 METROS DE LA IGLESIA Y 300 METROS DEL AUDITORIO, lon:-95.16556, lat:17.039567}}	30-09-2023	31-12-2023	214500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239403/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239404	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 194771	20	Vivienda Bienestar	194771	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:310, localidad:19, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CLAVILES INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC, 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CLAVILES Y , A 2.2 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA 2.8 KM DEL CENTR, lon:-96.829603, lat:17.049947}}	30-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239404/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302239405	232000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN RUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN RUMÍ. - 194773	20	Vivienda Bienestar	194773	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN RUMÍ, 69807 SAN JUAN RUMÍ, SAN JUAN RUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 577 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 571 METROS AL ESTE DEL AUDITORIO Y 697.49 METROS AL SURESTE DE LA UMR IMSS, lon:-97.701427, lat:17.398059}}	30-09-2023	31-12-2023	232000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239405/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239406	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO PACHIÑE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194782	20	Vivienda Bienestar	194782	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE RIO PACHIÑE INTERIOR SN PUEBLO RIO PACHIÑE, 70330 RIO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 391 METROS DEL CENTRO DE SALUD 900 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.064992, lat:16.965567}}	30-09-2023	31-12-2023	292500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239406/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239407	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194783	20	Vivienda Bienestar	194783	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE ISABELA CATOLICA INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 413 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 450 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC Y 600 M, lon:-97.957891, lat:17.77562}}	30-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239407/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239408	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 194794	20	Vivienda Bienestar	194794	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:CALLE NDUVA YOO INTERIOR SN RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 21 DE ABRIL A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 240 METROS DE LA AGENCIA Y 4.2 KM DEL PALACIO MUNI, lon:-97.591082, lat:17.267412}}	30-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302239409	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RÍO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ. - 194803	20	Vivienda Bienestar	194803	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN NÚMÍ OAXACA ENTRE Y , A 116 METROS AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE RÍO SAN JUAN A 2.4 KILOMETROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE DE UNIÓN, lon:-97.68238, lat:17.398565}}	30-09-2023	31-12-2023	217500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239409/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239410	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194807	20	Vivienda Bienestar	194807	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 350 METROS DELA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 700 METROS DEL PANTEÓN Y 400 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-95.1989, lat:16.939539}}	30-09-2023	31-12-2023	214500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239410/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239411	487500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO LIRIO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194822	20	Vivienda Bienestar	194822	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCIÓN A 185 METROS DEL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 300 METROS D, lon:-95.299333, lat:17.223574}}	30-09-2023	31-12-2023	487500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239411/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239412	663000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:663000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOGOÑÉ VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194838	20	Vivienda Bienestar	194838	71	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 850 METROS DEL PARQUE MOGOÑÉ VIEJO Y 1.2 KM DEL PARQUE DEPORTIVO., lon:-95.022504, lat:17.010043}}	30-09-2023	31-12-2023	663000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0, meta_modificada:0.0}}	{2239412/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302239413	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194845	20	Vivienda Bienestar	194845	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 447 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, lon:-98.032183, lat:17.780081}}	30-09-2023	31-12-2023	116000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239413/proyecto avance:0.0}}	{2239413/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239414	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 194854	20	Vivienda Bienestar	194854	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, A 130 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN 350 METROS DE LA, lon:-96.696106, lat:17.101163}}	30-09-2023	31-12-2023	195000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239414/proyecto avance:0.0}}	{2239414/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239415	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194987	20	Vivienda Bienestar	194987	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 238 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 200 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.019842, lat:17.777643}}	30-09-2023	31-12-2023	87000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239415/proyecto avance:0.0}}	{2239415/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239416	623500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623500.0, modificado:623500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNÁ, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 195006	20	Vivienda Bienestar	195006	89	83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES YUCUNÁ, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 997 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ 1.10 KM AL SUR , lon:-98.00289, lat:17.77093}}	30-09-2023	31-12-2023	623500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239416/proyecto avance:0.0}}	{2239416/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302239417	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA. - 195061	20	Vivienda Bienestar	195061	208	192	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA ENTRE Y , A 570 METROS AL NORTE DEL PALCIO MUNICIPA CAMINO CONOCIDO DEL PANTEÓN GENERAL., lon:-95.670007, lat:16.023866}}	30-09-2023	31-12-2023	1450000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239417/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239418	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO SAN JOSÉ LACHIGUIRI. - 195475	20	Vivienda Bienestar	195475	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.33551, lat:16.37755}}	30-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239418/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239423	652500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652500.0, modificado:652500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERÍ. - 195971	20	Vivienda Bienestar	195971	94	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA QUIERÍ, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN C, lon:-96.266793, lat:16.321969}}	30-09-2023	31-12-2023	652500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239423/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240662	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 238759	20	Vivienda Bienestar	238759	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , CALLE JUAN DE LA BARRERA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-96.977583, lat:16.526584}}	29-09-2023	31-12-2023	980000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240662/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240666	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA BUENA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 238995	20	Vivienda Bienestar	238995	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUATO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DURANGO, lon:-97.8152604, lat:17.8243499}}	29-09-2023	31-12-2023	246500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	{2240666/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240667	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA. - 239023	20	Vivienda Bienestar	239023	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE HIDALGO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FERROCARRIL AL SUROESTE DE IG, lon:-95.035462, lat:16.897435}}	29-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	{2240667/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240668	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 239031	20	Vivienda Bienestar	239031	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-97.086663, lat:16.973227}}	29-09-2023	31-12-2023	630000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:0.0}}	{2240668/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240669	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZARZAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239032	20	Vivienda Bienestar	239032	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ZARZAL, 70330 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 ML AL NORESTE DE LA ES, lon:-95.03695933, lat:17.01354024}}	29-09-2023	31-12-2023	299000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.0}}	{2240669/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240670	2205000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2205000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 239067	20	Vivienda Bienestar	239067	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CALLE NDUVA VEE RANCHERIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 71144 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE NDUVA STOKO, CALLE YUKUJIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRE, lon:-97.624427, lat:17.154325}}	31-08-2023	31-12-2023	2205000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240670/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240671	161000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:161000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239068	20	Vivienda Bienestar	239068	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML AL NORTE DEL AUDITORIO EJIDAL A 400 ML AL NORESTE DE, lon:-95.10668602, lat:17.01145672}}	29-09-2023	31-12-2023	161000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240671/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240672	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239070	20	Vivienda Bienestar	239070	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO JA SECCIÓN, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS AC, lon:-97.77200064, lat:17.82343861}}	29-09-2023	31-12-2023	130500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240672/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240673	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239073	20	Vivienda Bienestar	239073	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 35 ML AL, lon:-97.757801, lat:17.796322}}	29-09-2023	31-12-2023	130500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240673/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302240674	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239093	20	Vivienda Bienestar	239093	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMEÑO RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 120 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE MORELOS Y, lon:-97.720507, lat:17.084119}}	31-08-2023	31-12-2023	904000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240674/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240675	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VOLCANES COLONIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239094	20	Vivienda Bienestar	239094	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:CIRCUITO AJUSCO INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 69005 VOLCANES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TEYOTL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CIRCUITO AJUSCO A 1400 ML AL., lon:-97.77617491, lat:17.83205491}}	29-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240675/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240676	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239097	20	Vivienda Bienestar	239097	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 290, lon:-96.19829, lat:17.75828}}	29-09-2023	31-12-2023	312000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240676/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240677	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXICHI, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239104	20	Vivienda Bienestar	239104	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUERTO YUXICHI, 69008 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 750 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-97.73597351, lat:17.8763107}}	29-09-2023	31-12-2023	130500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240677/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302240678	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO REYES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239114	20	Vivienda Bienestar	239114	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO REYES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES, lon:-97.76955844, lat:17.85610326}}	29-09-2023	31-12-2023	130500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240679	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239116	20	Vivienda Bienestar	239116	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 167 ML AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A 1, lon:-96.61166546, lat:18.02357962}}	29-09-2023	31-12-2023	234000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240679/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240680	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:904000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239119	20	Vivienda Bienestar	239119	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE EULOGIO BAUTISTA SANDOVAL RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 330 ML AL SURESTE DEL, lon:-97.734072, lat:17.11269}}	31-08-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240681	780000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 239124	20	Vivienda Bienestar	239124	25	23	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.554283, lat:15.946352}}	29-09-2023	31-12-2023	780000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2240681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240683	487500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239147	20	Vivienda Bienestar	239147	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ Y CALLE JAZCIEL GARCÍA RUÍZ, CALLE 3 DE MAYO UNA DE L, lon:-96.369459, lat:16.92761}}	29-09-2023	31-12-2023	487500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240683/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240684	2260000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 239150	20	Vivienda Bienestar	239150	42	38	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MATAMORO, lon:-96.30053053, lat:16.27869327}}	31-08-2023	31-12-2023	2260000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240684/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240685	624000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239156	20	Vivienda Bienestar	239156	67	61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUESTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 3170 ML AL NORESTE DE LA E, lon:-96.295727, lat:17.89802755}}	29-09-2023	31-12-2023	624000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240685/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240686	2327500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327500.0, modificado:2327500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 239158	20	Vivienda Bienestar	239158	40	36	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUESTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VII, lon:-96.844702, lat:16.393641}}	31-08-2023	31-12-2023	2327500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240686/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240687	429000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239166	20	Vivienda Bienestar	239166	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 98 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR FEDERICO FRÖBEL Y A 566 ML , lon:-96.703034, lat:17.980834}}	29-09-2023	31-12-2023	429000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240687/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240688	1159200	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159200.0, modificado:1159200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA. - 239173	20	Vivienda Bienestar	239173	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s) , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO BARRIO SANTA CRUZ, 69870 SANTA CRUZ, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 730 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Y A 560 ML , lon:-97.57179987, lat:17.14830045}}	31-08-2023	31-12-2023	1159200	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240688/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240689	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 239176	20	Vivienda Bienestar	239176	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 1200 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO NÚMÍ Y A 1000 M, lon:-97.66058957, lat:17.37055776}}	29-09-2023	31-12-2023	136500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240689/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240690	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO JESÚS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239186	20	Vivienda Bienestar	239186	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE , CALLE INSURGENTES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-97.82411447, lat:17.80556219}}	29-09-2023	31-12-2023	72500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240690/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240691	429000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 239193	20	Vivienda Bienestar	239193	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO A 130 ML AL O, lon:-97.013472, lat:16.567827}}	29-09-2023	31-12-2023	429000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240691/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240692	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:299000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239195	20	Vivienda Bienestar	239195	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 900 ML AL OESTE DE LA ESCU, lon:-95.20207244, lat:16.94103056}}	29-09-2023	31-12-2023	299000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240692/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240695	473000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:473000.0}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN - 239211	20	Vivienda Bienestar	239211	23	21	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 435 ML AL SUROESTE, lon:-95.9396104, lat:17.1024503}}	29-09-2023	31-12-2023	473000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240695/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240696	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239212	20	Vivienda Bienestar	239212	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO XAGÁ, 70430 XAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y, CALLE NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ A 10 ML AL NORTE D, lon:-96.330087, lat:16.905024}}	29-09-2023	31-12-2023	312000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240696/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO				AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302240697	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239220	20	Vivienda Bienestar	239220	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CALLE HERMANOS CAMARILLO INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA Y CALLE CEDROS, CALLE GENERAL GABRIEL VELÁZQUEZ LAS ACCIONES SE REALIZAN E, lon:-97.80501328, lat:17.80354634}}	29-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240697/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240701	1548000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548000.0, modificado:1548000.0}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 239238	20	Vivienda Bienestar	239238	75	69	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MÚJICA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE GÓMEZ FARIAS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES, lon:-94.51373622, lat:16.34135833}}	29-09-2023	31-12-2023	1548000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240701/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240702	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239242	20	Vivienda Bienestar	239242	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES, lon:-97.77230249, lat:17.79172242}}	29-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240702/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240707	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:319000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239274	20	Vivienda Bienestar	239274	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.78701426, lat:17.77678359}}	29-09-2023	31-12-2023	319000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240707/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2023	3	OAX230302240710	387000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN. - 239284	20	Vivienda Bienestar	239284	19	17	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 30 ML A, lon:-95.9435266, lat:17.1128367}}	29-09-2023	31-12-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240710/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240711	1087500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087500.0, modificado:1087500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239328	20	Vivienda Bienestar	239328	156	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE INTERNACIONAL 190, CALLE NUYOO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS, lon:-97.75244228, lat:17.77758981}}	29-09-2023	31-12-2023	1087500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240711/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239462	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 197123	20	Vivienda Bienestar	197123	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1.27 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 1.45 KM AL ESTE DEL JARDÍN D, lon:-97.23884028, lat:16.92964432}}	30-09-2023	31-12-2023	612500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239462/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239513	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201016	20	Vivienda Bienestar	201016	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 102 METROS AL NORESTE DEL AUDITORIO DEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES 160 METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD Y 280 METROS AL NO, lon:-97.659125, lat:17.09592}}	30-09-2023	31-12-2023	246500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239513/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302240762	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244596	20	Vivienda Bienestar	244596	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUÁREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ACUEDUCTO MORELOS Y LAS PALMAS.UNA DE L, lon:-96.666809, lat:17.824508}}	29-09-2023	31-12-2023	870000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{2240762/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240764	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244660	20	Vivienda Bienestar	244660	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA DE LA PALMA, 68665 COLONIA DE LA PALMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA CALLE MORELOS. A 1.1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOC, lon:-96.658022, lat:17.830834}}	29-09-2023	31-12-2023	145000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{2240764/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302240765	449500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO SAN JUAN YATZONA. - 244670	20	Vivienda Bienestar	244670	64	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}	{geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y, CALLE REFORMA LAS ACCIONES SE DESARROLLAN EN CALLES COMO REFORMA JUÁREZ E INDEPENDENCIA. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUE, lon:-96.169436, lat:17.403457}}	29-09-2023	31-12-2023	449500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}	{2240765/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239517	638000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:638000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201146	20	Vivienda Bienestar	201146	92	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y, A 395 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 350 METROS DE LA, lon:-97.680768, lat:17.068114}}	30-09-2023	31-12-2023	638000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}	{2239517/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	3	OAX230302239518	1899500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. -201160	20	Vivienda Bienestar	201160	272	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 632 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO 750 METROS DEL, lon:-97.87507, lat:17.227978}}	30-09-2023	31-12-2023	1899500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239518/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239531	783000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201630	20	Vivienda Bienestar	201630	112	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHITLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CEMENTERIO 280 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ XOCHITLÁN Y 270 METROS DE LA OFICINA DE BIENES COMU, lon:-97.815476, lat:17.207328}}	30-09-2023	31-12-2023	783000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239531/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239539	2205000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2205000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 201831	20	Vivienda Bienestar	201831	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LEONA VICARIO A 130 METROS DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.009209, lat:16.479124}}	30-09-2023	31-12-2023	2205000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239539/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239540	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201835	20	Vivienda Bienestar	201835	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BUENOS AIRES, 69846 LOMA BUENOS AIRES, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 437 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 KILÓMETROS DEL CEMENTERIO Y 2 KILÓMETROS DEL CENTRO EDUCATIVO LLANO YOSOCI, lon:-97.811729, lat:17.201076}}	30-09-2023	31-12-2023	43500	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239540/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	OAX230302239542	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. -201905	20	Vivienda Bienestar	201905	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuadros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	[geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y, A 13.2 METROS AL OESTE DEL PREESCOLAR 1 KILÓMETROS DEL CECYTE EMSAD 69 Y 750 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.878441, lat:17.22075}]	30-09-2023	31-12-2023	116000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuadros, avance:0.0}}	{2239542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239545	4641000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641000.0, modificado:4641000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 202007	20	Vivienda Bienestar	202007	87	81	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	[geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y, A 560 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN AL ESTE 88 METROS DE LA CANC, lon:-97.908326, lat:16.304409}]	30-09-2023	31-12-2023	4641000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239545/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239548	101000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:101000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 202135	20	Vivienda Bienestar	202135	6	2	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	[geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y, A 600 METROS AL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL 400 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD Y 700 METROS DE LA AGENCIA M, lon:-97.855512, lat:17.182876}]	30-09-2023	31-12-2023	101000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239561	1347500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1347500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 202606	20	Vivienda Bienestar	202606	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	[geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 METROS DE LA PRIMA, lon:-97.71043126, lat:17.18162497}]	30-09-2023	31-12-2023	1347500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302239562	1919000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919000.0, modificado:1919000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 202681	20	Vivienda Bienestar	202681	79	73	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon: 98.011171, lat:16.480305}}	30-09-2023	31-12-2023	1919000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239566	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 203011	20	Vivienda Bienestar	203011	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHE INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y, A 300 METROS DEL TANQUE DE AGUA 1.1 KM DEL JARDÍN D, lon:-96.723653, lat:16.552232}}	30-09-2023	31-12-2023	234000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239567	156000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAIAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 203017	20	Vivienda Bienestar	203017	17	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN COATECAS BAIAS, 71500 SAN JUAN COATECAS BAIAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y, A 400 METROS DE LA IGLESIA 4.7 KM DEL CENTRO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, lon:-96.708032, lat:16.548847}}	30-09-2023	31-12-2023	156000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239567/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239603	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 204350	20	Vivienda Bienestar	204350	21	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTÁ A 450 METROS AL SURESTE DEL BACHILLERATO IEBO PLANTEL 261 650 METROS AL SUR DE, lon:-96.797058, lat:18.103976}}	30-09-2023	31-12-2023	1225000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO			AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2023	3	OAX230302239616	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 204791	20	Vivienda Bienestar	204791	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBID, lon:-97.330099, lat:17.73202}}	30-09-2023	31-12-2023	980000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239634	367500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCOCUNDO, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCOCUNDO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 205682	20	Vivienda Bienestar	205682	6	6	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y, EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA 300 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.174943, lat:16.888743}}	30-09-2023	31-12-2023	367500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239634/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	OAX230302239649	2047500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047500.0, modificado:2047500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC. - 206627	20	Vivienda Bienestar	206627	208	202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70290 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y, A 100M DE LA TIENDA DICONSA CON DIRECCIÓN AL SUR A 30 METROS DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA AL SUR Y A 10 METR, lon:-95.917165, lat:17.011313}}	30-09-2023	31-12-2023	2047500	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones