

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - DESTINO DEL GASTO
4o BIMESTRE 2023
VIVIENDA BIENESTAR

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINANCIE RO	AVANCES_FISIC OS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IDAD_RE SPONSABIL E	INSTITUCIÓN_EJE CUTORA	NUMER O_PROY ECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDADO	COMPROMET IDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC OS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_RE VISION
2023	4	OAX230302237574	1725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1722881.46}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 134134	20	Vivienda Bienestar	134134	156	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DÍAZ A 153 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN, lon:-96.874446, lat:17.171042}}	15-07-2023	31-12-2023	1722881.46	1722881.46	1722881.46	1722881.46	1722881.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {2237574/proyecto_inicio, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}	{2237574/proyecto_proceso, 2237574/proyecto_fin}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237617	2604000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604000.0, modificado:2602509.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO. - 134518	20	Vivienda Bienestar	134518	50	46	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO LAGUNILLA, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO SAN PEDRO Y, APROXIMADAMENTE A 1 KM AL OESTE DE LA AGENCIA Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.444669, lat:15.97827}}	15-07-2023	31-12-2023	2602509.93	2602509.93	2602509.93	2602509.93	2602509.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/004/2023, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3578451.14, importe_modificado:3578451.14}}	{meta1: {2237617/proyecto_inicio, unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}}	{2237617/proyecto_proceso}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237632	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:978990.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 134600	20	Vivienda Bienestar	134600	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 360 MTS DEL CECYTE EMSAD 70 A 600 METROS DEL , lon:-97.88615553, lat:17.22486249}}	15-07-2023	31-12-2023	978990.36	978990.36	978990.36	978990.36	978990.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/003/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4283585.22, importe_modificado:4283585.22}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}	{2237632/proyecto_INICIO, 2237632/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237697	261000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:260839.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 135344	20	Vivienda Bienestar	135344	37	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.436477, lat:15.977116}}	15-07-2023	31-12-2023	260839.37	260839.37	260839.37	260839.37	260839.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/026/2023, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:912937.81, importe_modificado:912937.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}}	{2237697/proyecto_PROCESO, 2237697/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237699	555500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.0, modificado:555434.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM - 135353	20	Vivienda Bienestar	135353	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 50 MTS DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.919663, lat:17.361868}}	15-07-2023	31-12-2023	555434.69	555434.69	555434.69	555434.69	555434.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:555434.69, importe_modificado:555434.69}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.7}}	{2237699/proyecto_INICIO, 2237699/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302238723	643500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643500.0, modificado:630555.13}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161154	20	Vivienda Bienestar	161154	69	63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD POPULAR INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE OAXACA DE JUÁREZ, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO A 700 ME, lon:-96.745367, lat:17.071625}}	30-07-2023	31-12-2023	630555.13	630555.13	630555.13	630555.13	630555.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}	{2238723/proyecto_INICIO, 2238723/proyecto_PROCESO, 2238723/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238740	579600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579600.0, modificado:578672.98}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO. - 162157	20	Vivienda Bienestar	162157	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA RANCHERIA YUXAÑO, 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA AGENCIA A 500 METROS DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.282468, lat:17.348936}}	30-07-2023	31-12-2023	578672.98	578672.98	348759.15	348759.15	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/054/2023, contratista:KIERO CASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2989858.05, importe_modificado:2989858.05}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.62}}	{2238740/proyecto_PROCESO, 2238740/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238993	46000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46000.0, modificado:45945.36}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO TEPELME VILLA DE MORELOS - 175372	20	Vivienda Bienestar	175372	4	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE RUMBO A LA CABECERA RANCHERIA EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA 135D TEHUACÁN- OAXACA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 340 METROS DE LA CASA COMU, lon:-97.355961, lat:17.979836}}	31-08-2023	31-12-2023	45945.36	45945.36	45945.36	45945.36	45945.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	{2238993/proyecto_PROCESO, 2238993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239400	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130175.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ NÚMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ - 194696	20	Vivienda Bienestar	194696	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ NÚMÍ, 69809 SAN JOSÉ NÚMÍ, SAN JUAN NÚMÍ OAXACA ENTRE Y , A 1.2 KILÓMETROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 750 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES Y A 1.2 KILÓMETROS A, lon:-97.742323, lat:17.407629}}	30-09-2023	31-12-2023	130175.54	130175.54	72319.75	72319.75	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRU MAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2239400/proyecto_PROCESO, 2239400/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239402	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144674.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CENTRO NÚMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ - 194734	20	Vivienda Bienestar	194734	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CENTRO NÚMÍ, 69807 RÍO CENTRO NÚMÍ, SAN JUAN NÚMÍ OAXACA ENTRE Y , A 887 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RÍO CENTRO NÚMÍ 1.4 KILÓMETROS AL SUROESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-97.687004, lat:17.388385}}	30-09-2023	31-12-2023	144674.02	144674.02	86804.41	86804.41	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRU MAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2239402/proyecto_PROCESO, 2239402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239410	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:213834.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194807	20	Vivienda Bienestar	194807	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 350 METROS DELA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 700 METROS DEL PANTEÓN Y 400 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS., lon:-95.1989, lat:16.939539}}	30-09-2023	31-12-2023	213834.28	213834.28	213834.28	213834.28	213834.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1866190.07, importe_modificado:1866190.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}	{2239410/proyecto_PROCESO, 2239410/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239417	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1444998.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA. - 195061	20	Vivienda Bienestar	195061	208	192	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , A 570 METROS AL NORTE DEL PALCIO MUNICIPA CAMINO CONOCIDO DEL PANTEÓN GENERAL., lon:-95.670007, lat:16.023866}}	30-09-2023	31-12-2023	1444998.45	1444998.45	1444998.45	1444998.45	1444998.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/OA2/2023, contratista:ESPECIALISTAS EN INGENIERIA Y MATERIALES DAESI, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1444998.45, importe_modificado:1444998.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{2239417/proyecto_INICIO, 2239417/proyecto_PROCESO, 2239417/proyecto_FIN, 2239417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239531	783000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:782671.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201630	20	Vivienda Bienestar	201630	112	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHITLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CEMENTERIO 280 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JOSÉ XOCHITLÁN Y 270 METROS DE LA OFICINA DE BIENES COMU, lon:-97.815476, lat:17.207328}}	30-09-2023	31-12-2023	782671.46	782671.46	463805.32	463805.32	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRU MAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}	{2239531/proyecto_INICIO, 2239531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239539	2205000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2201727.85}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 201831	20	Vivienda Bienestar	201831	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE LEONA VICARIO A 130 METROS DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-98.009209, lat:16.479124}}	30-09-2023	31-12-2023	2201727.85	2201727.85	2201727.85	2201727.85	2201727.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/OA7/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2201727.85, importe_modificado:2201727.85}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}}	{2239539/proyecto_INICIO, 2239539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240106	1974000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974000.0, modificado:1972098.68}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI. - 219921	20	Vivienda Bienestar	219921	98	90	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.0, meta_modificada:282.0}}	{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PROGRESO E, lon:-97.3724706, lat:17.2798392}}	28-09-2023	23-12-2023	1972098.68	1972098.68	967081.01	967081.01	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/060/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1972098.68, importe_modificado:1972098.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:138.29}}	{2240106/proyecto_PROCESO, 2240106/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240393	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194906.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 228251	20	Vivienda Bienestar	228251	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VERACRUZ EN, lon:-94.457602, lat:16.402427}}	29-09-2023	31-12-2023	194906.11	194906.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2023, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:994021.14, importe_modificado:994021.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240393/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240399	663000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:662651.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 228334	20	Vivienda Bienestar	228334	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE ENRIQUE MORTEN INTERIOR SN COLONIA AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ARTESANOS MIXTECOS Y CALLE AGUSTÍN HERNÁNDEZ, CALLE MARIO PANI UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-97.79453, lat:17.8396}}	29-09-2023	31-12-2023	662651.62	662651.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/166/2023, contratista:JP PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2871490.36, importe_modificado:2871490.36}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240436	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPÍN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229472	20	Vivienda Bienestar	229472	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL GACHUPIN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPIN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO INTEGRAL, lon:-96.96079917, lat:17.00862325}}	31-08-2023	30-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240436/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240442	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233957.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTANGUIS. - 229617	20	Vivienda Bienestar	229617	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTANGUIS OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO ANTIGUO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-96.54992199, lat:17.50398083}}	29-09-2023	31-12-2023	233957.38	233957.38	233957.38	233957.38	233957.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:994318.87, importe_modificado:994318.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2240442/proyecto_INICIO, 2240442/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240446	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214460.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 229786	20	Vivienda Bienestar	229786	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORF, lon:-97.96992624, lat:17.94215728}}	29-09-2023	31-12-2023	214460.93	214460.93	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240486	1921000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921000.0, modificado:1920934.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230699	20	Vivienda Bienestar	230699	35	33	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y, CALLE LA MURALLA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 650 ML AL SUR DEL CECYTEO, lon:-97.67778, lat:17.070767}}	29-09-2023	31-12-2023	1920934.29	1920934.29	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4632841.56, importe_modificado:4632841.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240486/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240490	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612319.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 230840	20	Vivienda Bienestar	230840	12	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA, OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 150 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.705422, lat:17.976158}}	29-09-2023	31-12-2023	612319.13	612319.13	361313.92	361313.92	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.95}}	{2240490/proyecto_INICIO, 2240490/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que debe de coincidir con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:la liga del contrato no corresponde a la obra, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240560	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175468.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232936	20	Vivienda Bienestar	232936	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL YOGANITA RANCHERIA YOGANITA, 71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SOLA DE VEGA Y CALLE AL ARROLLO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML AL SUR, lon:-96.98849715, lat:16.56875229}}	31-08-2023	31-12-2023	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}}	{2240560/proyecto_PROCESO, 2240560/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302240669	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298888.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZARZAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239032	20	Vivienda Bienestar	239032	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ZARZAL, 70330 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 ML AL NORESTE DE LA ES, lon:-95.03695933, lat:17.01354024}}	29-09-2023	31-12-2023	298888.98	298888.98	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2023, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:758720.94, importe_modificado:758720.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240669/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240677	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130434.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXICHI, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239104	20	Vivienda Bienestar	239104	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUERTO YUXICHI, 69008 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 750 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-97.73597351, lat:17.87631077}}	29-09-2023	31-12-2023	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2240677/proyecto_INICIO, 2240677/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240678	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130434.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO REYES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239114	20	Vivienda Bienestar	239114	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO REYES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES , lon:-97.76955844, lat:17.85610326}}	29-09-2023	31-12-2023	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{2240678/proyecto_INICIO, 2240678/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{usu1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302240685	624000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:620067.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO SECO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239156	20	Vivienda Bienestar	239156	67	61	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO, 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 3170 ML AL NORESTE DE LA E, lon:-96.295727, lat:17.89802755}}	29-09-2023	31-12-2023	620067.56	620067.56	620067.56	620067.56	620067.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/061/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:794461.55, importe_modificado:794461.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}}	{2240685/proyecto_PROCESO, 2240685/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324006	172000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171436.11}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 251230	20	Vivienda Bienestar	251230	8	8	{unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GALEANA, CALLE INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 230 ML AL NORTE DEL PA, lon:-95.87972908, lat:17.66880386}}	31-10-2023	31-12-2023	171436.11	171436.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/143/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:428590.26, importe_modificado:428590.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2324006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324053	2695000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695000.0, modificado:2692151.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 252709	20	Vivienda Bienestar	252709	46	42	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 236 M, lon:-96.60205269, lat:16.15654208}}	31-10-2023	31-12-2023	2692151.7	2692151.7	1635403.98	1635403.98	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.36}}	{2324053/proyecto_PROCESO, 2324053/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230402324069	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:245880.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 253102	20	Vivienda Bienestar	253102	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PAZ, 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 150 , lon:-97.67360978, lat:16.93572296}}	31-10-2023	31-12-2023	245880.51	245880.51	144635.6	144635.6	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2324069/proyecto_INICIO, 2324069/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324070	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115379.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 253139	20	Vivienda Bienestar	253139	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA SECA, 71161 LAGUNA SECA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 2000 ML AL SUR DEL MUNICIPI, lon:-97.67107113, lat:16.95091823}}	31-10-2023	31-12-2023	115379.56	115379.56	72112.22	72112.22	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2324070/proyecto_PROCESO, 2324070/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402325639	1540000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1534974.84}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 280919	20	Vivienda Bienestar	280919	83	77	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JUÁREZ A 100 , lon:-96.30908775, lat:17.86777566}}	15-11-2023	31-12-2023	1534974.84	1534974.84	1247652.58	1247652.58	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/122/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1534974.84, importe_modificado:1534974.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:162.56}}	{2325639/proyecto_PROCESO, 2325639/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325663	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217266.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281309	20	Vivienda Bienestar	281309	24	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:24, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL PARAÍSO, 71399 EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 500 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 5, lon:-97.35374129, lat:16.60156372}}	15-11-2023	31-12-2023	217266.42	217266.42	217266.42	217266.42	217266.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{2325663/proyecto_PROCESO, 2325663/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325752	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130359.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 282277	20	Vivienda Bienestar	282277	12	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA, 71399 LA ESTANCIA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA LA QUEBRADO, lon:-97.30959353, lat:16.54785339}}	15-11-2023	31-12-2023	130359.85	130359.85	130359.85	130359.85	130359.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2325752/proyecto_PROCESO, 2325752/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325757	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724926.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 282329	20	Vivienda Bienestar	282329	104	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN , lon:-98.286007, lat:16.491553}}	15-11-2023	31-12-2023	724926.32	724926.32	724926.32	724926.32	724926.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	{2325757/proyecto_PROCESO, 2325757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402325790	136000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135673.6}}	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 282856	20	Vivienda Bienestar	282856	35	33	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE REMIGIO SARABIA INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PINO SUÁREZ LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CAL, lon:94.983718, lat:17.298613}}	15-11-2023	31-12-2023	135673.6	135673.6	135673.6	135673.6	135673.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./ADQ/FISE-FEIEF/001/2023, contratista:DISTRIBUIDORA KARBAG, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2075008.0, importe_modificado:2075008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}}	{2325790/proyecto_PROCESO, 2325790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325793	3552500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552500.0, modificado:3551959.9}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA - 282902	20	Vivienda Bienestar	282902	59	61	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLEION 2DA DE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALID, lon:-96.66747636, lat:16.32405653}}	15-11-2023	31-12-2023	3551959.9	3551959.9	2114711.37	2114711.37	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/126/2023, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3551959.9, importe_modificado:3551959.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.27}}	{2325793/proyecto_PROCESO, 2325793/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325798	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130359.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL COLONIA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 282993	20	Vivienda Bienestar	282993	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:36, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA EL MANANTIAL, 71318 EL MANANTIAL [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE NARDOS, CALLE LAS FLORES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS A 300 ML AL NORESTE DE LA PRIM, lon:-96.686569, lat:16.922807}}	15-11-2023	31-12-2023	130359.85	130359.85	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/101/2023, contratista:IDICA TSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3258996.33, importe_modificado:3258996.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325798/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325799	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:723787.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 282999	20	Vivienda Bienestar	282999	104	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO F. TRUJILLO LAS ACCIONES SE REAL, lon:-97.070061, lat:18.12796728}}	15-11-2023	31-12-2023	723787.1	723787.1	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-XX163-2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2822769.69, importe_modificado:2822769.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325799/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325802	696000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:695252.55}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 283108	20	Vivienda Bienestar	283108	100	92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE MARACUYA COLONIA EL , 71317, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE LIBERTAD, CALLE PEDREGAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MARACUYÁ A 480 ML AL NORESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ZAACHILA Y A 300, lon:-96.690178, lat:16.918435}}	15-11-2023	31-12-2023	695252.55	695252.55	695252.55	695252.55	695252.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/101/2023, contratista:IDICA TSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3258996.33, importe_modificado:3258996.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	{2325802/proyecto_PROCESO, 2325802/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402325803	362500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362408.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. - 283119	20	Vivienda Bienestar	283119	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 100 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA B, lon:-98.231859, lat:16.443472}}	15-11-2023	31-12-2023	362408.04	362408.04	362408.04	362408.04	362408.04	362408.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}	{2325803/proyecto_INICIO, 2325803/proyecto_EN EJECUCIÓN, 2325803/proyecto_TERMINADO, 2325803/proyecto_CANCELADO, 2325803/proyecto_OTRO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{usus:1: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}}		
2023	4	OAX230402326682	1267500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267500.0, modificado:1267269.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 302114	20	Vivienda Bienestar	302114	136	124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCES INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE EL CALVARIO, CALLE ISRAELITAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CRUCES A 3, lon:-96.75330797, lat:17.00007189}}	15-11-2023	31-12-2023	1267269.28	1267269.28	565397.06	565397.06	565397.06	565397.06	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/131/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1754680.54, importe_modificado:1754680.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}	{2326682/proyecto_INICIO, 2326682/proyecto_EN EJECUCIÓN, 2326682/proyecto_TERMINADO, 2326682/proyecto_CANCELADO, 2326682/proyecto_OTRO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	OAX230402326999	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217104.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELOS, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 313959	20	Vivienda Bienestar	313959	24	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:93, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS CIRUELOS, 70900 LOS CIRUELOS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA - SALINA CRUZ Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 250 ML AL, lon:-96.38928626, lat:15.72319201}}	30-11-2023	31-12-2023	217104.56	217104.56	217104.56	217104.56	217104.56	217104.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2326999/proyecto_INICIO, 2326999/proyecto_EN EJECUCIÓN, 2326999/proyecto_TERMINADO, 2326999/proyecto_CANCELADO, 2326999/proyecto_OTRO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{usus:1: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs5: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}}		

2023	4	OAX230402327012	188500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188233.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 314499	20	Vivienda Bienestar	314499	18	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHO HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 200 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 210 ML AL SURESTE DE LA C, lon:-97.63623806, lat:17.34992296}}	30-11-2023	23-12-2023	188233.43	188233.43	188233.43	188233.43	188233.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{2327012/proyecto_INICIO, 2327012/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327029	1102500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1101767.51}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 315165	20	Vivienda Bienestar	315165	21	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO A 220 ML AL NOROESTE DEL TEMPLO CAT, lon:-98.00503633, lat:17.83034549}}	30-11-2023	31-12-2023	1101767.51	1101767.51	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327029/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327062	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:100806.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316051	20	Vivienda Bienestar	316051	8	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CRUZ, 70900 ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 380 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUÁREZ A 460 ML AL SURESTE D, lon:-96.47643365, lat:15.68948652}}	30-11-2023	31-12-2023	100806.12	100806.12	100806.12	100806.12	100806.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2327062/proyecto_PROCESO, 2327062/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327076	232000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230890.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CIÉNEGA III, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316931	20	Vivienda Bienestar	316931	27	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:209, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA III, 70900 LA CIÉNEGA III, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1180 ML AL NOROESTE DEL CAMPO DEPORTIVO LA MINA A 1230 ML AL NOROESTE DE LA ESC, lon:-96.4890171, lat:15.68314095}}	30-11-2023	31-12-2023	230890.97	230890.97	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASES ORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327076/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331842	203000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202999.9, modificado:202660.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329632	20	Vivienda Bienestar	329632	22	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE 2 DE ABRIL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 250 ML, lon:-96.99576168, lat:17.02912051}}	30-11-2023	31-12-2023	202660.39	202660.39	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331842/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331852	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1299999.9, modificado:1299494.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA SAN MATEO, MUNICIPIO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN. - 330334	20	Vivienda Bienestar	330334	34	26	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:249, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 01 TRAMO SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - LA REFORMA SAN MATEO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 68575 LA REFORMA SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA BOCA DEL RÍO - PLAN DE G, lon:-96.87141876, lat:18.13261366}}	30-11-2023	31-12-2023	1299494.3	1299494.3	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/173/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR 1111, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1299494.3, importe_modificado:1299494.3}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2331852/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237563	138000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:137848.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC - 134017	20	Vivienda Bienestar	134017	13	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE REFORMA A 450 METROS DE LA CAPILLA DEL BARRIO ALTO DE SAN, lon:-96.805221, lat:17.12426}}	15-07-2023	31-12-2023	137848.7	137848.7	137848.7	137848.7	137848.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2237563/proyecto_INICIO, 2237563/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237596	2028600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028600.0, modificado:2026956.06}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 134335	20	Vivienda Bienestar	134335	44	40	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL A 830 METROS APROXIMADAMENTE DEL MERCADO 7 DE NOVIEMBR, lon:-94.836448, lat:16.468668}}	15-07-2023	31-12-2023	2026956.06	2026956.06	2026956.06	2026956.06	2026956.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/012/2023, contratista:EDGAR MORALES VICENTE, convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2026956.06, importe_modificado:2026956.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}}	{2237596/proyecto_INICIO, 2237596/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302237670	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979833.44}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 135002	20	Vivienda Bienestar	135002	15	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE AL PANTEÓN INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 450 MTS DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-97.762864, lat:17.247523}}	15-07-2023	31-12-2023	979833.44	979833.44	609427.2	609427.2	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/052/2023, contratista:KALC HUKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:979833.44, importe_modificado:979833.44}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.98}}	{2237670/proyecto_INICIO, 2237670/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237686	1175000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1173269.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 135142	20	Vivienda Bienestar	135142	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 NUJU ITUN PUEBLO VIEJO, SANTA MARIA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 200 DE LA POBLACION Y 300 DEL IE, lon:-97.78548, lat:17.03695}}	15-07-2023	31-12-2023	1173269.15	1173269.15	1173269.15	1173269.15	1173269.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/035/2023, contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1173269.16, importe_modificado:1173269.16}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.8}}	{2237686/proyecto_PROCESO, 2237686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237695	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57935.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 135256	20	Vivienda Bienestar	135256	177	174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE LO DE MEJÍA INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJÍA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 450 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO, lon:-98.167759, lat:16.424503}}	15-07-2023	31-12-2023	57935.4	57935.4	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/FISE/001/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:202773.88, importe_modificado:202773.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2237695/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302237731	455000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454334.43}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL RODEO TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135638	20	Vivienda Bienestar	135638	15	13	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE COLONIA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 135 LA LOCALIDAD DE RODEO COLINDA A UNOS, lon:-97.35569, lat:17.980659}}	15-07-2023	31-12-2023	454334.43	454334.43	454334.43	454334.43	454334.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/010/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:454334.43, importe_modificado:454334.43}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}}	{2237731/proyecto_INICIO, 2237731/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302237733	690000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:689153.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 135734	20	Vivienda Bienestar	135734	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARIA ZANIZA, SANTA MARIA ZANIZA OAXACA ENTRE Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 220 METROS DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SANTA MARÍA ZAN, lon:-97.339738, lat:16.654164}}	15-07-2023	31-12-2023	689153.53	689153.53	689153.53	689153.53	689153.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}	{2237733/proyecto_PROCESO, 2237733/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237739	1449000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449000.0, modificado:1448990.31}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 135894	20	Vivienda Bienestar	135894	31	29	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 70 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-97.9554, lat:16.45923}}	15-07-2023	31-12-2023	1448990.31	1448990.31	1448990.31	1448990.31	1448990.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/011/2023, contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1448990.3, importe_modificado:1448990.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.8}}	{2237739/proyecto_PROCESO, 2237739/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238738	333500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333294.76}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOICHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 162152	20	Vivienda Bienestar	162152	48	44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA EL COSTOICHE, 70818 EL COSTOICHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y, A 974 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.3920798, lat:16.39581186}}	30-07-2023	31-12-2023	333294.76	333294.76	333294.76	333294.76	333294.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/026/2023, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:912937.81, importe_modificado:912937.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}	{2238738/proyecto_PROCESO, 2238738/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302238987	69000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:68913.56}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 175317	20	Vivienda Bienestar	175317	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	31-08-2023	31-12-2023	68913.56	68913.56	68913.56	68913.56	68913.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAIE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	{2238987/proyecto_INICIO, 2238987/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239404	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175438.62}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 194771	20	Vivienda Bienestar	194771	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	30-09-2023	31-12-2023	175438.62	175438.62	175438.62	175438.62	175438.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{2239404/proyecto_PROCESO, 2239404/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239406	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:291592.19}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO PACHIÑE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194782	20	Vivienda Bienestar	194782	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	30-09-2023	31-12-2023	291592.19	291592.19	291592.19	291592.19	291592.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1866190.07, importe_modificado:1866190.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2239406/proyecto_PROCESO, 2239406/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239412	663000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:660942.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194838	20	Vivienda Bienestar	194838	71	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y, A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 850 METROS DEL PARQUE MOGOÑÉ VIEJO Y 1.2 KM DEL PARQUE DEPORTIVO,, lon:-95.022504, lat:17.010043}}	30-09-2023	31-12-2023	660942.32	660942.32	660942.32	660942.32	660942.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1866190.07, importe_modificado:1866190.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2239412/proyecto_PROCESO, 2239412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239413	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115676.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194845	20	Vivienda Bienestar	194845	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y, A 447 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GAMIO DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, lon:-98.032183, lat:17.780081}}	30-09-2023	31-12-2023	115676.22	115676.22	72297.64	72297.64	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2239413/proyecto_PROCESO, 2239413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239548	101000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:100961.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 202135	20	Vivienda Bienestar	202135	6	2	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y, A 600 METROS AL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL 400 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD Y 700 METROS DE LA AGENCIA M, lon:-97.855512, lat:17.182876}}	30-09-2023	31-12-2023	100961.86	100961.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/005/2023, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3863990.42, importe_modificado:3863990.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2239548/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL COMPROMETIDO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL MODIFICADO \$3,863,990.42, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240098	301000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301000.0, modificado:300232.35}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 219625	20	Vivienda Bienestar	219625	15	13	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:CALLE EL TOLOLOTE INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EL POCOTE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL TOLOLOTE A 252 ML AL OESTE DE LA CANCHA DE U, lon:-96.41818562, lat:15.78195411}}	28-09-2023	31-12-2023	300232.35	300232.35	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/094/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1158039.06, importe_modificado:1158039.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240098/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240391	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97482.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGORENTE, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228184	20	Vivienda Bienestar	228184	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL SUR DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA A 300 ML AL NORTE DE LA C, lon:-96.94996857, lat:16.46595158}}	29-09-2023	31-12-2023	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2240391/proyecto_INICIO, 2240391/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240392	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292446.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 228198	20	Vivienda Bienestar	228198	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUIZ CORTÍNEZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 50 ML AL OESTE DE LA ESCUELA, lon:-96.10151, lat:17.939579}}	29-09-2023	31-12-2023	292446.73	292446.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240392/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240440	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:467647.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 229579	20	Vivienda Bienestar	229579	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC A 350 ML AL , lon:-97.00839, lat:16.938459}}	29-09-2023	31-12-2023	467647.34	467647.34	339358.09	339358.09	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1402942.02, importe_modificado:1402942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.99}}	{2240440/proyecto_PROCESO, 2240440/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240533	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612326.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232226	20	Vivienda Bienestar	232226	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO DE LAS HUERTAS, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 140 , lon:-96.700412, lat:16.566624}}	29-09-2023	31-12-2023	612326.7	612326.7	358819.27	358819.27	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3429029.06, importe_modificado:3429029.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.93}}	{2240533/proyecto_PROCESO, 2240533/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240551	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292278.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232635	20	Vivienda Bienestar	232635	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA UNIÓN, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-96.68109, lat:16.47178}}	29-09-2023	31-12-2023	292278.11	292278.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240556	1102500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1101558.96}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 232763	20	Vivienda Bienestar	232763	19	17	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 80 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.1944109, lat:16.10048005}}	29-09-2023	31-12-2023	1101558.96	1101558.96	0	0	0	contratista:CENIT , CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4529793.17, importe_modificado:4529793.17}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240556/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240558	2940000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2939493.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 232796	20	Vivienda Bienestar	232796	50	46	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE RANCHERIA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE CUARTA SUR UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-96.8682744, lat:17.8634693}}	31-08-2023	31-12-2023	2939493.17	2939493.17	1692447.81	1692447.81	0	contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2939493.17, importe_modificado:2939493.17}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.39}}	{2240558/proyecto_PROCESO, 2240558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240681	780000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:774933.43}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 239124	20	Vivienda Bienestar	239124	25	23	{unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.554283, lat:15.946352}}	29-09-2023	31-12-2023	774933.43	774933.43	387371.99	387371.99	0	contratista:XAITS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:774933.43, importe_modificado:774933.43}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}}	{2240681/proyecto_INICIO, 2240681/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240684	2260000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2254955.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 239150	20	Vivienda Bienestar	239150	42	38	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MATAMORO, lon:-96.30053053, lat:16.27869327}}	31-08-2023	31-12-2023	2254955.46	2254955.46	1238150.63	1238150.63	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/089/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2254955.46, importe_modificado:2254955.46}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.98}}	{2240684/proyecto_PROCESO, 2240684/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240688	1159200	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159200.0, modificado:1158055.16}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA. - 239173	20	Vivienda Bienestar	239173	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO BARRIO SANTA CRUZ, 69870 SANTA CRUZ, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 730 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Y A 560 ML, lon:-97.57179987, lat:17.14830045}}	31-08-2023	31-12-2023	1158055.16	1158055.16	579816.5	579816.5	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1158055.16, importe_modificado:1158055.16}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.01}}	{2240688/proyecto_INICIO, 2240688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240702	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144927.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239242	20	Vivienda Bienestar	239242	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFEREN, lon:-97.77230249, lat:17.79172242}}	29-09-2023	31-12-2023	144927.02	144927.02	144927.02	144927.02	144927.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2240702/proyecto_INICIO, 2240702/proyecto_PROCESO, 2240702/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324010	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71619.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 251357	20	Vivienda Bienestar	251357	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JULIO, 68511 SAN JULIO, SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 230 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.82983958, lat:18.24913742}}	31-10-2023	31-12-2023	71619.35	71619.35	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324010/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324036	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:100567.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 252064	20	Vivienda Bienestar	252064	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CALZADA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO INTERIOR SN COLONIA LA REVOLUCIÓN, 68510 LA REVOLUCIÓN, SANTA MARIA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM SAN MIGUEL, lon:-96.83595636, lat:18.20446538}}	31-10-2023	31-12-2023	100567.59	100567.59	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324036/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324075	156000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:151997.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 253426	20	Vivienda Bienestar	253426	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , CARRETERA TRANSISMICA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS A 167 ML , lon:-95.050027, lat:17.331774}}	31-10-2023	31-12-2023	151997.06	151997.06	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/003/2023, contratista:MATE RIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4283585.22, importe_modificado:4283585.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324076	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97093.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253436	20	Vivienda Bienestar	253436	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA FRÍA RANCHERIA AGUA FRÍA, 68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 240 ML AL SURESTE HACIA LA SECUNDARIA TÉCNICA 42 Y A 190, lon:-96.71271826, lat:18.15413652}}	31-10-2023	31-12-2023	97093.73	97093.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJÓ, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324076/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324082	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116474.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MAMEY, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253458	20	Vivienda Bienestar	253458	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL CAÑADA DE MAMEY RANCHERIA CAÑADA DE MAMEY, 68572 CAÑADA DE MAMEY, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 221 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDA, lon:-96.70619226, lat:18.18435242}}	31-10-2023	31-12-2023	116474.97	116474.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJÓ, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324082/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324085	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115875.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 253484	20	Vivienda Bienestar	253484	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA PAZ, CALLE MEXICO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA A 120 ML AL NORTE DEL PALACI, lon:-95.093279, lat:17.137539}}	31-10-2023	31-12-2023	115875.43	115875.43	115875.43	115875.43	115875.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2324085/proyecto_PROCESO, 2324085/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324091	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979851.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 253730	20	Vivienda Bienestar	253730	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 450 ML AL NORTE DEL CENTRO DE LA POB, lon:-97.209606, lat:16.842033}}	31-10-2023	31-12-2023	979851	979851	583368.65	583368.65	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/140/2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2694590.28, importe_modificado:2694590.28}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.76}}	{2324091/proyecto_PROCESO, 2324091/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402324108	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579168.66}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 254098	20	Vivienda Bienestar	254098	83	77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO CHAYUCO, 69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE BAMBÚ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 1, lon:-97.99485715, lat:17.21657441}}	31-10-2023	31-12-2023	579168.66	579168.66	347501.2	347501.2	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4345015.15, importe_modificado:4345015.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{2324108/proyecto_PROCESO, 2324108/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324241	638000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:637314.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIVIXHUYO, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC. - 256925	20	Vivienda Bienestar	256925	92	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PROLONGACION CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-94.963864, lat:16.807874}}	31-10-2023	31-12-2023	637314.83	637314.83	637314.83	637314.83	637314.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}}	{2324241/proyecto_INICIO, 2324241/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324258	1435500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435500.0, modificado:1433958.38}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALOMARES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 257025	20	Vivienda Bienestar	257025	206	190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVA, lon:-95.05827944, lat:17.13873428}}	31-10-2023	31-12-2023	1433958.38	1433958.38	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324258/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325581	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NACHIHUÍ, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280079	20	Vivienda Bienestar	280079	9	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NACHIHUÍ, 71418 NACHIHUÍ, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA LA QUEBRADORA-EL ZAPOTE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 23 ML AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 75 ML AL SURES, lon:-96.991572, lat:16.549367}}	15-11-2023	31-12-2023	115991.68	115991.68	72494.8	72494.8	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:949662.78, importe_modificado:949662.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2325581/proyecto_INICIO, 2325581/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325636	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:576164.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 280878	20	Vivienda Bienestar	280878	76	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA, lon:-97.388046, lat:16.519704}}	15-11-2023	31-12-2023	576164.61	576164.61	230465.84	230465.84	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/123/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:576164.61, importe_modificado:576164.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}	{2325636/proyecto_PROCESO, 2325636/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325652	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399040.0}}	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALOMARES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 281216	20	Vivienda Bienestar	281216	104	96	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMITAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL AMOR UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO A, lon:-95.06175647, lat:17.14260429}}	15-11-2023	31-12-2023	399040	399040	399040	399040	399040	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./A DQ/FISE- FEIEF/001/2023, contratista:DISTRIBUIDORA KARBAG, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2075008.0, importe_modificado:2075008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:49.0}}	{2325652/proyecto_INICIO, 2325652/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325658	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN. - 281269	20	Vivienda Bienestar	281269	208	192	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROGRESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA AVENIDA, lon:-97.469544, lat:17.6658}}	15-11-2023	31-12-2023	1449168.88	1449168.88	869501.33	869501.33	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4345015.15, importe_modificado:4345015.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2325658/proyecto_INICIO, 2325658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325700	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449896.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. - 281627	20	Vivienda Bienestar	281627	144	141	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE AVENIDA MATEO JIMÉNEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE, lon:-95.22663952, lat:16.32979463}}	15-11-2023	31-12-2023	1449896.06	1449896.06	869937.64	869937.64	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}}	{2325700/proyecto_PROCESO, 2325700/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance físico, trimestre:4.0,

2023	4	OAX230402325719	667000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667000.0, modificado:665974.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 281901	20	Vivienda Bienestar	281901	96	88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CALLE A LA IGLESIA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 120 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.69333168, lat:18.22518248}}	15-11-2023	31-12-2023	665974.8	665974.8	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1447194.08, importe_modificado:1447194.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325807	273000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272363.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 283250	20	Vivienda Bienestar	283250	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN MARCOS RANCHERIA SAN MARCOS MESONCITO, 71010 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 130 ML AL NORTE DE LA AGENC, lon:-97.853307, lat:17.099227}}	15-11-2023	31-12-2023	272363.15	272363.15	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325807/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326621	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116978.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 301044	20	Vivienda Bienestar	301044	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COLONIAL Y CALLE LOS VIRREYES, CALLE CONGRESO DE LA UNIÓN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-96.771525, lat:17.02852}}	15-11-2023	31-12-2023	116978.7	116978.7	116978.7	116978.7	116978.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/131/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1754680.54, importe_modificado:1754680.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2326621/proyecto_PROCESO, 2326621/proyecto_INICIO, 2326621/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326630	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:539993.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EL VIDRIO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 301393	20	Vivienda Bienestar	301393	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:364, localidad:109, direccion:AVENIDA A CERRO DEL VIDRIO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS EL VIDRIO, 71901 SAN LUCAS EL VIDRIO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA A CERRO DEL VIDRIO A 60 ML AL SURESTE DE LA AG, lon:-97.152056, lat:16.252461}}	15-11-2023	31-12-2023	539993.02	539993.02	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/134/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELCTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1079986.04, importe_modificado:1079986.04}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326630/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326647	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:539993.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 301657	20	Vivienda Bienestar	301657	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE RÍO GRANDE - SANTA CATARINA JUQUILA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 ARROYO TROMPO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA RÍO GRANDE SANTA CATARINA JUQUILA, lon:-97.348055, lat:16.145116}}	15-11-2023	31-12-2023	539993.02	539993.02	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/134/2023, contratista:OBRAS CIVILES Y ELCTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1079986.04, importe_modificado:1079986.04}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326665	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299958.58}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 301812	20	Vivienda Bienestar	301812	4	4	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 232 ML AL OESTE , lon:-96.03841564, lat:17.77700811}}	15-11-2023	31-12-2023	299958.58	299958.58	148272.65	148272.65	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/096/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:674898.93, importe_modificado:674898.93}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.98}}	{2326665/proyecto_INICIO, 2326665/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326676	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115991.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AGUA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 301915	20	Vivienda Bienestar	301915	16	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BARRIO LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 146 ML AL OESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 240 ML AL SUROESTE DE LA TELE, lon:-96.81274338, lat:18.10569454}}	15-11-2023	31-12-2023	115991.68	115991.68	72494.8	72494.8	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2326676/proyecto_INICIO, PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402326686	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:538760.25}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA, MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC. - 302154	20	Vivienda Bienestar	302154	9	11	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:125, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO LACHIGOBA, 70503 SAN PEDRO LACHIGOBA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 226 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.218904, lat:16.510276}}	15-11-2023	31-12-2023	538760.25	538760.25	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/171/2023, contratista:QUIE E VEE CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:538760.25, importe_modificado:538760.25}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327023	490000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489658.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 315060	20	Vivienda Bienestar	315060	9	6	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 69265 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 97 MEL AL NOROESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA Y A 170 ML AL SURESTE, lon:-98.00436707, lat:17.84939252}}	30-11-2023	31-12-2023	489658.47	489658.47	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327023/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327033	122500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122418.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 315270	20	Vivienda Bienestar	315270	2	2	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A TIERRA COLORADA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 104 ML AL NOROESTE DEL TEMPLO Y A 94 , lon:-98.00028618, lat:17.82644728}}	30-11-2023	31-12-2023	122418.62	122418.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327033/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327040	122500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122418.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 315375	20	Vivienda Bienestar	315375	1	3	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GUERRERO A 296 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 513, lon:-98.00804925, lat:17.82167514}}	30-11-2023	31-12-2023	122418.62	122418.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327040/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327054	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244837.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 315853	20	Vivienda Bienestar	315853	5	4	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO 5 DE MAYO, 69265 5 DE MAYO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO A 260 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN SIMÓN ZAHUA, lon:-98.00163942, lat:17.82987587}}	30-11-2023	31-12-2023	244837.23	244837.23	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327054/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327072	304500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:303437.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGÍA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316752	20	Vivienda Bienestar	316752	37	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:82, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VIGÍA, 70902 EL VIGÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 485 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A , lon:-96.47261231, lat:15.72306544}}	30-11-2023	31-12-2023	303437.99	303437.99	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327072/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327075	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71922.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAN DIEGAL, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316888	20	Vivienda Bienestar	316888	7	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:173, direccion:INTERIOR SN COLONIA JUAN DIEGAL, 70900 JUAN DIEGAL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 2560 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD A 2630 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.43561271, lat:15.71942754}}	30-11-2023	31-12-2023	71922.81	71922.81	71922.81	71922.81	71922.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2327075/proyecto_PROCESO, 2327075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402330035	1161500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161500.0, modificado:1159447.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC - 419749	20	Vivienda Bienestar	419749	48	44	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO RANCHERIA SANTA CATARINA.XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.247019, lat:16.08778471}}	05-12-2023	31-12-2023	1159447.57	1159447.57	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/121/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:704137.64, importe_modificado:704137.64}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2330035/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402330216	275500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26244.82, modificado:25972.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249255.18, modificado:246562.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 429314	20	Vivienda Bienestar	429314	25	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	{geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORESTE DEL PANTEÓN O A 416 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPIA, lon:-98.009823, lat:17.406478}}	05-12-2023	31-12-2023	272535.64	272535.64	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/AUT/004/2023, contratista:CONS TRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:272535.64, importe_modificado:272535.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2330216/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FALTA EL MONTO COMPROMETIDO Y LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:claudialope zg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FALTA EL MONTO COMPROMETIDO Y LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:claudialope zg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FALTA EL MONTO COMPROMETIDO Y LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:claudialope zg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402331825	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:434999.9, modificado:434272.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ROAYAGA. - 328659	20	Vivienda Bienestar	328659	52	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 200 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y A 1, lon:-96.114283, lat:17.33847}}	30-11-2023	31-12-2023	434272.26	434272.26	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/158/2023, contratista:GNP CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:868544.52, importe_modificado:868544.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331825/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331829	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86999.9, modificado:86854.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA MECATE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328677	20	Vivienda Bienestar	328677	9	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CALLE PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO LOMA MECATE, 68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO TLAZOYALTEPEC A, lon:-96.9791548, lat:17.04192408}}	30-11-2023	31-12-2023	86854.45	86854.45	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331829/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331838	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:72499.9, modificado:72378.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE COYOTE TIERRA CALIENTE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329571	20	Vivienda Bienestar	329571	9	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA COYOTE, 68268 LOMA DE COYOTE (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1800 ML AL NORESTE DE LA CLÍNICA D, lon:-96.98466808, lat:17.04348177}}	30-11-2023	31-12-2023	72378.71	72378.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331838/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331843	348000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:347999.9, modificado:347417.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329643	20	Vivienda Bienestar	329643	48	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE AMAPOLAS, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE RETORNO A 400 ML AL NORE, lon:-96.904251, lat:18.212909}}	30-11-2023	31-12-2023	347417.81	347417.81	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237603	1347500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1344159.22}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 134432	20	Vivienda Bienestar	134432	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ARROYO, CALLE RÍO GRANDE A 1100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS MAZALTEPEC A 560 METROS DEL C, lon:-96.87328, lat:17.178131}}	15-07-2023	31-12-2023	1344159.22	1344159.22	1344159.22	1344159.22	1344159.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C .O.P./FISE/008/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1588551.82, importe_modificado:1588551.82}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.8}}	{2237603/proyecto_INICIO, 2237603/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237680	1592500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592500.0, modificado:1591361.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135074	20	Vivienda Bienestar	135074	27	25	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SUR Y CAMINO A SANTIAGO PINOTEPA, A 160 MTS DEL SALÓN JARDÍN DE INFANCIA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-98.169909, lat:16.421963}}	15-07-2023	31-12-2023	1591361.69	1591361.69	1591361.69	1591361.69	1591361.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/003/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4283585.22, importe_modificado:4283585.22}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}}	{2237680/proyecto_INICIO, 2237680/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237687	624000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:611477.23}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 135148	20	Vivienda Bienestar	135148	67	61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:767.0}}	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-97.806762, lat:16.372247}}	15-07-2023	31-12-2023	611477.23	611477.23	611477.23	611477.23	611477.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:707020.55, importe_modificado:707020.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}}	{2237687/proyecto_INICIO, 2237687/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}
2023	4	OAX230302237696	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:482660.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 135276	20	Vivienda Bienestar	135276	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y A 300 METROS DE ESCUELA PR, lon:-96.731127, lat:16.381638}}	15-07-2023	31-12-2023	482660.99	482660.99	482660.99	482660.99	482660.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2023, contratista:KALC HIUKTEL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2028056.59, importe_modificado:2028056.59}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.9}}	{2237696/proyecto_PROCESO, 2237696/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302237732	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:939993.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 135676	20	Vivienda Bienestar	135676	17	15	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SN PUEBLO LINDAVISTA, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y , CALLE GERANIO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL NÚCLEO RURAL DE LINDA VISTA A , lon:-97.68653, lat:17.26277}}	15-07-2023	31-12-2023	939993.67	939993.67	939993.67	939993.67	939993.67	939993.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/001/2023, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:939993.68, importe_modificado:939993.68}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.8}}	{2237732/proyecto_INICIO, 2237732/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302237734	2145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145000.0, modificado:2102096.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 135746	20	Vivienda Bienestar	135746	229	211	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}	{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 3 DE OCTUBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 MTS DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN NICOLAS Y 20 MTS DE , lon:-96.742007, lat:16.424751}}	15-07-2023	31-12-2023	2102096.34	2102096.34	2102096.34	2102096.34	2102096.34	2102096.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/020/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2102096.34, importe_modificado:2102096.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2616.0}}	{2237734/proyecto_FIN, 2237734/proyecto_PROCESO, 2237734/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}
2023	4	OAX230302238733	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:286624.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO CAFETAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 162123	20	Vivienda Bienestar	162123	31	29	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO CAFETAL, 68487 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 270 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.334998, lat:17.901716}}	30-07-2023	31-12-2023	286624.03	286624.03	286624.03	286624.03	286624.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1433120.13, importe_modificado:1433120.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{2238733/proyecto_INICIO, 2238733/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}	

2023	4	OAX230302238739	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:229260.35}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS - 162154	20	Vivienda Bienestar	162154	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:'CALLE CALLE RUMBO A LA AGENCIA PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 670 METROS DE LA AGENCIA DE EL PORTILLO A 300 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.636742, lat:16.540021}}	30-07-2023	31-12-2023	229260.35	229260.35	229260.35	229260.35	229260.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/022/2023, contratista:XAITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:496730.75, importe_modificado:496730.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2238739/proyecto_INICIO, 2238739/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0}}
2023	4	OAX230302238744	3920000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3916652.43}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 162841	20	Vivienda Bienestar	162841	67	61	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO CUIXTLA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.191821, lat:15.992716}}	30-07-2023	31-12-2023	3916652.43	3916652.43	3221877.2	3221877.2	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3916652.43, importe_modificado:3916652.43}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.3}}	{2238744/proyecto_INICIO, 2238744/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE TIENE QUE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238747	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244825.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 163110	20	Vivienda Bienestar	163110	4	4	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:'CALLE ALMENDROS COLONIA DEL BOSQUE, 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , A 880 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FORMAL SÍMBOLOS PATRIOS DE LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-96.680491, lat:16.921979}}	30-07-2023	31-12-2023	244825.76	244825.76	244825.76	244825.76	244825.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2023, contratista:CORPORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4284413.58, importe_modificado:4284413.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}}	{2238747/proyecto_INICIO, 2238747/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239002	1545600	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545600.0, modificado:1545395.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 175523	20	Vivienda Bienestar	175523	33	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:l, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCLON: -96.702958, lat:17.973726}}	31-08-2023	31-12-2023	1545395.6	1545395.6	1545395.6	1545395.6	1545395.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2023, contratista:KALC HUKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2028056.59, importe_modificado:2028056.59}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}	{2239002/proyecto_PROCESO, 2239002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239019	253000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:252690.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 176053	20	Vivienda Bienestar	176053	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:552, localidad:l, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO JUÁREZ Y VICENTE G, lon:-97.43355939, lat:17.84832875}}	31-08-2023	31-12-2023	252690.53	252690.53	252690.53	252690.53	252690.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAIE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2239019/proyecto_INICIO, 2239019/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239405	232000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:231674.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN NÚMI, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMI. - 194773	20	Vivienda Bienestar	194773	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN NÚMI, 69807 SAN JUAN NÚMI, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y, A 577 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 571 METROS AL ESTE DEL AUDITORIO Y 697.49 METROS AL SURESTE DE LA UMR IMSS, lon:-97.701427, lat:17.398059}}	30-09-2023	31-12-2023	231674.24	231674.24	144796.4	144796.4	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2239405/proyecto_PROCESO, 2239405/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239408	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194931.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 194794	20	Vivienda Bienestar	194794	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:CALLE NDUVA YOO INTERIOR SN RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 21 DE ABRIL A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 240 METROS DE LA AGENCIA Y 4.2 KM DEL PALACIO MUNI, lon:-97.591082, lat:17.267412}}	30-09-2023	31-12-2023	194931.79	194931.79	194931.79	194931.79	194931.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{2239408/proyecto_INICIO, 2239408/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239414	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194931.79}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 194854	20	Vivienda Bienestar	194854	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, A 130 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN 350 METROS DE LA, lon:-96.696106, lat:17.101163}}	30-09-2023	31-12-2023	194931.79	194931.79	194931.79	194931.79	194931.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/021/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745201.53, importe_modificado:745201.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{2239414/proyecto_INICIO, 2239414/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239540	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43174.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201835	20	Vivienda Bienestar	201835	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BUENOS AIRES, 69846 LOMA BUENOS AIRES, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 437 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 KILÓMETROS DEL CEMETERIO Y 2 KILÓMETROS DEL CENTRO EDUCATIVO LLANO YOSOCI, lon:-97.811729, lat:17.201076}}	30-09-2023	31-12-2023	43174.99	43174.99	28783.34	28783.34	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{2239540/proyecto_PROCESO, 2239540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239562	1919000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919000.0, modificado:1917119.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 202681	20	Vivienda Bienestar	202681	79	73	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	30-09-2023	31-12-2023	1917119.62	1917119.62	1528919.59	1528919.59	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/050/2023, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1917119.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.31}}	{2239562/proyecto_PROCESO, 2239562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239649	2047500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047500.0, modificado:2042483.5}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC. - 206627	20	Vivienda Bienestar	206627	208	202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}	30-09-2023	31-12-2023	2042483.5	2042483.5	2042483.5	2042483.5	2042483.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2042483.5, importe_modificado:2042483.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	{2239649/proyecto_PROCESO, 2239649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240067	1352400	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352400.0, modificado:1350357.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOSQUITO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 218442	20	Vivienda Bienestar	218442	29	27	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	28-09-2023	31-12-2023	1350357.69	1350357.69	893979.46	893979.46	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/069/2023, contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2314815.06, importe_modificado:2314815.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.27}}	{2240067/proyecto_INICIO, 2240067/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240464	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136396.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230303	20	Vivienda Bienestar	230303	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NORDESTE DE LA AYUDANTÍA ZARAGOZA A 5 KM AL SUROESTE DE LA , lon:-97.656955, lat:17.358218}}	29-09-2023	31-12-2023	136396.44	136396.44	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240464/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240470	604500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604500.0, modificado:603211.29}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 230380	20	Vivienda Bienestar	230380	64	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}	{geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA JUQUILITA, 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MARGARITAS A 450 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUAL, lon:-96.78438094, lat:17.04496443}}	29-09-2023	31-12-2023	603211.29	603211.29	603211.29	603211.29	603211.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/058/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2354469.88, importe_modificado:2354469.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}}	{2240470/proyecto_INICIO, 2240470/proyecto_PROCESO, 2240470/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240472	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230428	20	Vivienda Bienestar	230428	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTÉMOC UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-97.00857299, lat:16.93904823}}	29-09-2023	31-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240472/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240495	2061500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061500.0, modificado:2061286.29}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 230938	20	Vivienda Bienestar	230938	40	36	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 900 ML AL SU, lon:-96.7946531, lat:18.1017379}}	29-09-2023	31-12-2023	2061286.29	2061286.29	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/038/2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2201727.88, importe_modificado:2201727.88}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240559	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292446.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232821	20	Vivienda Bienestar	232821	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRER, lon:-97.208355, lat:16.843007}}	31-08-2023	31-12-2023	292446.73	292446.73	292446.73	292446.73	292446.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}}	{2240559/proyecto_PROCESO, 2240559/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302240577	1875000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875000.0, modificado:1873981.64}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS. - 233598	20	Vivienda Bienestar	233598	52	48	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAMBITYECO Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTÓBAL COLÓN KM 190, CALLE ARROYO CRIATURA UNA DE, lon:-96.48679067, lat:16.96776872}}	31-08-2023	31-12-2023	1873981.64	1873981.64	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/078/2023, contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES LUMIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1873981.64, importe_modificado:1873981.64}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2240577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240591	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389928.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 234407	20	Vivienda Bienestar	234407	42	38	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-97.252352, lat:16.66435165}}	29-09-2023	31-12-2023	389928.97	389928.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:994318.87, importe_modificado:994318.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240591/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240674	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:903969.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239093	20	Vivienda Bienestar	239093	17	15	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMEÑO RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 120 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE MORELOS Y, lon:-97.720507, lat:17.084119}}	31-08-2023	31-12-2023	903969.09	903969.09	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4632841.56, importe_modificado:4632841.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240674/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240686	2327500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327500.0, modificado:2325262.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 239158	20	Vivienda Bienestar	239158	40	36	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ARTEAGA, CALLE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO VIL, lon:-96.844702, lat:16.393641}}	31-08-2023	31-12-2023	2325262.26	2325262.26	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/167/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2325262.26, importe_modificado:2325262.26}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240692	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298888.98}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239195	20	Vivienda Bienestar	239195	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 70 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 900 ML AL OESTE DE LA ESCU, lon:-95.20207244, lat:16.94103056}}	29-09-2023	31-12-2023	298888.98	298888.98	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2023, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK, S.A DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:758720.94, importe_modificado:758720.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240692/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240696	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311849.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239212	20	Vivienda Bienestar	239212	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y , CALLE NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PINO SUÁREZ A 10 ML AL NORTE D, lon:-96.330087, lat:16.905024}}	29-09-2023	31-12-2023	311849.77	311849.77	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2023, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:994021.14, importe_modificado:994021.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240696/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240762	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:868865.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244596	20	Vivienda Bienestar	244596	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUÁREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLES COMO ACUEDUCTO MORELOS Y LAS PALMAS UNA DE L, lon:-96.666809, lat:17.824508}}	29-09-2023	31-12-2023	868865.24	868865.24	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/165/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1013076.32, importe_modificado:1013076.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240762/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324008	594500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:593861.56}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 251292	20	Vivienda Bienestar	251292	85	79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO TUTLA, 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN MAZATLÁN Y, CALLE CONDOY UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORTE DE, lon:-95.308537, lat:17.196779}}	31-10-2023	31-12-2023	593861.56	593861.56	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324058	868000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868000.0, modificado:867663.93}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA. - 252832	20	Vivienda Bienestar	252832	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DOCTOR DAVID ANTONIO TOLEDO INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE TRANSÍSTMICA 185 UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE, lon:-95.016722, lat:16.88697844}}	31-10-2023	31-12-2023	867663.93	867663.93	332995.48	332995.48	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/144/2023, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA 'A UUNÚU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:867663.93, importe_modificado:867663.93}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.07}}	{2324058/proyecto_INICIO, 2324058/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402324060	1102500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102500.0, modificado:1102312.05}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 252858	20	Vivienda Bienestar	252858	19	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA COFRADÍA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES A REALIZAR SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN LA POBLACIÓN RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 61, lon:-96.62293885, lat:16.11747408}}	31-10-2023	31-12-2023	1102312.05	1102312.05	666922.63	666922.63	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.45}}	{2324060/proyecto_INICIO, 2324060/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324078	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97093.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253442	20	Vivienda Bienestar	253442	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA VERDE RANCHERIA AGUA VERDE, 68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CAMINO PLAN DE LAGUNA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 24 DE FEBRERO A 114 METROS AL SUROESTE HACIA LA IGLESIA DE TESTIGO DE JEHOV, lon:-96.7222086, lat:18.14884738}}	31-10-2023	31-12-2023	97093.73	97093.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324078/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324080	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86313.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253448	20	Vivienda Bienestar	253448	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA VERDE RANCHERIA AGUA VERDE, 68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CAMINO A PLAN DE LAGUNA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 163 METROS AL SUROESTE HACIA LA IGLESIA DE TESTIGO DE JEHOV, lon:-96.72181688, lat:18.14920808}}	31-10-2023	31-12-2023	86313.25	86313.25	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324080/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324089	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97285.22}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 253686	20	Vivienda Bienestar	253686	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 50 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 165 ML AL SURESTE DE LA ESCU, lon:-96.92943, lat:16.456812}}	31-10-2023	31-12-2023	97285.22	97285.22	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324089/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325562	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72345.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUBITÁN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. - 279853	20	Vivienda Bienestar	279853	7	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CUBITÁN DE DOLORES, 71777 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A SANTA MARÍA YOSOCANI UNA DE LAS ACCION, lon:-97.892058, lat:16.357884}}	15-11-2023	31-12-2023	72345.64	72345.64	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325592	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO CUARTA SECCIÓN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280280	20	Vivienda Bienestar	280280	8	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:182, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DEL PAJARITO (CUARTA SECCIÓN), 71414 ARROYO DEL PAJARITO (CUARTA SECCIÓN), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 890 ML AL NORTE DEL PANTEÓN , lon:-96.927483, lat:16.465463}}	15-11-2023	31-12-2023	57858.74	57858.74	28929.37	28929.37	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	{2325592/proyecto_PROCESO, 2325592/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325603	710500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710500.0, modificado:710445.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC. - 280373	20	Vivienda Bienestar	280373	91	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}	{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE MIG, lon:-95.97181364, lat:16.429587}}	15-11-2023	31-12-2023	710445.25	710445.25	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/128/2023, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:710445.25, importe_modificado:710445.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325608	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72345.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. - 280428	20	Vivienda Bienestar	280428	6	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO PINOTEPÁ - PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO, 71771 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SANTIAGO PINOTEPÁ PUERTO, lon:-97.963138, lat:16.339687}}	15-11-2023	31-12-2023	72345.64	72345.64	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325608/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325616	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101390.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 280508	20	Vivienda Bienestar	280508	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUAJINICUIL, 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 720 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD A 1000 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA , lon:-97.24280423, lat:16.6014766}}	15-11-2023	31-12-2023	101390.99	101390.99	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325638	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:576787.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. - 280914	20	Vivienda Bienestar	280914	74	81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBI, lon:-97.924709, lat:16.330665}}	15-11-2023	31-12-2023	576787.33	576787.33	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325690	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72422.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281563	20	Vivienda Bienestar	281563	8	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:20, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 71397 LA LAGUNA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 120 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD A 140 ML D, lon:-97.2651685, lat:16.59738799}}	15-11-2023	31-12-2023	72422.14	72422.14	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325792	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:85999.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 282901	20	Vivienda Bienestar	282901	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA TINTA POZO DE ÁGUILA RANCHERIA AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), 68572 AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 30 ML AL NORESTE , lon:-96.68070945, lat:18.19927794}}	15-11-2023	31-12-2023	85999.87	85999.87	85999.87	85999.87	85999.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1447194.08, importe_modificado:1447194.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2325792/proyecto_PROCESO, 2325792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326629	1735500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735500.0, modificado:1735493.02}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COTZOCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN - 301386	20	Vivienda Bienestar	301386	155	118	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.0, meta_modificada:2136.0}}	{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COTZOCÓN, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 632 ML DE LA IGLESIA AL NORESTE A 1672 ML DEL IEBO AL NORESTE Y A , lon:-95.778461, lat:17.169036}}	15-11-2023	31-12-2023	1735493.02	1735493.02	1208995.14	1208995.14	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/145/2023, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1735493.02, importe_modificado:1735493.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}}	{2326629/proyecto_INICIO, 2326629/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326642	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449177.31}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 301536	20	Vivienda Bienestar	301536	4	2	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE 3 POZOS Y CALLE CHUPARROSA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 1, lon:-98.05019368, lat:16.46067515}}	15-11-2023	31-12-2023	449177.31	449177.31	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/113/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:449177.31, importe_modificado:449177.31}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2326642/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326679	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86461.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 302047	20	Vivienda Bienestar	302047	9	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 460 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 470 ML AL NO, lon:-97.51021488, lat:16.60290058}}	15-11-2023	31-12-2023	86461.71	86461.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/130/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:432308.55, importe_modificado:432308.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326679/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326689	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57664.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE LA FUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302159	20	Vivienda Bienestar	302159	7	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ESTRELLA DE LA FUENTE, 70288 ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 690 ML AL NORESTE DE LA PRIMARIA , lon:-95.76739939, lat:16.97839009}}	15-11-2023	31-12-2023	57664.97	57664.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/132/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:317945.71, importe_modificado:317945.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326689/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326927	754000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:753930.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 311559	20	Vivienda Bienestar	311559	104	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}}	{geo1: {cve_municipio:396, localidad:l, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 241 ML AL NOROESTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.82083401, lat:18.1099209}}	15-11-2023	31-12-2023	753930.32	753930.32	449458.46	449458.46	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}}	{2326927/proyecto_PROCESO, 2326927/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402327063	345000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:344926.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 316202	20	Vivienda Bienestar	316202	35	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-97.850802, lat:17.160192}}	30-11-2023	31-12-2023	344926.55	344926.55	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327063/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}		
2023	4	OAX230402331822	188500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:188499.9, modificado:187363.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 328649	20	Vivienda Bienestar	328649	28	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:INTERIOR SN EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 68512 RICARDO FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 180 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR DE EDUCACIÓN INDÍGENA RICARD, lon:-96.76287027, lat:18.27664923}}	30-11-2023	31-12-2023	187363.37	187363.37	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/160/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1111844.07, importe_modificado:1111844.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331822/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

2023	4	OAX230402331827	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:57999.9, modificado:57902.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328667	20	Vivienda Bienestar	328667	5	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 68268 SANTA RITA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 2250 ML AL SURESTE DE LA CLÍNICA DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y A 2180 ML AL NORESTE D, lon:-96.97487145, lat:17.02865315}}	30-11-2023	31-12-2023	57902.97	57902.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331827/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331830	29000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28999.9, modificado:28951.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE TOPIIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328681	20	Vivienda Bienestar	328681	4	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE TOPIIL, 68268 LOMA DE TOPIIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 2260 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD DE LOMA CORAZÓN Y A 2120 ML AL NOROEST, lon:-96.94715651, lat:17.05447643}}	30-11-2023	31-12-2023	28951.49	28951.49	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331832	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:144999.9, modificado:144757.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 328702	20	Vivienda Bienestar	328702	15	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SIERRA LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SIN NOMBRE A 235 ML AL SUREST, lon:-96.63074558, lat:16.19333316}}	30-11-2023	31-12-2023	144757.42	144757.42	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331839	14500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14499.9, modificado:14475.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA REDONDA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329582	20	Vivienda Bienestar	329582	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:6, direccion:CALZADA PEDRO IXTLAHUACA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO LOMA REDONDA, 68268 LOMA REDONDA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO TLAZOYALTE, lon:-96.96696943, lat:17.03795465}}	30-11-2023	31-12-2023	14475.74	14475.74	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331839/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331846	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:101499.9, modificado:101330.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA ABAJO, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329654	20	Vivienda Bienestar	329654	14	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TIERRA ABAJO, 68515 TIERRA ABAJO, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1037 ML AL SUR DEL ARROYO HUEHUETLÁN Y A 216 ML AL N, lon:-96.88477774, lat:18.23205639}}	31-10-2023	31-12-2023	101330.2	101330.2	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331846/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331849	4348500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4348499.9, modificado:4343203.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN - 329758	20	Vivienda Bienestar	329758	402	320	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5352.0, meta_modificada:5352.0}}	{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE 1RA CALLE VIÑERO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VIÑEDO UNO Y , CALLE VIÑEDO DOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1300 ML AL NORTE D, lon:-96.398008, lat:18.065608}}	30-11-2023	31-12-2023	4343203.7	4343203.7	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/159/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4343203.7, importe_modificado:4343203.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331851	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:72499.9, modificado:71355.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 329887	20	Vivienda Bienestar	329887	8	3	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL NUEVO, 68513 SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM SAN MIGUEL NUEVO A 400 ML AL SUR DE LA IGLESIA SAN GR, lon:-96.78927586, lat:18.31537903}}	30-11-2023	31-12-2023	71355.43	71355.43	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/160/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1111844.07, importe_modificado:1111844.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331854	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:434999.9, modificado:434272.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TONAGUÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ROAYAGA - 330685	20	Vivienda Bienestar	330685	55	58	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:CALLE A SANTA MARÍA TONA INTERIOR SN RANCHERIA TONAGUÍA, 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CAMINO A , lon:-96.03321312, lat:17.33255912}}	30-11-2023	31-12-2023	434272.26	434272.26	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/158/2023, contratista:GNP CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:868544.52, importe_modificado:868544.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237737	368000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368000.0, modificado:367549.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 135794	20	Vivienda Bienestar	135794	33	31	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DEL CENTRO DE SALUD D, lon:-96.96370927, lat:17.06690049}}	15-07-2023	31-12-2023	367549.45	367549.45	367549.45	367549.45	367549.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-017/2023, contratista:MATE RIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2237737/proyecto_PROCESO_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, TIENE QUE SER MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, TIENE QUE SER MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, TIENE QUE SER MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}

2023	4	OAX230302238727	1695000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695000.0, modificado:1660914.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. - 161392	20	Vivienda Bienestar	161392	34	32	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y, A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.637885, lat:16.543457}}	30-07-2023	31-12-2023	1660914.6	1660914.6	1660914.6	1660914.6	1660914.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/031/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1660914.6, importe_modificado:1660914.6}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}	{2238727/proyecto_INICIO, 2238727/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238979	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:174393.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PEÑASCO, MUNICIPIO SANTA CATARINA LOXICHA. - 175228	20	Vivienda Bienestar	175228	19	17	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:366, localidad:3, direccion:CALLE A SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SAN JOSÉ PEÑASCO, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y, A 700 METROS DE LA AGENCIA ACCIONES DISTRIBUIDAS EN EL PAREJA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA A 700 METROS, lon:-96.699197, lat:16.032996}}	31-08-2023	31-12-2023	174393.99	174393.99	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/061/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:794461.55, importe_modificado:794461.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238979/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239001	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136457.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175522	20	Vivienda Bienestar	175522	15	13	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO SE E, lon:-96.158632, lat:17.957703}}	31-08-2023	31-12-2023	136457.93	136457.93	136457.93	136457.93	136457.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/034/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:584819.72, importe_modificado:584819.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}	{2239001/proyecto_INICIO, 2239001/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239018	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612027.26}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 175927	20	Vivienda Bienestar	175927	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXCOTLAN, 71233 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MONTE ALBÁN Y CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES SE ENCUENTR, lon:-96.748657, lat:17.034881}}	31-08-2023	31-12-2023	612027.26	612027.26	612027.26	612027.26	612027.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4284413.58, importe_modificado:4284413.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}	{2239018/proyecto_PROCESO, 2239018/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239403	214500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:213834.28}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 194750	20	Vivienda Bienestar	194750	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70330 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE FUTBOL 210 METROS DE LA IGLESIA Y 300 METROS DEL AUDITORIO., lon:-95.16556, lat:17.039567}}	30-09-2023	31-12-2023	213834.28	213834.28	213834.28	213834.28	213834.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2023, contratista:CONS TRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1866190.07, importe_modificado:1866190.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	{2239403/proyecto_PROCESO, 2239403/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239407	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144675.79}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194783	20	Vivienda Bienestar	194783	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE ISABELA CATOLICA INTERIOR SN PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , A 413 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 450 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC Y 600 M, lon:-97.957891, lat:17.77562}}	30-09-2023	31-12-2023	144675.79	144675.79	86805.48	86805.48	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONS TRUQUINARI A Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}	{2239407/proyecto_PROCESO, 2239407/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:favor de revisar el modificado ya que debe de coincidir con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239411	487500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:485987.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO LIRIO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 194822	20	Vivienda Bienestar	194822	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCIÓN A 185 METROS DEL PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 300 METROS D, lon:-95.299333, lat:17.223574}}	30-09-2023	31-12-2023	485987	485987	485987	485987	485987	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1866190.07, importe_modificado:1866190.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}	{2239411/proyecto_PROCESO, 2239411/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239416	623500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623500.0, modificado:623170.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNÁ, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 195006	20	Vivienda Bienestar	195006	89	83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:L, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES YUCUNÁ, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y, A 997 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES YUCUNÁ 1.10 KM AL SUR , lon:-98.00289, lat:17.77093}}	30-09-2023	31-12-2023	623170.4	623170.4	376800.7	376800.7	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	{2239416/proyecto_PROCESO, 2239416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240416	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612319.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228943	20	Vivienda Bienestar	228943	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO VILLA SOLA DE VEGA - LAZO KILÓMETRO 101 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL NÚ, lon:-97.026782, lat:16.457843}}	29-09-2023	31-12-2023	612319.13	612319.13	361313.92	361313.92	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.95}}	{2240416/proyecto_PROCESO, 2240416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240417	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542443.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC - 228962	20	Vivienda Bienestar	228962	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISAÍAS CARRERA, PROLONGACION PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-96.790975, lat:18.096084}}	29-09-2023	31-12-2023	542443.76	542443.76	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/051/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORATICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3146173.81, importe_modificado:3146173.81}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240458	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194964.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC. - 230123	20	Vivienda Bienestar	230123	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 150 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.081075, lat:17.760347}}	29-09-2023	31-12-2023	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{2240458/proyecto_INICIO, 2240458/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240510	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584983.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA - 231373	20	Vivienda Bienestar	231373	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 ML AL SUR DEL, lon:-95.98707541, lat:17.47628245}}	29-09-2023	31-12-2023	584983.45	584983.45	584893.45	584893.45	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.89}}	{2240510/proyecto_PROCESO, 2240510/proyecto_INICIO, 2240510/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240554	3430000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430000.0, modificado:3428234.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 232702	20	Vivienda Bienestar	232702	58	54	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA, CALLE EL MIRADOR LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES C, lon:-96.40899856, lat:16.32591365}}	29-09-2023	31-12-2023	3428234.21	3428234.21	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/164/2023, contratista:CENIT, CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4529793.17, importe_modificado:4529793.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240562	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116978.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POTRERILLO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233014	20	Vivienda Bienestar	233014	12	12	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL A POTRERILLO COLONIA POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A VILLA SOLA DE VEGA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 20 ML AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.012864, lat:16.347737}}	31-08-2023	31-12-2023	116978.68	116978.68	116978.68	116978.68	116978.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2240562/proyecto_INICIO, 2240562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240595	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:611517.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 234796	20	Vivienda Bienestar	234796	10	10	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMÍREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE FRANC, lon:-97.773898, lat:17.792373}}	29-09-2023	31-12-2023	611517.8	611517.8	308379.83	308379.83	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/080/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:611517.8, importe_modificado:611517.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.52}}	{2240595/proyecto_PROCESO, 2240595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240676	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311943.17}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 239097	20	Vivienda Bienestar	239097	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 290 , lon:-96.19829, lat:17.75828}}	29-09-2023	31-12-2023	311943.17	311943.17	311943.17	311943.17	311943.17	311943.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}	{2240676/proyecto_INICIO, 2240676/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302240687	429000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:428921.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239166	20	Vivienda Bienestar	239166	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:L, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 98 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR FEDERICO FRÖBEL Y A 566 ML , lon:96.703034, lat:17.980834}}	29-09-2023	31-12-2023	428921.87	428921.87	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240687/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240689	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136396.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 239176	20	Vivienda Bienestar	239176	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 1200 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO NÚMI Y A 1000 M, lon:-97.66058957, lat:17.37055776}}	29-09-2023	31-12-2023	136396.44	136396.44	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240689/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	4	OAX230302240710	387000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:386743.8}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN. - 239284	20	Vivienda Bienestar	239284	19	17	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, 70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 30 ML A, lon:-95.9435266, lat:17.1128367}}	29-09-2023	31-12-2023	386743.8	386743.8	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2023, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:859618.61, importe_modificado:859618.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240710/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402323999	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116474.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251142	20	Vivienda Bienestar	251142	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:CALLE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO INTERIOR SN COLONIA MARÍA LUISA, 68510 MARÍA LUISA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.83985452, lat:18.20251181}}	31-10-2023	31-12-2023	116474.97	116474.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2323999/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324003	252000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:248280.6}}	EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 251217	20	Vivienda Bienestar	251217	31	29	{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.761234, lat:17.816572}}	31-10-2023	31-12-2023	248280.6	248280.6	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/L.R./ADQ/FISE/001/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:248280.6, importe_modificado:248280.6}}	{meta1: {unidad_medida:Calentadores, avance:0.0}}	{2324003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324014	1306500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306500.0, modificado:1296357.83}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 251430	20	Vivienda Bienestar	251430	139	129	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}}	{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE HORNOYS AVENIDA LA RAYA, PRIVADA 3RA DE PINOS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA, lon:-96.68835627, lat:17.06233169}}	31-10-2023	31-12-2023	1296357.83	1296357.83	657853.23	657853.23	0	contratista:INGEJET CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1296357.83, importe_modificado:1296357.83}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}	{2324014/proyecto_PROCESO, 2324014/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324015	609000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609000.0, modificado:608167.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 251448	20	Vivienda Bienestar	251448	87	81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA, 69710 SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 600 ML DE, lon:-98.18307953, lat:17.26815711}}	31-10-2023	31-12-2023	608167.32	608167.32	362004.36	362004.36	0	contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4345015.15, importe_modificado:4345015.15}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2324015/proyecto_INICIO, 2324015/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324018	645000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:644479.27}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE MADERA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. - 251548	20	Vivienda Bienestar	251548	31	29	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUENTE MADERA COLONIA PUENTE MADERA, 70787 PUENTE MADERA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CD IXTEPEC Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 1500 ML AL SURESTE, lon:-95.1893904, lat:16.3739116}}	01-10-2023	31-12-2023	644479.27	644479.27	335392.91	335392.91	0	contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:644479.27, importe_modificado:644479.27}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.81}}	{2324018/proyecto_INICIO, 2324018/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402324032	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71619.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251811	20	Vivienda Bienestar	251811	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA MARÍA LUISA, 68510 MARÍA LUISA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 176 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA A 135 ML AL NO, lon:-96.8377631, lat:18.20231188}}	31-10-2023	31-12-2023	71619.35	71619.35	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324032/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324035	14500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:13426.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 252045	20	Vivienda Bienestar	252045	2	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A PIEDRAS NEGRAS Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 390 METROS AL NORESTE HACIA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN A 4, lon:-96.73318678, lat:18.13881166}}	30-10-2023	31-12-2023	13426.59	13426.59	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324035/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324046	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:71619.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 252308	20	Vivienda Bienestar	252308	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MAGDALENA Y , CALLE HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCIS, lon:-96.83054967, lat:18.2304444}}	31-10-2023	31-12-2023	71619.35	71619.35	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324046/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324052	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:174824.97}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 252681	20	Vivienda Bienestar	252681	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-96.82935257, lat:18.23258213}}	31-10-2023	31-12-2023	174824.97	174824.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324052/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324065	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:129878.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DE RÍO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 253015	20	Vivienda Bienestar	253015	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CABEZA DE RÍO, 71161 CABEZA DE RÍO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN, lon:-97.68792373, lat:16.94440079}}	31-10-2023	31-12-2023	129878.88	129878.88	72154.93	72154.93	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2324065/proyecto_PROCESO, 2324065/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324068	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115379.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 253086	20	Vivienda Bienestar	253086	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:25, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAGUNA VERDE, 71163 LAGUNA VERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN UNA LOCALIDAD RURAL SIN CALLES DELIMITADAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 515 M, lon:-97.67626573, lat:16.95447702}}	31-10-2023	31-12-2023	115379.92	115379.92	72112.44	72112.44	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2324068/proyecto_PROCESO, 2324068/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402324073	290000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289961.17}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 253328	20	Vivienda Bienestar	253328	42	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-97.9784, lat:16.2123}}	31-10-2023	31-12-2023	289961.17	289961.17	289961.17	289961.17	289961.17	289961.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}	{2324073/proyecto_PROCESO, 2324073/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324081	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194232.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MINA DE ARENA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253456	20	Vivienda Bienestar	253456	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A MINA DE ARENA RANCHERIA MINA DE ARENA, 68570 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL ESTE DE LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC Y A , lon:-96.71065036, lat:18.12653723}}	31-10-2023	31-12-2023	194232.38	194232.38	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJ, S.A DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324081/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324268	594500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:589375.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 257065	20	Vivienda Bienestar	257065	85	79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NOVENTA PONIENTE INTERIOR SN COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE TRIGESIMA SEPTIMA SUR Y CALLE TRIGESIMA QUINTA SUR, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA , lon:-98.0694, lat:16.34386177}}	31-10-2023	31-12-2023	589375.7	589375.7	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324268/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325535	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:734800.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 279422	20	Vivienda Bienestar	279422	12	12	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PACÍFICO - MARCIAL OZOLOTEPEC Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE ENC, lon:-96.37654169, lat:16.13417353}}	15-11-2023	31-12-2023	734800.62	734800.62	444572.31	444572.31	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT, CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.63}}	{2325535/proyecto_PROCESO, 2325535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325553	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:611813.07}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC. - 279715	20	Vivienda Bienestar	279715	11	12	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TOMÁS HARRISON INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AVENIDA ALFAREROS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE TO, lon:-94.61887105, lat:16.55948218}}	15-11-2023	31-12-2023	611813.07	611813.07	375646.72	375646.72	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/139/2023, contratista:TRIXIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:611813.07, importe_modificado:611813.07}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.07}}	{2325553/proyecto_PROCESO, 2325553/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325570	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101500.0, modificado:101500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 279925	20	Vivienda Bienestar	279925	13	13	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 261 ML AL NORESTE A LA UNIDAD DE SALUD O A, lon:-96.985563, lat:16.572746}}	15-11-2023	31-12-2023	101492.73	101492.73	57995.85	57995.85	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2325570/proyecto_INICIO, 2325570/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325598	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280334	20	Vivienda Bienestar	280334	15	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 413 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 901 ML AL SURESTE D, lon:-96.963838, lat:16.483037}}	15-11-2023	31-12-2023	86993.76	86993.76	57995.85	57995.85	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2325598/proyecto_INICIO, 2325598/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325611	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280472	20	Vivienda Bienestar	280472	31	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO, 71414 RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1266 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD DE SALUD Y A 1345 , lon:-96.911995, lat:16.42842}}	15-11-2023	31-12-2023	246482.33	246482.33	144989.61	144989.61	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2325611/proyecto_PROCESO, 2325611/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325637	832000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:830003.2}}	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOGOÑÉ VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 280885	20	Vivienda Bienestar	280885	216	200	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA A SAN JUA, lon:-95.025678, lat:17.008184}}	15-11-2023	31-12-2023	830003.2	830003.2	830003.2	830003.2	830003.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./AQ/FISE-FEIEF/001/2023, contratista:DISTRIBUIDORA KARBAG, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2075008.0, importe_modificado:2075008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:102.0}}	{2325637/proyecto_PROCESO, 2325637/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325640	739500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739500.0, modificado:736095.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. - 280925	20	Vivienda Bienestar	280925	106	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES INTERIOR SN COLONIA ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LIRIOS, AVENIDA LAS PALMAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CAL, lon:-96.60311873, lat:18.53099578}}	15-11-2023	31-12-2023	736095.6	736095.6	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4337350.25, importe_modificado:4337350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325640/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325650	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 281200	20	Vivienda Bienestar	281200	109	92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE Y , AVENIDA REVOLUCIÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALZADA DE GUADALUPE A 483 ML AL NOROEST, lon:-96.81346851, lat:17.12334216}}	15-11-2023	31-12-2023	724933	724933	434959.79	434959.79	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{2325650/proyecto_PROCESO, 2325650/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325654	188500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188297.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281233	20	Vivienda Bienestar	281233	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO VERDE, 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 210 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 400 ML AL SURESTE DE LAS, lon:-97.36407203, lat:16.56310348}}	15-11-2023	31-12-2023	188297.57	188297.57	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325654/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325673	1160000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1159892.79}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 281411	20	Vivienda Bienestar	281411	166	154	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRESIDENTE JUÁREZ Y CALLE 26 DE JUNIO, CALLE JAIME NUNÓ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GU, lon:-95.37689, lat:16.098467}}	15-11-2023	31-12-2023	1159892.79	1159892.79	695935.68	695935.68	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}	{2325673/proyecto_PROCESO, 2325673/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325676	159500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:159328.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281435	20	Vivienda Bienestar	281435	20	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:PRIVADA EL TORONIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA EL TORONIAL A 300 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD A 260 ML AL , lon:-97.29534053, lat:16.57225769}}	15-11-2023	31-12-2023	159328.71	159328.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325676/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325691	2450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2449627.52}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 281575	20	Vivienda Bienestar	281575	42	38	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN PAPALO-EL CÓNDRON PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-96.80320039, lat:17.9225216}}	15-11-2023	31-12-2023	2449627.52	2449627.52	1242753.26	1242753.26	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3919404.02, importe_modificado:3919404.02}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.15}}	{2325691/proyecto_INICIO, 2325691/proyecto_PROCESO, 2325691/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230402326619	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97482.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCÁNGEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 300896	20	Vivienda Bienestar	300896	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:PRIVADA LAURELES INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 71230 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE LAURELES Y , AVENIDA DE LOS PINOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA, lon:-96.76623098, lat:17.02832675}}	15-11-2023	31-12-2023	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/131/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1754680.54, importe_modificado:1754680.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2326619/proyecto_INICIO, 2326619/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326675	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979125.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO. - 301899	20	Vivienda Bienestar	301899	18	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CARRETERA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA CALLE DEL TRABAJO A 410 , lon:-97.08942966, lat:16.34418729}}	15-11-2023	31-12-2023	979125.28	979125.28	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/170/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:979125.28, importe_modificado:979125.28}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326675/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326680	377000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:376595.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC. - 302049	20	Vivienda Bienestar	302049	45	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}	{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70293 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0764N A 6, lon:-95.82720036, lat:16.97607941}}	15-11-2023	31-12-2023	376595.14	376595.14	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326684	14500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14457.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIVINAS FLORES, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302150	20	Vivienda Bienestar	302150	2	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO DIVINAS FLORES, 70288 DIVINAS FLORES, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 590 ML AL SUROESTE DE LA P, lon:-95.72796477, lat:17.00192589}}	15-11-2023	31-12-2023	14457.4	14457.4	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/132/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:317945.71, importe_modificado:317945.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326684/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326925	1160000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1156886.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COLOTEPEC. - 311545	20	Vivienda Bienestar	311545	181	139	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBIC, lon:-96.9392853, lat:15.8975421}}	15-11-2023	31-12-2023	1156886.97	1156886.97	578443.49	578443.49	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/129/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1156886.97, importe_modificado:1156886.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2326925/proyecto_INICIO, 2326925/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326995	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86331.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA NARANJA LA CAMARONADA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 313856	20	Vivienda Bienestar	313856	7	5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA LA NARANJA, 70905 LA NARANJA (LA CAMARONADA), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 3145 ML AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-96.41102381, lat:15.82752575}}	30-11-2023	31-12-2023	86331.28	86331.28	86331.28	86331.28	86331.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2326995/proyecto_INICIO, 2326995/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327004	122500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122418.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO BARRIO EL SABINO, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 314070	20	Vivienda Bienestar	314070	2	2	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:10, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE SABINO (EL SABINO), 69265 GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO), SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 220 ML AL NORESTE DEL P, lon:-98.00547525, lat:17.83158653}}	30-11-2023	31-12-2023	122418.62	122418.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2327004/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327037	838500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838500.0, modificado:837151.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 315331	20	Vivienda Bienestar	315331	93	90	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LAS TORRES Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CELESTINO N, lon:-96.92558494, lat:17.30503632}}	30-11-2023	31-12-2023	837151.91	837151.91	447778.93	447778.93	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/153/2023, contratista:INGEJET CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:837151.91, importe_modificado:837151.91}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}	{2327037/proyecto_PROCESO, 2327037/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327056	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:467903.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IXCATLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA - 315905	20	Vivienda Bienestar	315905	23	25	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:500, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL IXCATLÁN, 71180 SAN MIGUEL IXCATLÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO SAAVEDRA, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE LOCALIZA, lon:-97.50303352, lat:16.89667634}}	30-11-2023	31-12-2023	467903.1	467903.1	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/151/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:857885.51, importe_modificado:857885.51}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327056/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331834	667000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:666999.9, modificado:665563.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 329128	20	Vivienda Bienestar	329128	96	88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 550 ML DEL PALACIO MUNICIPAL A 500 ML AL SURESTE DE L, lon:-95.76625673, lat:16.97698772}}	30-11-2023	31-12-2023	665563.98	665563.98	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/003/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4283585.22, importe_modificado:4283585.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331834/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331837	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43499.9, modificado:43427.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE ZACATÓN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329555	20	Vivienda Bienestar	329555	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA ZACATÓN, 68268 LOMA DE ZACATÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1250 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD DE LOMA COR, lon:-96.95470409, lat:17.03603021}}	30-11-2023	31-12-2023	43427.22	43427.22	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331837/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237569	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:482989.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 134086	20	Vivienda Bienestar	134086	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.707221, lat:16.36327}}	15-07-2023	31-12-2023	482989.99	482989.99	482989.99	482989.99	482989.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/013/2023, contratista:KALC HIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:482989.99, importe_modificado:482989.99}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}}	{2237569/proyecto_PROCESO, 2237569/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302237677	1417500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1417188.81}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 135056	20	Vivienda Bienestar	135056	56	52	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN, OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTA LUCÍA OCOTLÁN, lon:-96.688001, lat:16.735995}}	15-07-2023	31-12-2023	1417188.81	1417188.81	1417188.81	1417188.81	1417188.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/006/2023, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2099539.45, importe_modificado:2099539.45}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}}	{2237677/proyecto_INICIO, 2237677/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302237678	976500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:975941.21}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BRAMADERO MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 135060	20	Vivienda Bienestar	135060	19	17	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , AL ESTE A 400 METROS DE LA AGENCIA A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A 410 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LOCALIDAD D, lon:-96.362846, lat:16.387337}}	15-07-2023	31-12-2023	975941.21	975941.21	975941.21	975941.21	975941.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/004/2023, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3578451.14, importe_modificado:3578451.14}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}	{2237678/proyecto_INICIO, 2237678/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237693	353500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353500.0, modificado:352344.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 135234	20	Vivienda Bienestar	135234	16	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A, lon:-97.360725, lat:17.873632}}	15-07-2023	31-12-2023	352344.64	352344.64	352344.64	352344.64	352344.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/009/2023, contratista:CORPORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:805359.17, importe_modificado:805359.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}	{2237693/proyecto_INICIO, 2237693/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302237761	1189500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189500.0, modificado:1165703.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS. - 136345	20	Vivienda Bienestar	136345	127	117	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}}	{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-96.72979, lat:16.654852}}	15-07-2023	31-12-2023	1165703.2	1165703.2	1165703.2	1165703.2	1165703.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2904703.06, importe_modificado:2904703.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237761/proyecto_PROCESO, meta_modificada:2237761/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302238650	4972000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972000.0, modificado:4968425.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 160035	20	Vivienda Bienestar	160035	92	84	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ , lon:-96.747457, lat:17.008382}}	30-07-2023	31-12-2023	4968425.94	4968425.94	4232629.34	4232629.34	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/024/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMSU, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO GASSO, S. DE R.L. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4968425.94, importe_modificado:4968425.94}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2238650/proyecto_INICIO, meta_modificada:2238650/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE TIENE QUE COINCIDIR CON EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238726	808000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:791509.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 161329	20	Vivienda Bienestar	161329	33	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ A 400 METROS DEL PANTEON, lon:-96.824346, lat:16.199369}}	30-07-2023	31-12-2023	791509.18	791509.18	791509.18	791509.18	791509.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/030/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:791509.18, importe_modificado:791509.18}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2238726/proyecto_INICIO, meta_modificada:2238726/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302238735	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:573248.05}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 162135	20	Vivienda Bienestar	162135	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 METROS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONINO OBISPO., lon:-96.30881, lat:17.868181}}	30-07-2023	31-12-2023	573248.05	573248.05	573248.05	573248.05	573248.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1433120.13, importe_modificado:1433120.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}	{2238735/proyecto_INICIO, 2238735/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238996	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72419.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 175414	20	Vivienda Bienestar	175414	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN, lon:-97.148111, lat:16.926999}}	31-08-2023	31-12-2023	72419.24	72419.24	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/FISE/001/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:202773.88, importe_modificado:202773.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2238996/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302239011	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:611976.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOOO. - 175745	20	Vivienda Bienestar	175745	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 BUENA VISTA, SAN MATEO YUCUTINDOOO OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO SEÑALADO ESTÁ EN LA TERRACERÍA QUE LLE, lon:-97.239526, lat:16.879428}}	31-08-2023	31-12-2023	611976.94	611976.94	611976.94	611976.94	611976.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/028/2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3059884.71, importe_modificado:3059884.71}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}	{2239011/proyecto_PROCESO, 2239011/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}}

2023	4	OAX230302239012	1380000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1378307.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, MUNICIPIO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 175757	20	Vivienda Bienestar	175757	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DEL PUEBLO, lon:-95.975192, lat:17.222818}}	31-08-2023	31-12-2023	1378307.06	1378307.06	1378307.06	1378307.06	1378307.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATE RIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}}	{2239012/proyecto_PROCESO, 2239012/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239462	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:611591.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 197123	20	Vivienda Bienestar	197123	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RIO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1.27 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 1.45 KM AL ESTE DEL JARDÍN D, lon:-97.23884028, lat:16.92964432}}	30-09-2023	31-12-2023	611591.09	611591.09	611591.09	611591.09	611591.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/038/2023, contratista:ARAG AL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2201727.88, importe_modificado:2201727.88}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}	{2239462/proyecto_INICIO, 2239462/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239561	1347500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347500.0, modificado:1345500.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 202606	20	Vivienda Bienestar	202606	23	21	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE A 200 METROS DE LA PRIMA, lon:-97.71043126, lat:17.18162497}}	30-09-2023	31-12-2023	1345500.37	1345500.37	1345500.37	1345500.37	1345500.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1345500.37, importe_modificado:1345500.37}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}	{2239561/proyecto_PROCESO, 2239561/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239566	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233918.15}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 203011	20	Vivienda Bienestar	203011	25	23	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHE INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y, A 300 METROS DEL TANQUE DE AGUA 1.1 KM DEL JARDÍN D, lon:-96.723653, lat:16.552232}}	30-09-2023	31-12-2023	233918.15	233918.15	233918.15	233918.15	233918.15	233918.15	contratista:GAND I GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2023, contratista:GAND I GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2239566/proyecto_PROCESO, 2239566/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs6: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240099	2170000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170000.0, modificado:2168625.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXIÓ, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 219628	20	Vivienda Bienestar	219628	42	38	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIÓ, 71430 SANTA MARÍA LACHIXIÓ, SANTA MARÍA LACHIXIÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ A, lon:-97.01248222, lat:16.73196498}}	28-09-2023	31-12-2023	2168625.95	2168625.95	1515003.76	1515003.76	1515003.76	0	contratista:INTER STEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2168625.95, importe_modificado:2168625.95}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/068/2023, contratista:INTER STEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2168625.95, importe_modificado:2168625.95}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.97}}	{2240099/proyecto_INICIO, 2240099/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240101	966000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966000.0, modificado:964457.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR. - 219817	20	Vivienda Bienestar	219817	21	19	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DONAJÍ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JAZMINES, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DONAJÍ A 350 ML AL SURESTE DEL PA, lon:-96.71026566, lat:16.73973892}}	28-09-2023	31-12-2023	964457.37	964457.37	642443.91	642443.91	642443.91	0	contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2314815.06, importe_modificado:2314815.06}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/069/2023, contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2314815.06, importe_modificado:2314815.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.66}}	{2240101/proyecto_PROCESO, 2240101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240396	656500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656500.0, modificado:656424.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228302	20	Vivienda Bienestar	228302	27	25	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS PARA COCINA A BASE DE MUROS DE TABICÓN PESADO Y CUBIERTA DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 PARA EL ME. lon:-95.9439304, lat:17.5361817}}	29-09-2023	31-12-2023	656424.71	656424.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/168/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORATICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1565239.75, importe_modificado:1565239.75}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240396/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240397	1105000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1104419.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA, MUNICIPIO SAN JUAN NÚML. - 228321	20	Vivienda Bienestar	228321	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSÍ INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN NÚMÍ OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE MICHOACÁN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ A 290 ML AL NORESTE DE L, lon:-97.794947, lat:17.480224}}	29-09-2023	31-12-2023	1104419.37	1104419.37	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/166/2023, contratista:JP PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2871490.36, importe_modificado:2871490.36}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240411	367500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367056.9}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 228834	20	Vivienda Bienestar	228834	6	6	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.14802535, lat:16.92700957}}	29-09-2023	31-12-2023	367056.9	367056.9	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/095/2023, contratista:CORPORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:367056.9, importe_modificado:367056.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240411/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240413	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97426.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA NUEVO VALLE REAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 228852	20	Vivienda Bienestar	228852	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:BOULEVARD 28 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE NUM. 2, CALLE GUADALUPE VICTORIA UNA DE LAS ACCIONES SE ENC, lon:-96.312331, lat:17.78258}}	29-09-2023	31-12-2023	97426.03	97426.03	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240413/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240425	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612319.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 229103	20	Vivienda Bienestar	229103	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71418 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA A LA ESCUELA PRIMARIA Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 75 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE, lon:-96.987525, lat:16.570587}}	29-09-2023	31-12-2023	612319.13	612319.13	361313.92	361313.92	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.95}}	{2240425/proyecto_INICIO, 2240425/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240432	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:467647.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA MECATE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229330	20	Vivienda Bienestar	229330	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A LA ALTURA DE LA CARRETERA FEDERAL SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO, lon:-96.978986, lat:17.041007}}	29-09-2023	31-12-2023	467647.34	467647.34	339358.09	339358.09	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1402942.02, importe_modificado:1402942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.99}}	{2240432/proyecto_INICIO, 2240432/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240434	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194852.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 229369	20	Vivienda Bienestar	229369	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 850 ML AL NOROESTE DEL CEN, lon:-97.721752, lat:17.275689}}	29-09-2023	31-12-2023	194852.08	194852.08	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240434/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240465	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194964.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230328	20	Vivienda Bienestar	230328	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOM, lon:-97.850626, lat:17.154415}}	29-09-2023	31-12-2023	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{2240465/proyecto_INICIO, 2240465/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, O FAVOR DE REVISAR EL MONTO YA QUE NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240544	490000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:488661.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 232460	20	Vivienda Bienestar	232460	8	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE EL RECUERDO INTERIOR SN COLONIA , 71317 IMPULSSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE CERRO CANTOR, CALLE CHILAPA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE EL RECUERDO A 379 ML AL NOROESTE DE , lon:-96.685504, lat:16.90346}}	29-09-2023	31-12-2023	488661	488661	317626.47	317626.47	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/077/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:488661.0, importe_modificado:488661.0}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.56}}	{2240544/proyecto_PROCESO, 2240544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que debe de coincidir con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que debe de coincidir con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que debe de coincidir con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240545	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194964.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 232462	20	Vivienda Bienestar	232462	21	19	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE 21 DE MARZO UNA D, lon:-96.77224484, lat:16.64655378}}	29-09-2023	31-12-2023	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	194964.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:994318.87, importe_modificado:994318.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2240545/proyecto_PROCESO, 2240545/proyecto_FIN, 2240545/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240579	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612326.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233623	20	Vivienda Bienestar	233623	10	10	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA FRÍA COLONIA AGUA FRÍA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 800 ML AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD A, lon:-96.95179, lat:16.559348}}	31-08-2023	31-12-2023	612326.6	612326.6	358819.27	358819.27	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3429029.06, importe_modificado:3429029.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.93}}	{2240579/proyecto_PROCESO, 2240579/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240667	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144957.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA. - 239023	20	Vivienda Bienestar	239023	21	19	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AGUAS NEGRAS Y CALLE HIDALGO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA FERROCARRIL AL SUROESTE DE IG, lon:-95.035462, lat:16.897435}}	29-09-2023	31-12-2023	144957.09	144957.09	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/093/2023, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA A UU ÑUU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:594324.06, importe_modificado:594324.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240667/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240673	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130434.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239073	20	Vivienda Bienestar	239073	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 35 ML AL, lon:-97.757801, lat:17.796322}}	29-09-2023	31-12-2023	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	130434.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2240673/proyecto_PROCESO, 2240673/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240675	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434781.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VOLCANES COLONIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239094	20	Vivienda Bienestar	239094	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:CIRCUITO AJUSCO INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 69005 VOLCANES (COLONIA), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE TEYOTL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CIRCUITO AJUSCO A 1400 ML AL, lon:-97.77617491, lat:17.83205491}}	29-09-2023	31-12-2023	434781.06	434781.06	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240675/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240683	487500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487265.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 239147	20	Vivienda Bienestar	239147	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JAZCIEL GARCÍA RUIZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE JAZCIEL GARCÍA RUIZ Y CALLE JAZCIEL GARCÍA RUIZ, CALLE 3 DE MAYO UNA DE L, lon:-96.369459, lat:16.92761}}	29-09-2023	31-12-2023	487265.26	487265.26	487265.26	487265.26	487265.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/087/2023, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:994021.14, importe_modificado:994021.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}}	{2240683/proyecto_INICIO, 2240683/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402323991	594500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:593873.88}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS YATZECHÉ, MUNICIPIO SANTA INÉS YATZECHÉ - 250960	20	Vivienda Bienestar	250960	85	79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}	{geo1: {cve_municipio:389, localidad:l, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS YATZECHÉ, 71297 SANTA INÉS YATZECHÉ, OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLE, lon:-96.757428, lat:16.810242}}	31-10-2023	31-12-2023	593873.88	593873.88	362118.22	362118.22	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2323991/proyecto_PROCESO, 2323991/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0}}
2023	4	OAX230402324016	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57370.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251495	20	Vivienda Bienestar	251495	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:97, direccion:CALZADA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 68512 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA, lon:-96.81426217, lat:18.25685948}}	31-10-2023	31-12-2023	57370.71	57370.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324016/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324043	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97093.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 252223	20	Vivienda Bienestar	252223	0	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL SITIO IGLESIA RANCHERIA SITIO IGLESIA, 68572 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 750 ML AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 800 ML AL N, lon:-96.69370631, lat:18.23048995}}	30-10-2023	31-12-2023	97093.73	97093.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324043/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324048	1715000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, modificado:1714739.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 252326	20	Vivienda Bienestar	252326	29	27	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 45 ML AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA A 97 ML AL NORTE DE LA IGLESIA CA, lon:-96.92898527, lat:16.45831113}}	31-10-2023	31-12-2023	1714739.28	1714739.28	1020895.15	1020895.15	0		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/140/2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2694590.28, importe_modificado:2694590.28}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.34}}	{2324048/proyecto_PROCESO, 2324048/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402324077	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1458362.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 253438	20	Vivienda Bienestar	253438	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE NERI INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FELIPE NERI Y CALLE JOSÉ VASCONCELOS, CALLE PLAN DE GUADALUPE UNA DE LAS, lon:-96.57568659, lat:16.31530386}}	31-10-2023	31-12-2023	1458362.08	1458362.08	786354.38	786354.38	0		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/138/2023, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1458362.08, importe_modificado:1458362.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.47}}	{2324077/proyecto_INICIO, 2324077/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402324084	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311272.18}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. - 253481	20	Vivienda Bienestar	253481	33	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEVERO BARRADAS COLONIA EL BOSQUE, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE ANTON BARRADAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-96.165678, lat:18.084232}}	31-10-2023	31-12-2023	311272.18	311272.18	0	0	0		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324084/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325554	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579029.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA. - 279736	20	Vivienda Bienestar	279736	68	63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARIANO MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I., lon:-96.81968793, lat:17.17025303}}	15-11-2023	31-12-2023	579029.68	579029.68	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-XX163-2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2822769.69, importe_modificado:2822769.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325554/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325633	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:316827.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TETELA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. - 280858	20	Vivienda Bienestar	280858	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:AVENIDA GUANAJUATO INTERIOR SN PUERTO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA GUANAJUATO A., lon:-96.45833624, lat:18.50327115}}	15-11-2023	31-12-2023	316827.82	316827.82	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2023, contratista:CONS TRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4337350.25, importe_modificado:4337350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325633/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325635	1625000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1619999.32}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA. - 280869	20	Vivienda Bienestar	280869	52	48	{meta1: {unidad_medida:Sanitario (s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:257, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO SAN MELCHOR BETAZA - SAN MELCHOR BETAZA KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS LACHITÁ, 68851 SANTO TOMÁS LACHITÁ, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SI, lon:-96.14520324, lat:17.26327025}}	15-11-2023	31-12-2023	1619999.32	1619999.32	978861.87	978861.87	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/119/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1619999.32, importe_modificado:1619999.32}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.11}}	{2325635/proyecto_PROCESO, 2325635/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325664	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724221.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC. - 281313	20	Vivienda Bienestar	281313	104	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:115, localidad:l, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon: 96.71198915, lat:16.95774586}}	15-11-2023	31-12-2023	724221.41	724221.41	724221.41	724221.41	724221.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}	{2325664/proyecto_PROCESO, 2325664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325666	1740000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1739872.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 281336	20	Vivienda Bienestar	281336	250	230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:l, direccion:AVENIDA JUÁREZ PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE QUERÉTARO, CALLE VERACRUZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA AVENIDA J, lon: 95.251039, lat:16.314044}}	15-11-2023	31-12-2023	1739872.61	1739872.61	1043923.57	1043923.57	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}}	{2325666/proyecto_INICIO, 2325666/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325670	248000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247404.8}}	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 281386	20	Vivienda Bienestar	281386	64	60	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CALLE INDEPENDIENTE INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDIENTE A 350 ML AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 60, lon: 95.199766, lat:16.940471}}	15-11-2023	31-12-2023	247404.8	247404.8	247404.8	247404.8	247404.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./ADQ/FISE-FEIEF/001/2023, contratista:DISTRIBUIDORA KARBAG, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2075008.0, importe_modificado:2075008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}}	{2325670/proyecto_PROCESO, 2325670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}

2023	4	OAX230402325682	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:724926.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN. - 281475	20	Vivienda Bienestar	281475	100	81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MORELOS, AVENIDA BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA U, lon:-97.838183, lat:16.334975}}	15-11-2023	31-12-2023	724926.32	724926.32	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325682/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325684	1348500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.0, modificado:1347051.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 281503	20	Vivienda Bienestar	281503	193	179	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE OCOÑAÑA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA - OCOTLÁN DE MORELOS Y CALLE ZAPOTECA, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE OCOÑAÑA A 2, lon:-96.706447, lat:16.940264}}	15-11-2023	31-12-2023	1347051.82	1347051.82	1347051.82	1347051.82	1347051.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAUE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}}	{2325684/proyecto_PROCESO, 2325684/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402325778	203000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.0, modificado:202985.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 282652	20	Vivienda Bienestar	282652	24	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA, 71424 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE, lon:-96.999715, lat:16.529007}}	15-11-2023	31-12-2023	202985.45	202985.45	115991.68	115991.68	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2325778/proyecto_PROCESO, 2325778/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402325808	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1469776.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN. - 283276	20	Vivienda Bienestar	283276	25	23	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PALO DE LIMA RANCHERIA EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 380 METROS AL NOROESTE DEL PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE A 120 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA A 130 ME, lon:-97.20600435, lat:16.49149098}}	15-11-2023	31-12-2023	1469776.5	1469776.5	745651.96	745651.96	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/141/2023, contratista:EDIFICACIONES Y VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3919404.02, importe_modificado:3919404.02}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.09}}	{2325808/proyecto_INICIO, 2325808/proyecto_PROCESO, 2325808/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402326650	442000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442000.0, modificado:441916.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 301676	20	Vivienda Bienestar	301676	8	8	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PLAYA LIMON, 68920 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 280 ML AL SUROESTE D, lon:-96.039955, lat:17.775492}}	15-11-2023	31-12-2023	441916.09	441916.09	244795.95	244795.95	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/100/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:441916.09, importe_modificado:441916.09}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{2326650/proyecto_PROCESO, 2326650/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326666	434000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:431094.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA YEGOLÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN. - 301814	20	Vivienda Bienestar	301814	4	12	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA YOGOLÉ, 70490 CANDELARIA YEGOLÉ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 378 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.313149, lat:16.494879}}	15-11-2023	31-12-2023	431094.4	431094.4	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/146/2023, contratista:QUIE E VEE CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:862188.8, importe_modificado:862188.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326666/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	4	OAX230402326670	434000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:431094.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN. - 301854	20	Vivienda Bienestar	301854	9	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:449, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 70490 EL DURAZNILLO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 155 ML AL NOROESTE DE LA TENENCIA DE POLICÍA 185 ML, lon:-96.374847, lat:16.648432}}	15-11-2023	31-12-2023	431094.4	431094.4	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/146/2023, contratista:QUIE E VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:862188.8, importe_modificado:862188.8}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326918	1087500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087500.0, modificado:1086332.11}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN OCOTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN OCOTLÁN - 311411	20	Vivienda Bienestar	311411	156	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE J. P. GARCÍA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 550, lon:-96.720917, lat:16.762755}}	15-11-2023	31-12-2023	1086332.11	1086332.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/101/2023, contratista:IDICA TSA, INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3258996.33, importe_modificado:3258996.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326918/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326920	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86461.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 311434	20	Vivienda Bienestar	311434	10	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA COFRADÍA, 71388 LA COFRADÍA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 50 ML AL ESTE DE, lon:-97.53220433, lat:16.63255931}}	15-11-2023	31-12-2023	86461.71	86461.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/130/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:432308.55, importe_modificado:432308.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326920/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326921	975000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:970530.63}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC - 311442	20	Vivienda Bienestar	311442	31	29	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE MALINCHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 450 ML AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 500 ML AL NOR, lon:-95.84414868, lat:16.95702432}}	15-11-2023	31-12-2023	970530.63	970530.63	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/008/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1588551.82, importe_modificado:1588551.82}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2326921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327001	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144794.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 314016	20	Vivienda Bienestar	314016	11	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 69825 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 80 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.65486694, lat:17.33698717}}	30-11-2023	31-12-2023	144794.95	144794.95	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONS TRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327006	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:432737.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUERTO ÁNGEL, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 314272	20	Vivienda Bienestar	314272	46	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLEJON MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR SN BARRIO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA ENTRE CALLEJÓN MACEDONIO ALCALÁ A 740 ML AL NORESTE, lon:-96.49542793, lat:15.67058043}}	30-11-2023	31-12-2023	432737.84	432737.84	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327028	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86331.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 315154	20	Vivienda Bienestar	315154	11	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:29, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO APANGO, 70904 SAN ISIDRO APANGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 320 ML SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA E, lon:-96.35819741, lat:15.80601209}}	30-11-2023	31-12-2023	86331.28	86331.28	86331.28	86331.28	86331.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}	{2327028/proyecto_PROCESO, 2327028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402327129	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449275.24}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 318330	20	Vivienda Bienestar	318330	10	3	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 68845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE CENTRAL A 600 ML DE LA PRIMARIA BILINGÜE BENITO, lon:-97.87863864, lat:17.22460931}}	30-11-2023	31-12-2023	449275.24	449275.24	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/150/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:449275.24, importe_modificado:449275.24}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:0.0}}	{2327129/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331821	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:217499.9, modificado:217136.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 328472	20	Vivienda Bienestar	328472	22	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SIN NOMBRE A 129 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE, lon:-96.60427005, lat:16.15865938}}	30-11-2023	31-12-2023	217136.13	217136.13	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331821/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331826	101500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:101499.9, modificado:101330.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328664	20	Vivienda Bienestar	328664	11	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:CALLE EL GACHUPÍN INTERIOR SN RANCHERIA LOMA BLANCA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EL GACHUPÍN A 1500 ML AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO TLAZOY, lon:-96.9842749, lat:17.03657523}}	30-11-2023	31-12-2023	101330.2	101330.2	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331826/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331833	261000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:260999.9, modificado:260563.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SUMIDERO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 328707	20	Vivienda Bienestar	328707	20	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CALLE SIN NOMBRE A 400 ML AL SURESTE DE LA CASA DE, lon:-96.60761098, lat:16.19989949}}	30-11-2023	31-12-2023	260563.35	260563.35	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331836	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86999.9, modificado:86854.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329547	20	Vivienda Bienestar	329547	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN, 68268 LA UNIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 500 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD DE LA UNIÓN Y A 1000 M, lon:-96.99556914, lat:17.03775684}}	30-11-2023	31-12-2023	86854.45	86854.45	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331840	536500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:536499.9, modificado:535249.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITA HUITEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 329615	20	Vivienda Bienestar	329615	77	71	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MARGARITA HUITEPEC, 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 312 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD A 325 ML AL NOROESTE DE , lon:-95.66800027, lat:16.94107577}}	30-11-2023	31-12-2023	535249.75	535249.75	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331840/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331850	478500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:478499.9, modificado:477284.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 329869	20	Vivienda Bienestar	329869	45	43	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 68512 LA TRINIDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 300 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO A 50 ML AL , lon:-96.77133976, lat:18.28516629}}	30-11-2023	31-12-2023	477284.96	477284.96	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/160/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FISICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1111844.07, importe_modificado:1111844.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331850/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237598	598000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:597402.09}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 134346	20	Vivienda Bienestar	134346	54	50	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CAMINO EL PORTILLO, CALLE NICOLÁS BRAVO A 200 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA LÁ, lon:-96.741706, lat:17.003765}}	15-07-2023	31-12-2023	597402.09	597402.09	597402.09	597402.09	597402.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2237598/proyecto_INICIO, 2237598/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO POR UN PORCENTAJE MENOR A 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}

2023	4	OAX230302237711	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1468954.53}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H3 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO - 135444	20	Vivienda Bienestar	135444	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, lon:-96.148247, lat:15.761571}}	15-07-2023	31-12-2023	1468954.53	1468954.53	1468954.53	1468954.53	1468954.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4284413.58, importe_modificado:4284413.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.5}}	{2237711/proyecto_PROCESO, 2237711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302237717	115000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:114884.85}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA - 135468	20	Vivienda Bienestar	135468	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ZAPOTECA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZAPOTECA Y CALLE TIBOOT, CALLE CAMINO REAL A 700 METROS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A 900 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A UN KILÓM, lon:-96.68116, lat:16.907841}}	15-07-2023	31-12-2023	114884.85	114884.85	114884.85	114884.85	114884.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2237717/proyecto_PROCESO, 2237717/proyecto_INICIO, 2237717/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237736	299000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298631.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑÓLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES. - 135767	20	Vivienda Bienestar	135767	27	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑÓLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑÓLES, SANTA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑÓLES Y A 20 , lon:-97.001192, lat:17.078165}}	15-07-2023	31-12-2023	298631.41	298631.41	298631.41	298631.41	298631.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{2237736/proyecto_INICIO, 2237736/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302238711	273000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:267470.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PROGRESO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 160906	20	Vivienda Bienestar	160906	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 290 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA CRUZ A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 500 METROS DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.829769, lat:17.157503}}	30-07-2023	31-12-2023	267470.4	267470.4	267470.4	267470.4	267470.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/022/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:496730.75, importe_modificado:496730.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{2238711/proyecto_PROCESO, 2238711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}
2023	4	OAX230302238724	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:114646.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 161258	20	Vivienda Bienestar	161258	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUÁREZ, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE EL TEQUIO, CALLE RANCHO GUBIÑA A 1.14 KM DEL MERCADO ZONAL SANTA ROSA A 700 METROS DEL CENTRO COME, lon:-96.742638, lat:17.088655}}	30-07-2023	31-12-2023	114646.4	114646.4	114646.4	114646.4	114646.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/021/2023, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:745201.53, importe_modificado:745201.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}	{2238724/proyecto_INICIO, 2238724/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238734	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:573248.05}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162130	20	Vivienda Bienestar	162130	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 420 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.24424, lat:16.089766}}	30-07-2023	31-12-2023	573248.05	573248.05	573248.05	573248.05	573248.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1433120.13, importe_modificado:1433120.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}}	{2238734/proyecto_PROCESO, 2238734/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE DEBE SER MENOR AL 100%, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302238989	2415000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415000.0, modificado:2411185.07}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL JICARÁL MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES - 175347	20	Vivienda Bienestar	175347	52	48	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-98.195331, lat:17.118933}}	31-08-2023	31-12-2023	2411185.07	2411185.07	1453190.06	1453190.06	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/054/2023, contratista:KIERO CASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2989858.05, importe_modificado:2989858.05}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.07}}	{2238989/proyecto_PROCESO, 2238989/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO DEL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO DEL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MONTO DEL	
2023	4	OAX230302239415	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86674.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194987	20	Vivienda Bienestar	194987	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y, A 238 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 200 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.019842, lat:17.777643}}	30-09-2023	31-12-2023	86674.52	86674.52	57783.01	57783.01	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2239415/proyecto_INICIO, 2239415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	OAX230302239603	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1223182.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 204350	20	Vivienda Bienestar	204350	21	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HERMENEGILDO Y, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTÁ A 450 METROS AL SURESTE DEL BACHILLERATO IEBO PLANTEL 261 650 METROS AL SUR DE, lon:-96.797058, lat:18.103976}}	30-09-2023	31-12-2023	1223182.15	1223182.15	1223182.15	1223182.15	1223182.15	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/038/2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2201727.88, importe_modificado:2201727.88}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}	{2239603/proyecto_PROCESO, 2239603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL

2023	4	OAX230302239634	367500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:366954.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 205682	20	Vivienda Bienestar	205682	6	6	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y, EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA 300 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.174943, lat:16.888743}}	30-09-2023	31-12-2023	366954.64	366954.64	366954.64	366954.64	366954.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/038/2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2201727.88, importe_modificado:2201727.88}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{2239634/proyecto_INICIO, 2239634/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240388	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97482.25}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228113	20	Vivienda Bienestar	228113	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO OAXACA KILÓMETRO 131 INTERIOR SN COLONIA VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, lon:-96.977583, lat:16.526584}}	29-09-2023	31-12-2023	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	97482.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2240388/proyecto_PROCESO, 2240388/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240408	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97426.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO MONJAS. - 228789	20	Vivienda Bienestar	228789	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATÓ, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCI, lon:-96.643983, lat:16.50652}}	29-09-2023	31-12-2023	97426.03	97426.03	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240412	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72419.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228836	20	Vivienda Bienestar	228836	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5, lon:-95.93327126, lat:17.61696278}}	29-09-2023	31-12-2023	72419.24	72419.24	0	0	0	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/FISE/001/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:202773.88, importe_modificado:202773.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302240414	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612319.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 228877	20	Vivienda Bienestar	228877	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NORESTE DEL PALACIO DE LA AGENCIA S, lon:-97.047802, lat:16.42536}}	29-09-2023	31-12-2023	612319.13	612319.13	361313.92	361313.92	0	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:624565.15, importe_modificado:624565.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}	{2240414/proyecto_INICIO, 2240414/proyecto_PROCESO, 2240414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240422	542500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542443.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 229064	20	Vivienda Bienestar	229064	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE RUMBO A MARÍA LA ASUNCIÓN RANCHERIA AGUA COME TIGRE, 68555 AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HUAUTLA Y CALLE MIGUEL ARCANGEL, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRET, lon:-96.8033416, lat:18.1026215}}	31-08-2023	30-11-2023	542443.76	542443.76	0	0	0	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/051/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORATICAAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3146173.81, importe_modificado:3146173.81}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240456	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:467647.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 230048	20	Vivienda Bienestar	230048	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL, lon:-97.04455, lat:16.924784}}	28-09-2023	31-12-2023	467647.34	467647.34	339358.09	339358.09	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1402942.02, importe_modificado:1402942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.99}}	{2240456/proyecto_PROCESO, 2240456/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240460	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175468.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 230188	20	Vivienda Bienestar	230188	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71010 VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A 180 ML AL OESTE DEL PALACIO DE, lon:-97.81217815, lat:17.1415771}}	28-09-2023	31-12-2023	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{2240460/proyecto_INICIO, 2240460/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240475	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1469565.92}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 230481	20	Vivienda Bienestar	230481	25	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JUSTO DÍAZ A 1, lon:-97.217321, lat:16.604953}}	29-09-2023	31-12-2023	1469565.92	1469565.92	919665.19	919665.19	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.51}}	{2240475/proyecto_INICIO, 2240475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240478	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:903969.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 230563	20	Vivienda Bienestar	230563	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 225 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD DE INDEPENDENCIA Y A 170 ML AL NORESTE DEL AUDITORIO DEP, lon:-97.657998, lat:17.095529}}	29-09-2023	31-12-2023	903969.09	903969.09	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4632841.56, importe_modificado:4632841.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240478/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240488	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612319.13}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 230715	20	Vivienda Bienestar	230715	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALZADA CAMINO AL ESPINO Y , CALLE CARRETERA A MARISCALA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-98.012025, lat:17.909667}}	29-09-2023	31-12-2023	612319.13	612319.13	361313.92	361313.92	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.95}}	{2240488/proyecto_PROCESO, 2240488/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240512	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 231447	20	Vivienda Bienestar	231447	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A 274 ML AL NOROESTE DE LA CL, lon:-96.993821, lat:17.032072}}	29-09-2023	31-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302240539	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175468.04}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232371	20	Vivienda Bienestar	232371	19	17	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA Y CAMINO AL RANCHO LA TRINIDAD, CAMINO A SECCIÓN CUARTA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-96.96590369, lat:16.48275424}}	29-09-2023	31-12-2023	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	175468.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:994318.87, importe_modificado:994318.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{2240539/proyecto_INICIO, 2240539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240580	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1224653.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 233643	20	Vivienda Bienestar	233643	21	19	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 410 ML AL OESTE DE LA AGENCIA M, lon:-97.048142, lat:16.360281}}	31-08-2023	31-12-2023	1224653.19	1224653.19	717638.51	717638.51	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3429029.06, importe_modificado:3429029.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.86}}	{2240580/proyecto_INICIO, 2240580/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	OAX230302240666	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246375.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 238995	20	Vivienda Bienestar	238995	35	33	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE GUANAJUATO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DURANGO, lon:-97.81552604, lat:17.8243499}}	29-09-2023	31-12-2023	246375.94	246375.94	246375.94	246375.94	246375.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}	{2240666/proyecto_PROCESO, 2240666/proyecto_INICIO, 2240666/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

2023	4	OAX230302240670	2205000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205000.0, modificado:2200271.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 239067	20	Vivienda Bienestar	239067	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CALLE NDUVA VEE RANCHERIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 71144 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE NDUVA STOKO, CALLE YUKUIJO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRE, lon:-97.624427, lat:17.154325}}	31-08-2023	31-12-2023	2200271.6	2200271.6	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/090/2023, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2200271.6, importe_modificado:2200271.6}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240690	72500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72463.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO JESÚS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239186	20	Vivienda Bienestar	239186	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INSURGENTES UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-97.82411447, lat:17.80556219}}	29-09-2023	31-12-2023	72463.51	72463.51	72463.51	72463.51	72463.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2240690/proyecto_INICIO, 2240690/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240697	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144927.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239220	20	Vivienda Bienestar	239220	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CALLE HERMANOS CAMARILLO INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA Y CALLE CEDROS, CALLE GENERAL GABRIEL VELÁZQUEZ LAS ACCIONES SE REALIZAN E, lon:-97.80501328, lat:17.80354634}}	29-09-2023	31-12-2023	144927.02	144927.02	144927.02	144927.02	144927.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{2240697/proyecto_PROCESO, 2240697/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240707	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318839.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239274	20	Vivienda Bienestar	239274	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CALLE SIN NOMB, lon:-97.78701426, lat:17.77678359}}	29-09-2023	31-12-2023	318839.44	318839.44	318839.44	318839.44	318839.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}	{2240707/proyecto_PROCESO, 2240707/proyecto_INICIO, 2240707/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240711	1087500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087500.0, modificado:1086952.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239328	20	Vivienda Bienestar	239328	156	144	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE INTERNACIONAL 190, CALLE NUYOO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS, lon:-97.75244228, lat:17.77758981}}	29-09-2023	31-12-2023	1086952.67	1086952.67	1086952.67	1086952.67	1086952.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}}	{2240711/proyecto_PROCESO, 2240711/proyecto_INICIO, 2240711/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402323997	333500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333141.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 251086	20	Vivienda Bienestar	251086	48	44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:AVENIDA JUAN DE DIOS PEZA INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIXTECA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE JUAN DE DIO, lon:-94.982277, lat:17.296501}}	31-10-2023	31-12-2023	333141.85	333141.85	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2323997/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324034	4777500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777500.0, modificado:4775505.77}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 252034	20	Vivienda Bienestar	252034	81	75	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 225 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ Y , lon:-96.200861, lat:16.040744}}	31-10-2023	31-12-2023	4775505.77	4775505.77	1206463.54	1206463.54	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/032/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2080721.62, importe_modificado:2080721.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.85}}	{2324034/proyecto_PROCESO, 2324034/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230402324056	156000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155281.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 252785	20	Vivienda Bienestar	252785	17	15	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CALZADA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO INTERIOR SN COLONIA LA REVOLUCIÓN, 68510 LA REVOLUCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM SAN MIGUE, lon:-96.8359549, lat:18.20444032}}	31-10-2023	31-12-2023	155281.01	155281.01	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324056/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324061	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1469733.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 252907	20	Vivienda Bienestar	252907	25	23	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y , CALLE HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS ACCI, lon:-96.61127142, lat:16.18906331}}	31-10-2023	31-12-2023	1469733.94	1469733.94	890097.3	890097.3	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT , CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.27}}	{2324061/proyecto_PROCESO, 2324061/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324072	377000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:376776.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 253278	20	Vivienda Bienestar	253278	54	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE PUERTO MINIZO UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-97.97073567, lat:16.18622016}}	31-10-2023	31-12-2023	376776.68	376776.68	376776.68	376776.68	376776.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}}	{2324072/proyecto_PROCESO, 2324072/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324074	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:734800.62}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA. - 253383	20	Vivienda Bienestar	253383	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 127 ML AL NORTESTE DE LA P, lon:-96.2791051, lat:16.01608461}}	31-10-2023	31-12-2023	734800.62	734800.62	444572.31	444572.31	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIODECLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.63}}	{2324074/proyecto_PROCESO, 2324074/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324116	594500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:593672.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 254218	20	Vivienda Bienestar	254218	85	79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CATARINA NOLTEPEC, 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 580 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.05761986, lat:17.28551402}}	31-10-2023	31-12-2023	593672.99	593672.99	361995.72	361995.72	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4345015.15, importe_modificado:4345015.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2324116/proyecto_PROCESO, 2324116/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402325564	174000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173813.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 279868	20	Vivienda Bienestar	279868	15	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA ARENA, 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 280 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 330 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE , lon:-97.31734403, lat:16.53810477}}	15-11-2023	31-12-2023	173813.14	173813.14	173813.14	173813.14	173813.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{2325564/proyecto_INICIO, 2325564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325572	707000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707000.0, modificado:704137.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 279941	20	Vivienda Bienestar	279941	32	31	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SI NOMBRE A 300 ML AL NOR, lon:-96.246736, lat:16.088792}}	15-11-2023	31-12-2023	704137.64	704137.64	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/175/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1159447.57, importe_modificado:1159447.57}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2325572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325577	203000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.0, modificado:203000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280014	20	Vivienda Bienestar	280014	25	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN CRISTÓBAL HONDURAS Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.981576, lat:16.489663}}	15-11-2023	31-12-2023	202989.35	202989.35	115993.91	115993.91	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}	{2325577/proyecto_INICIO, 2325577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325586	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280214	20	Vivienda Bienestar	280214	16	15	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 61 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 111 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA SANTO , lon:-96.92918, lat:16.458496}}	15-11-2023	31-12-2023	130490.65	130490.65	72494.8	72494.8	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2325586/proyecto_PROCESO, 2325586/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325765	725000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:721618.92}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 282455	20	Vivienda Bienestar	282455	104	96	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:CALLE JOSE MARÍA PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO LAS PALMAS, 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABA SOLO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFEREN, lon:-96.090299, lat:17.669335}}	15-11-2023	31-12-2023	721618.92	721618.92	331944.71	331944.71	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/106/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:721618.92, importe_modificado:721618.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}}	{2325765/proyecto_INICIO, 2325765/proyecto_PROCESO, 2325765/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325773	362500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362408.59}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 282598	20	Vivienda Bienestar	282598	52	48	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-98.305382, lat:16.509532}}	15-11-2023	31-12-2023	362408.59	362408.59	362408.59	362408.59	362408.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/098/2023, contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:5065163.46, importe_modificado:5065163.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	{2325773/proyecto_INICIO, 2325773/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de modificar el avance fisico, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402325791	696000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:695219.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 282858	20	Vivienda Bienestar	282858	100	92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A POZO DE AGUILA RANCHERIA POZO DE ÁGUILA, 68572 POZO DE ÁGUILA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 250 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 ML AL, lon:-96.67907166, lat:18.1919331}}	15-11-2023	31-12-2023	695219.41	695219.41	695219.41	695219.41	695219.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/107/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1447194.08, importe_modificado:1447194.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}}	{2325791/proyecto_INICIO, 2325791/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326637	375000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374940.35}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 301508	20	Vivienda Bienestar	301508	5	4	{meta1: {unidad_medida:Sanitario (s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ZAHUINDANDA PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE AHUIZOTLY CALLE 21 DE MARZO, CALLE MADGALENA MARTÍNEZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE ZAHUINDANDA A 22, lon:-97.14904486, lat:16.92632333}}	15-11-2023	31-12-2023	374940.35	374940.35	186035.12	186035.12	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/096/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:674898.93, importe_modificado:674898.93}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.48}}	{2326637/proyecto_INICIO, 2326637/proyecto_PROCESO, 2326637/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326653	101000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:100961.86}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 301698	20	Vivienda Bienestar	301698	2	1	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 160 ML AL NORESTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL TIERR, lon:-97.851667, lat:17.181741}}	15-11-2023	31-12-2023	100961.86	100961.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./COP/FISE/002/2023, contratista:CORPORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:201923.72, importe_modificado:201923.72}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326653/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326659	258000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257154.15}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 301775	20	Vivienda Bienestar	301775	13	6	{unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FLORES MAGON UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RICAR, lon:-97.876562, lat:17.22929}}	15-11-2023	31-12-2023	257154.15	257154.15	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/143/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:428590.26, importe_modificado:428590.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2326659/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326690	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:245823.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARMADILLO, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302165	20	Vivienda Bienestar	302165	31	28	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL AMADILLO, 70288 OCOTAL, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 661 ML AL SUROESTE DEL PLANTEL 103 A , lon:-95.75553185, lat:16.97707725}}	15-11-2023	31-12-2023	245823.34	245823.34	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/132/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:317945.71, importe_modificado:317945.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326919	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86461.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS LA CUCARACHA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 311425	20	Vivienda Bienestar	311425	14	9	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS (LA CUCARACHA), 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 100 ML SURESTE DE LA AGENCI, lon:-97.48021356, lat:16.64158652}}	15-11-2023	31-12-2023	86461.71	86461.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/130/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:432308.55, importe_modificado:432308.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326919/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326994	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244837.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. - 313813	20	Vivienda Bienestar	313813	3	2	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:352, localidad:12, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO JUQUILITA, 69265 BARRIO JUQUILITA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 270 ML AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SAN SIMÓN ZAH, lon: 98.00695265, lat:17.83231351}}	30-11-2023	31-12-2023	244837.23	244837.23	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/149/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2448356.3, importe_modificado:2448356.3}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2326994/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327002	739500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739500.0, modificado:734164.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 314025	20	Vivienda Bienestar	314025	50	44	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 170 ML AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL DE ZIPOLITE , lon:96.50913371, lat:15.66360263}}	30-11-2023	31-12-2023	734164.61	734164.61	734164.61	734164.61	734164.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2327002/proyecto_PROCESO, 2327002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:favor de modificar el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402327026	362500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:361987.37}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 315113	20	Vivienda Bienestar	315113	38	35	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN SANTIAGO Y AVENIDA SANTUARIO, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SAN JOSÉ A 80 ML AL SUROESTE DE LA IGLE, lon:97.67367943, lat:17.33065684}}	30-11-2023	31-12-2023	361987.37	361987.37	361987.37	361987.37	361987.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}	{2327026/proyecto_PROCESO, 2327026/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327031	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144144.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL FIGUEROA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 315235	20	Vivienda Bienestar	315235	13	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL FIGUEROA, 70904 SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE BRECHA MACAHUITES Y CALLE LAS PALMAS, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA ENTRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ A 2, lon:-96.40196859, lat:15.78847703}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327036	188500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:187913.2}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LIMÓN, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 315330	20	Vivienda Bienestar	315330	24	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:33, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LIMON, 70902 SANTA MARÍA LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA ENTRE CALLE PRIVADA SIN NOMBRE A 35 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.3711912, lat:15.80172378}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327036/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331835	507500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:507499.9, modificado:507115.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CONDOY, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 329141	20	Vivienda Bienestar	329141	73	67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA SANTA CRUZ SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A 20 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-95.79625004, lat:16.98001382}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3928519.65, importe_modificado:3928519.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331835/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331844	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:579999.9, modificado:578108.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 329647	20	Vivienda Bienestar	329647	83	77	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HIDALGO, 68503 SAN ANDRÉS HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 390, lon:-96.80557756, lat:18.13771306}}	30-11-2023	31-12-2023	578108.06	578108.06	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/155/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LOVAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1156216.12, importe_modificado:1156216.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331844/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237567	253000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:252690.53}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134048	20	Vivienda Bienestar	134048	23	21	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NORTE APROXIMADAMENTE Y A 400 METROS DE LA CASA DE LA SALUD, lon:-96.99698, lat:17.103642}}	15-07-2023	31-12-2023	252690.53	252690.53	252690.53	252690.53	252690.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/O17/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}}	{2237567/proyecto_INICIO, 2237567/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, PONERLO A UN 98%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-16}}
2023	4	OAX230302237597	230000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229717.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE ESPINA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 134345	20	Vivienda Bienestar	134345	21	19	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y, A 1 KM DE LA AGENCIA CAÑADA DE ESPINA AL SUR DE POBLACION APROXIMADAMENTE, lon:-97.048662, lat:16.971006}}	15-07-2023	31-12-2023	229717.84	229717.84	229717.84	229717.84	229717.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/O17/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{2237597/proyecto_PROCESO, 2237597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237609	3864000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864000.0, modificado:3863990.42}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 134472	20	Vivienda Bienestar	134472	80	77	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 613 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-97.848563, lat:17.181484}}	15-07-2023	31-12-2023	3863990.42	3863990.42	3863990.42	3863990.42	3863990.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/005/2023, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3863990.42, importe_modificado:3863990.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}}	{2237609/proyecto_INICIO, 2237609/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302237620	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:611976.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 134531	20	Vivienda Bienestar	134531	12	8	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUIITEPEC OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS APROXIMADAMENTE 40 METROS AL NORTE, lon:-97.19797, lat:16.898747}}	15-07-2023	31-12-2023	611976.94	611976.94	611976.94	611976.94	611976.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/028/2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3059884.71, importe_modificado:3059884.71}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.9}}	{2237620/proyecto_PROCESO, 2237620/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302237646	644000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644000.0, modificado:643827.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 134735	20	Vivienda Bienestar	134735	58	54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}	{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO JALAPILLA, 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 30 METROS APROXIMADAMENTE DESPUÉS DEL ALBERGUE, lon:-96.888905, lat:17.009911}}	15-07-2023	31-12-2023	643827.33	643827.33	643827.33	643827.33	643827.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/048/2023, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACÍFICO SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:643827.33, importe_modificado:643827.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{2237646/proyecto_INICIO, 2237646/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237658	682500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682350.64}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 134927	20	Vivienda Bienestar	134927	27	25	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS VÁSQUEZ, lon:-96.689916, lat:16.723609}}	15-07-2023	31-12-2023	682350.64	682350.64	682350.64	682350.64	682350.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/006/2023, contratista:NESY U, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2099539.45, importe_modificado:2099539.45}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}}	{2237658/proyecto_INICIO, 2237658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302237690	525000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:524223.43}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 135208	20	Vivienda Bienestar	135208	15	13	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LO DE MEJÍA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 MTS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, lon:-98.168837, lat:16.42489}}	15-07-2023	31-12-2023	524223.43	524223.43	524223.43	524223.43	524223.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:898560.46, importe_modificado:898560.46}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}}	{2237690/proyecto_PROCESO, 2237690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302237692	375000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374337.03}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 135233	20	Vivienda Bienestar	135233	10	10	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AV. MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A A 130 MET, lon:-95.879627, lat:17.668716}}	15-07-2023	31-12-2023	374337.03	374337.03	374337.03	374337.03	374337.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:898560.46, importe_modificado:898560.46}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.9}}	{2237692/proyecto_PROCESO, 2237692/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239008	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318803.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 175670	20	Vivienda Bienestar	175670	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL IDEN, lon:-95.517951, lat:17.050439}}	31-08-2023	31-12-2023	318803.68	318803.68	318803.68	318803.68	318803.68	318803.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/026/2023, contratista:CORP ORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:912937.81, importe_modificado:912937.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	{2239008/proyecto_PROCESO, 2239008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302239024	312000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311903.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 176259	20	Vivienda Bienestar	176259	32	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO ARROYO FRIJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE JUAN SANTIAGO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN COMO 20 DE NOVIEMBRE Y JA, lon:-96.187873, lat:17.925802}}	31-08-2023	31-12-2023	311903.86	311903.86	311903.86	311903.86	311903.86	311903.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/034/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:584819.72, importe_modificado:584819.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{2239024/proyecto_PROCESO, 2239024/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239418	870000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:868544.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, MUNICIPIO SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ. - 195475	20	Vivienda Bienestar	195475	125	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}	{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ, SAN JOSÉ LACHIGUIRÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.33551, lat:16.37755}}	30-09-2023	31-12-2023	868544.52	868544.52	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-XX163-2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2822769.69, importe_modificado:2822769.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239418/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239423	652500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652500.0, modificado:651408.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERÍ. - 195971	20	Vivienda Bienestar	195971	94	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN C, lon:-96.266793, lat:16.321969}}	30-09-2023	31-12-2023	651408.39	651408.39	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-XX163-2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2822769.69, importe_modificado:2822769.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2239423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239513	246500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246500.0, modificado:246176.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201016	20	Vivienda Bienestar	201016	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y, A 102 METROS AL NORESTE DEL AUDITORIO DEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES 160 METROS AL NORESTE DE LA CASA DE SALUD Y 280 METROS AL NO, lon:-97.659125, lat:17.09592}}	30-09-2023	31-12-2023	246176.02	246176.02	144809.42	144809.42	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2239513/proyecto_INICIO, 2239513/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239545	4641000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641000.0, modificado:4633135.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 202007	20	Vivienda Bienestar	202007	87	81	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y, A 560 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN AL ESTE 88 METROS DE LA CANC, lon:-97.908326, lat:16.304409}}	30-09-2023	31-12-2023	4633135.36	4633135.36	3938526.19	3938526.19	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/046/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4633135.36, importe_modificado:4633135.36}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.7}}	{2239545/proyecto_INICIO, 2239545/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MODIFICADO YA QUE DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302239567	156000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155945.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 203017	20	Vivienda Bienestar	203017	17	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN COATECAS BAJAS, 71500 SAN JUAN COATECAS BAJAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA IGLESIA 4.7 KM DEL CENTRO EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, lon:-96.708032, lat:16.548847}}	30-09-2023	31-12-2023	155945.44	155945.44	155945.44	155945.44	155945.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:955165.79, importe_modificado:955165.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}	{2239567/proyecto_PROCESO, 2239567/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240443	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:614199.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPÍN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229667	20	Vivienda Bienestar	229667	32	28	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE LOMA DE YUCKCIMIL RANCHERIA EL GACHUPÍN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SIN NÚMERO A 430 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 400 , lon:-96.959896, lat:17.010705}}	31-08-2023	30-12-2023	614199.38	614199.38	418376.62	418376.62	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1228398.76, importe_modificado:1228398.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.31}}	{2240443/proyecto_PROCESO, 2240443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240526	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:979722.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 231994	20	Vivienda Bienestar	231994	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNA DE LAS ACCIONES, lon:-96.776872, lat:16.651124}}	29-09-2023	31-12-2023	979722.57	979722.57	574110.82	574110.82	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/086/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:3429029.06, importe_modificado:3429029.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.69}}	{2240526/proyecto_INICIO, 2240526/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240547	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97426.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS. - 232523	20	Vivienda Bienestar	232523	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	29-09-2023	31-12-2023	97426.03	97426.03	0	0	0	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240576	483000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483000.0, modificado:482404.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PERMUTA, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 233583	20	Vivienda Bienestar	233583	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	31-08-2023	31-12-2023	482404.7	482404.7	326297.07	326297.07	0	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/063/2023, contratista:KALC HUKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:482404.7, importe_modificado:482404.7}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.38}}	{2240576/proyecto_PROCESO, 2240576/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:favor de revisar el modificado ya que no coincide con el comprometido, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302240581	1111500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111500.0, modificado:1109130.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 233652	20	Vivienda Bienestar	233652	119	109	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}	29-09-2023	31-12-2023	1109130.44	1109130.44	0	0	0	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/058/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2354469.88, importe_modificado:2354469.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240668	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:614199.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 239031	20	Vivienda Bienestar	239031	31	29	{unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-97.086663, lat:16.973227}}	29-09-2023	31-12-2023	614199.38	614199.38	418376.62	418376.62	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/071/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1228398.76, importe_modificado:1228398.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.31}}	{2240668/proyecto_INICIO, 2240668/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240672	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130434.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239070	20	Vivienda Bienestar	239070	19	17	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA DEL MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS AC, lon:-97.7720064, lat:17.82343861}}	29-09-2023	31-12-2023	130434.32	130434.32	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/075/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAPEO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2971003.94, importe_modificado:2971003.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240691	429000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:428921.87}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 239193	20	Vivienda Bienestar	239193	46	42	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO A 130 ML AL O, lon:-97.013472, lat:16.567827}}	29-09-2023	31-12-2023	428921.87	428921.87	428921.87	428921.87	428921.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	{2240691/proyecto_PROCESO, 2240691/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y REVISAR EL MONTO DEL MODIFICADO YA QUE NO CORRESPONDE AL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y REVISAR EL MONTO DEL MODIFICADO YA QUE NO CORRESPONDE AL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y REVISAR EL MONTO DEL MODIFICADO YA QUE NO CORRESPONDE AL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3:

2023	4	OAX230302240695	473000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473000.0, modificado:472874.81}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN - 239211	20	Vivienda Bienestar	239211	23	21	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 435 ML AL SUROESTE, lon:-95.9396104, lat:17.1024503}}	29-09-2023	31-12-2023	472874.81	472874.81	472874.81	472874.81	472874.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/070/2023, contratista:ESTRUCTURALES INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:859618.61, importe_modificado:859618.61}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{2240695/proyecto_PROCESO, 2240695/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302240764	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144211.08}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM. - 244660	20	Vivienda Bienestar	244660	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:326, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA DE LA PALMA, 68665 COLONIA DE LA PALMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y, LAS ACCIONES SE REALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA CALLE MORELOS. A 1.1 KM DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SOC, lon:-96.658022, lat:17.830834}}	29-09-2023	31-12-2023	144211.08	144211.08	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/165/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1013076.32, importe_modificado:1013076.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240764/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX2304022323989	1595000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1593287.1}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 250896	20	Vivienda Bienestar	250896	229	211	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}	{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 183 Y A 300 ML AL S, lon:-95.10647, lat:17.00664}}	31-10-2023	31-12-2023	1593287.1	1593287.1	1593287.1	1593287.1	1593287.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/116/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4707439.15, importe_modificado:4707439.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2616.0}}	{2323989/proyecto_INICIO, 2323989/proyecto_FIN, 2323989/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324004	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97093.73}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251226	20	Vivienda Bienestar	251226	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JULIO, 68511 SAN JULIO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA A 55 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE A 55 ML, lon:-96.8303191, lat:18.24789173}}	31-10-2023	31-12-2023	97093.73	97093.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324004/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324007	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:135947.64}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251266	20	Vivienda Bienestar	251266	16	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:97, direccion:CALZADA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 68510 RANCHO NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM S, lon:-96.81223101, lat:18.25794967}}	31-10-2023	31-12-2023	135947.64	135947.64	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324007/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324028	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199520.0}}	EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CONSTITUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 251740	20	Vivienda Bienestar	251740	52	48	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70240 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE FEBRERO UNA DE LAS ACCIONES SE ENC, lon:-95.370813, lat:17.339346}}	31-10-2023	31-12-2023	199520	199520	199520	199520	199520	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIBIEN/A.D./ADQ/FISE-FEIEF/001/2023, contratista:DISTRIBUIDORA KARBAG, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2075008.0, importe_modificado:2075008.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:24.0}}	{2324028/proyecto_PROCESO, 2324028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324029	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:57370.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 251769	20	Vivienda Bienestar	251769	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA FRÍA RANCHERIA AGUA FRÍA, 68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LOS BESOS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 25, lon:-96.71215711, lat:18.15528104}}	02-10-2023	31-12-2023	57370.71	57370.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324029/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324066	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115379.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ICAYUCO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 253035	20	Vivienda Bienestar	253035	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:24, direccion:INTERIOR SN COLONIA ICAYUCO, 71160 ICAYUCO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 130 M, lon:-97.67717985, lat:16.96931348}}	31-10-2023	31-12-2023	115379.12	115379.12	72111.95	72111.95	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2324066/proyecto_PROCESO, INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324079	78000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77619.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253444	20	Vivienda Bienestar	253444	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL A PIEDRAS NEGRAS RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , A 438 METROS AL NORESTE HACIA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN A 457 METROS AL NORESTE HACIA EL PREESCOLAR JUAN ESCUT, lon:-96.73340404, lat:18.13844462}}	31-10-2023	31-12-2023	77619.86	77619.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/172/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1359230.72, importe_modificado:1359230.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324079/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324083	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:129513.47}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. - 253460	20	Vivienda Bienestar	253460	19	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL A SITIO IGLESIA RANCHERIA SITIO IGLESIA, 68572 TENANGO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL 400 M, lon:-96.69143002, lat:18.22503216}}	31-10-2023	31-12-2023	129513.47	129513.47	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE/169/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:745733.62, importe_modificado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324083/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324093	331500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:330726.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 253843	20	Vivienda Bienestar	253843	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JU, lon:-96.286427, lat:18.254789}}	31-10-2023	31-12-2023	330726.7	330726.7	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324093/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324127	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217492.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 254467	20	Vivienda Bienestar	254467	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71830 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 190 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE JOCOTEPEC, lon:-97.43869452, lat:16.12972275}}	31-10-2023	31-12-2023	217492.26	217492.26	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/110/2023, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:217492.26, importe_modificado:217492.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324127/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325547	522000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:521856.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC. - 279637	20	Vivienda Bienestar	279637	70	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LLANO, lon:-96.079351, lat:16.918027}}	15-11-2023	31-12-2023	521856.35	521856.35	321319.27	321319.27	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/124/2023, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA A UU ÑU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1014720.68, importe_modificado:1014720.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.0}}	{2325547/proyecto_PROCESO, 2325547/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325617	333500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:333500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280519	20	Vivienda Bienestar	280519	31	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:L, direccion:CALLE VERDUSCO INTERIOR SN BARRIO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE VERDU, lon:-96.979309, lat:16.519584}}	15-11-2023	31-12-2023	333476.09	333476.09	202985.45	202985.45	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/103/2023, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}	{2325617/proyecto_PROCESO, 2325617/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325681	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86906.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281474	20	Vivienda Bienestar	281474	14	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO, 71397 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 110 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD A 180 ML A, lon:-97.26884202, lat:16.58020142}}	15-11-2023	31-12-2023	86906.57	86906.57	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325696	391500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391500.0, modificado:388979.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE CAMALOTE, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. - 281593	20	Vivienda Bienestar	281593	56	52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA VICENTE CAMALOTE, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PEDRERA, CALLE MANUEL BARRAGÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE, lon:-96.52595817, lat:18.51037391}}	15-11-2023	31-12-2023	388979.97	388979.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4337350.25, importe_modificado:4337350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325696/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325804	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194545.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 283138	20	Vivienda Bienestar	283138	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A LAGUNA GUADALUPE RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA TLAXIACO PINOTEPANACIONAL A 39, lon:-97.849304, lat:17.185581}}	15-11-2023	31-12-2023	194545.11	194545.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325804/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326674	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292335.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA ABAJO, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 301885	20	Vivienda Bienestar	301885	30	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA ABAJO, 68515 TIERRA ABAJO, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 194 ML AL NORESTE DEL PREESCOLAR CON CLAVE 20KCC0344I Y A 713 ML AL OESTE DE , lon:-96.88508303, lat:18.23200172}}	15-11-2023	31-12-2023	292335.1	292335.1	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/135/2023, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:955196.98, importe_modificado:955196.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326674/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326677	78000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77976.85}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORNETA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 302020	20	Vivienda Bienestar	302020	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68515 LA CORNETA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 44 ML AL SUROESTE DE LA CANCHA DEPORTIVA Y A 5 ML AL OESTE DE LA PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ VAS, lon:-96.87858434, lat:18.23070201}}	15-11-2023	31-12-2023	77976.85	77976.85	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/135/2023, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:955196.98, importe_modificado:955196.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326678	507500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:506954.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC. - 302034	20	Vivienda Bienestar	302034	62	53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}	{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:CALLE A SANTA CRUZ OCOTAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE CAMINO A SANTA CRUZ OCOTAL A 750 ML AL NORESTE DE LA A, lon:-95.84235472, lat:16.95855018}}	15-11-2023	31-12-2023	506954.99	506954.99	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2326678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326926	174000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:172923.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 311556	20	Vivienda Bienestar	311556	15	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA RICA, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 600 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 520 ML AL, lon:-97.53532364, lat:16.61289263}}	15-11-2023	31-12-2023	172923.42	172923.42	172923.42	172923.42	172923.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/130/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:432308.55, importe_modificado:432308.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}	{2326926/proyecto_PROCESO, 2326926/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327016	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217192.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 314745	20	Vivienda Bienestar	314745	17	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.70628775, lat:17.34058521}}	30-11-2023	31-12-2023	217192.43	217192.43	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONS TRUCTORA ZUCHATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327016/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327053	644000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644000.0, modificado:643917.9}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 315820	20	Vivienda Bienestar	315820	58	53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}	{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE AQUILES SERDÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE LA UNI, lon:-98.003275, lat:17.451982}}	30-11-2023	31-12-2023	643917.9	643917.9	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/152/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:988844.45, importe_modificado:988844.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327053/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331820	1950000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1949999.9, modificado:1948296.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE. - 328426	20	Vivienda Bienestar	328426	77	54	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 33, lon:-96.8578864, lat:16.59969557}}	30-11-2023	31-12-2023	1948296.98	1948296.98	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/174/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y EFICIENTES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1948296.98, importe_modificado:1948296.98}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}}	{2331820/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331824	1225000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1224999.9, modificado:1224751.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUIXTLA, MUNICIPIO SANTA CATARINA CUIXTLA - 328655	20	Vivienda Bienestar	328655	21	23	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVADA MARIANO MATAMOROS Y CALLE REFORMA, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MARI, lon:-96.63800692, lat:16.30780012}}	30-11-2023	31-12-2023	1224751.62	1224751.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/156/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR 1111, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2694453.57, importe_modificado:2694453.57}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2331824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331828	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:86999.9, modificado:86854.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE MANZANITA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328673	20	Vivienda Bienestar	328673	9	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE MANZANITA, 68268 LOMA DE MANZANITA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEDRO IXTLAHUCA - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1400 ML AL NORESTE D, lon:-96.95305987, lat:17.04852671}}	30-11-2023	31-12-2023	86854.45	86854.45	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331828/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331841	58000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:57999.9, modificado:57902.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA CORAZÓN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 329629	20	Vivienda Bienestar	329629	10	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:16, direccion:CALZADA A SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO TLAZOYALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO LOMA CORAZÓN, 68268 LOMA CORAZÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SAN PEDRO IXTLAHUACA SANTIAGO TLAZOYAL, lon:-96.96140766, lat:17.04320021}}	30-11-2023	31-12-2023	57902.97	57902.97	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331845	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43499.9, modificado:43427.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORNETA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329650	20	Vivienda Bienestar	329650	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:10, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CORNETA, 68515 LA CORNETA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 653 ML AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y A 616 ML AL SUR, lon:-96.878914, lat:18.225145}}	30-11-2023	31-12-2023	43427.22	43427.22	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331845/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331853	391500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:391499.9, modificado:390845.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 330475	20	Vivienda Bienestar	330475	46	55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, SANTA LUCIA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA , lon:-96.61769402, lat:16.18696734}}	30-11-2023	31-12-2023	390845.04	390845.04	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRA ESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331984	377000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:376999.9, modificado:375840.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 450125	20	Vivienda Bienestar	450125	36	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO RANCHERIA SAN GREGORIO, 68513 SAN GREGORIO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 650 ML AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA INDÍGENA MIGUEL HID, lon:-96.79629258, lat:18.31166382}}	30-11-2023	31-12-2023	375840.31	375840.31	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/160/2023, contratista:JULIO CÉSAR CASTELLANOS VENTURA (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1111844.07, importe_modificado:1111844.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331984/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302237587	245000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:244392.6}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 134254	20	Vivienda Bienestar	134254	4	4	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , AVENIDA AL ROSARIO A 600 METROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE L, lon:-96.699595, lat:17.050356}}	15-07-2023	31-12-2023	244392.6	244392.6	244392.6	244392.6	244392.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/008/2023, contratista:CORP ORATIVO DRETEFI, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1588551.82, importe_modificado:1588551.82}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}}	{2237587/proyecto_INICIO, 2237587/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237661	122500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122373.82}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOLOLOTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 134942	20	Vivienda Bienestar	134942	2	2	{unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 110 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BLINGUE FLORES MAGÓN Y A 250 METROS DE LA CAPILLA CATÓLICA A 240 MTS DE, lon:-96.418293, lat:15.7821}}	15-07-2023	31-12-2023	122373.82	122373.82	122373.82	122373.82	122373.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/003/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:4283585.22, importe_modificado:4283585.22}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}}	{2237661/proyecto_INICIO, 2237661/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302237879	1443000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443000.0, modificado:1414131.76}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 138543	20	Vivienda Bienestar	138543	154	142	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}}	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE EN, lon:-96.552037, lat:16.579668}}	15-07-2023	31-12-2023	1414131.76	1414131.76	1414131.76	1414131.76	1414131.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2904703.06, importe_modificado:2904703.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}}	{2237879/proyecto_PROCESO, 2237879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302238736	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:95543.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHAYUCO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 162140	20	Vivienda Bienestar	162140	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PRESIDEN, lon:-97.807848, lat:16.401429}}	30-07-2023	31-12-2023	95543.32	95543.32	95543.32	95543.32	95543.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:707020.55, importe_modificado:707020.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2238736/proyecto_PROCESO, 2238736/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO YA QUE TIENE QUE SER MENOR AL 100%, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302238741	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:734372.34}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 162694	20	Vivienda Bienestar	162694	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENE, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y, A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.203911, lat:16.038372}}	30-07-2023	31-12-2023	734372.34	734372.34	734372.34	734372.34	734372.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/032/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2080721.62, importe_modificado:2080721.62}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}	{2238741/proyecto_INICIO, 2238741/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302238982	552500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552500.0, modificado:552453.17}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 175255	20	Vivienda Bienestar	175255	10	10	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-95.932916, lat:17.616896}}	31-08-2023	31-12-2023	552453.17	552453.17	552453.17	552453.17	552453.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:552453.17, importe_modificado:552453.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}	{2238982/proyecto_FIN, 2238982/proyecto_PROCESO, 2238982/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239014	136500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136457.93}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 175875	20	Vivienda Bienestar	175875	15	13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LOS BENFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN CALLES COMO PROGRESO CUAUH, lon:-96.167026, lat:17.948123}}	31-08-2023	31-12-2023	136457.93	136457.93	136457.93	136457.93	136457.93	136457.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/034/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:584819.72, importe_modificado:584819.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}	{2239014/proyecto_PROCESO, 2239014/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239016	331500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331500.0, modificado:324868.1}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 175914	20	Vivienda Bienestar	175914	35	33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}	{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y, LOS BENFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD EL PUNTO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 35 METROS APROXIMADAMENTE DE LA, lon:-96.501923, lat:16.588385}}	31-08-2023	31-12-2023	324868.1	324868.1	324868.1	324868.1	324868.1	324868.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2023, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2904703.06, importe_modificado:2904703.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2239016/proyecto_PROCESO, 2239016/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}
2023	4	OAX230302239399	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434081.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 194671	20	Vivienda Bienestar	194671	62	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y, A 1.13 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 1.0 KILOMETROS EXPLANADA MUNICIPAL Y 1.20 KILOMETRO DEL COMEDOR, lon:-96.37197065, lat:16.39721505}}	30-09-2023	31-12-2023	434081.83	434081.83	434081.83	434081.83	434081.83	434081.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2023, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:434081.84, importe_modificado:434081.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}	{2239399/proyecto_PROCESO, 2239399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302239401	304500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304174.16}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN NÚM. - 194710	20	Vivienda Bienestar	194710	44	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA NÚMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE Y , A 533 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFOROMA 550 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-97.72617, lat:17.395621}}	30-09-2023	31-12-2023	304174.16	304174.16	188298.29	188298.29	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}	{2239401/proyecto_PROCESO, 2239401/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239409	217500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217174.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RÍO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN NÚM. - 194803	20	Vivienda Bienestar	194803	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SINNOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN NÚMI OAXACA ENTRE Y, A 116 METROS AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE RÍO SAN JUAN A 2.4 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE DE UNIÓN, lon:-97.68238, lat:17.398565}}	30-09-2023	31-12-2023	217174.39	217174.39	130304.63	130304.63	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{2239409/proyecto_PROCESO, 2239409/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239517	638000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638000.0, modificado:637671.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201146	20	Vivienda Bienestar	201146	92	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y, A 395 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 400 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 350 METROS DE LA, lon:-97.680768, lat:17.068114}}	30-09-2023	31-12-2023	637671.06	637671.06	376805.63	376805.63	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}	{2239517/proyecto_PROCESO, 2239517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302239518	1899500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899158.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201160	20	Vivienda Bienestar	201160	272	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3144.0, meta_modificada:3144.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, OAXACA ENTRE Y , A 632 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO 750 METROS DEL, lon:-97.87507, lat:17.227978}}	30-09-2023	31-12-2023	1899158.15	1899158.15	1145293.84	1145293.84	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}}	{2239518/proyecto_INICIO, 2239518/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239542	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115675.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 201905	20	Vivienda Bienestar	201905	17	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTIN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 13.2 METROS AL OESTE DEL PREESCOLAR 1 KILÓMETROS DEL CECYTE EMSAD 69 Y 750 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.878441, lat:17.22075}}	30-09-2023	31-12-2023	115675.78	115675.78	72297.36	72297.36	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/136/2023, contratista:CONSTRUMQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLDSTONE, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:5722596.74, importe_modificado:5722596.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2239542/proyecto_INICIO, 2239542/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302239616	980000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:978361.9}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 204791	20	Vivienda Bienestar	204791	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN DE ITURBID, lon:-97.330099, lat:17.73202}}	30-09-2023	31-12-2023	978361.9	978361.9	978361.9	978361.9	978361.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/045/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:978361.9, importe_modificado:978361.9}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}	{2239616/proyecto_PROCESO, 2239616/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL AVANCE FÍSICO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-17}}

2023	4	OAX230302240104	860000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:857806.71}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 219894	20	Vivienda Bienestar	219894	42	38	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ Y CALLE SONORA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-98.10612392, lat:16.38724428}}	28-09-2023	31-12-2023	857806.71	857806.71	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/094/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1158039.06, importe_modificado:1158039.06}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2240104/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240107	1312500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1312489.88}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SEGUNDA MANZANA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 219939	20	Vivienda Bienestar	219939	52	48	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE A 1000 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1100 ML AL SUJ, lon:-97.6134356, lat:16.67606084}}	28-09-2023	31-12-2023	1312489.88	1312489.88	941602.38	941602.38	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:3951148.72, importe_modificado:3951148.72}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}}	{2240107/proyecto_PROCESO, 2240107/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230302240394	909000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909000.0, modificado:908815.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228274	20	Vivienda Bienestar	228274	37	35	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE SALINAS INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE MAYO, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SALINAS A 210 ML AL SUROESTE DEL PANTE, lon:-95.8759003, lat:17.5916494}}	29-09-2023	31-12-2023	908815.04	908815.04	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/168/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1565239.75, importe_modificado:1565239.75}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240395	1105000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1104419.37}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TINDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 228297	20	Vivienda Bienestar	228297	21	19	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TINDÚ, 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE VENUSTIA, lon:-97.932594, lat:17.497305}}	29-09-2023	31-12-2023	1104419.37	1104419.37	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/166/2023, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:2871490.36, importe_modificado:2871490.36}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240395/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240426	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229128	20	Vivienda Bienestar	229128	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 135 MTS AL SURESTE DE LA CLÍNICA, lon:-97.087216, lat:16.973129}}	29-09-2023	31-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240471	97500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97426.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 230421	20	Vivienda Bienestar	230421	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CANAL 5 Y CALLE SEGUNDA DE LAS HUERTAS, UNA DE LAS ACCIONES SE EN, lon:-96.586842, lat:16.31991}}	29-09-2023	31-12-2023	97426.03	97426.03	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240474	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194852.08}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230477	20	Vivienda Bienestar	230477	21	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIDALGO, 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1100 ML AL ESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE HIDALGO SANTIAGO NUNDICHE A 900 , lon:-97.63251, lat:17.352533}}	29-09-2023	31-12-2023	194852.08	194852.08	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240474/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240481	735000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:734782.98}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 230600	20	Vivienda Bienestar	230600	12	12	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO J, lon:-97.965525, lat:17.94369}}	29-09-2023	31-12-2023	734782.98	734782.98	443249.84	443249.84	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/065/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:6245655.15, importe_modificado:6245655.15}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.62}}	{2240481/proyecto_PROCESO, 2240481/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240489	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 230721	20	Vivienda Bienestar	230721	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ A 32 ML AL ESTE DE LA CLÍNICA, lon:-96.93849608, lat:17.03745621}}	29-09-2023	31-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240489/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240543	468000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:467914.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 232421	20	Vivienda Bienestar	232421	50	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ - HUAJUAPAN DE LEÓN LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LA, lon:-98.012257, lat:17.906803}}	29-09-2023	31-12-2023	467914.77	467914.77	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240543/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240549	117000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116978.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TENERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 232550	20	Vivienda Bienestar	232550	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ TENERÍA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN N, lon:-98.03580083, lat:17.89619716}}	29-09-2023	31-12-2023	116978.68	116978.68	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240550	273000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272792.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 232567	20	Vivienda Bienestar	232567	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 650 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-96.98365043, lat:16.49364135}}	29-09-2023	31-12-2023	272792.91	272792.91	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240550/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230302240555	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292278.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 232708	20	Vivienda Bienestar	232708	31	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL BEJUCO, 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 600 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA EL BEJUCO , lon:-96.64764134, lat:16.46629628}}	29-09-2023	31-12-2023	292278.11	292278.11	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/066/2023, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FÍSICA), convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1909550.29, importe_modificado:1909550.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240555/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240572	319000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319000.0, modificado:318892.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 233500	20	Vivienda Bienestar	233500	46	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO RANCHERIA BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 1800 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA D, lon:-96.927806, lat:17.009983}}	31-08-2023	31-12-2023	318892.86	318892.86	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/162/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADOR A DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1913357.16, importe_modificado:1913357.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240574	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:519646.73}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 233529	20	Vivienda Bienestar	233529	17	15	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSECHERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.101479, lat:17.939027}}	31-08-2023	31-12-2023	519646.73	519646.73	364747.2	364747.2	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2023, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA A UU ÑU, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:519646.73, importe_modificado:519646.73}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.62}}	{2240574/proyecto_INICIO, 2240574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302240679	234000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233957.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 239116	20	Vivienda Bienestar	239116	25	23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}	{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 167 ML AL SUR DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A 1, lon:-96.61166546, lat:18.02357962}}	29-09-2023	31-12-2023	233957.38	233957.38	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4425783.8, importe_modificado:4425783.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2240679/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240680	904000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904000.0, modificado:903969.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 239119	20	Vivienda Bienestar	239119	17	15	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE EULOGIO BAUTISTA SANDOVAL RANCHERIA NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA A 330 ML AL SURESTE DEL , lon:-97.734072, lat:17.11269}}	31-08-2023	31-12-2023	903969.09	903969.09	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/084/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4632841.56, importe_modificado:4632841.56}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2240680/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230302240701	1548000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548000.0, modificado:1545617.66}}	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 239238	20	Vivienda Bienestar	239238	75	69	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MÚJICA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE GÓMEZ FARIAS LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES , lon:-94.51373622, lat:16.34135833}}	29-09-2023	31-12-2023	1545617.66	1545617.66	1083647.69	1083647.69	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/076/2023, contratista:INTERSTEEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1545617.66, importe_modificado:1545617.66}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.24}}	{2240701/proyecto_PROCESO_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230302240765	449500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449366.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO SAN JUAN YATZONA. - 244670	20	Vivienda Bienestar	244670	64	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}}	{geo1: {cve_municipio:223, localidad:l, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE REFORMA LAS ACCIONES SE DESARROLLAN EN CALLES COMO REFORMA JUÁREZ E INDEPENDENCIA. UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUE, lon:-96.169436, lat:17.403457}}	29-09-2023	31-12-2023	449366.97	449366.97	362392.72	362392.72	0	contratista:CONS TRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA 'A UU ÑU, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:594324.0 6, importe_modific ado:594324.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2240765/proyecto _PROCESO, 2240765/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324027	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:86313.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOYA MARÍA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. - 251727	20	Vivienda Bienestar	251727	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA JOYA MARÍA, 68510 JOYA MARÍA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CARRETERA SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 60 , lon:-96.83499441, lat:18.21358047}}	31-10-2023	31-12-2023	86313.25	86313.25	0	0	0	contratista:CONS TRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:745733.6 2, importe_modific ado:745733.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324027/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324033	710500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710500.0, modificado:709669.31}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 251861	20	Vivienda Bienestar	251861	103	93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PRIMERA PRIVADA DE INDEPENDENCIA UN, lon:-97.91811364, lat:17.23675042}}	31-10-2023	31-12-2023	709669.31	709669.31	420008.37	420008.37	0	contratista:CONS TRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:4345015. 15, importe_modific ado:4345015.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}	{2324033/proyecto _PROCESO, 2324033/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324062	612500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612370.15}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 252956	20	Vivienda Bienestar	252956	11	9	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO COMAL, 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN AL PIE DEL CAMINO EN EL QUE SE UBICA LA COMUNIDAD EL PUNTO REFERENCIADO A 49 METROS AL NORESTE DE LA AGENCIA M, lon:-96.6306045, lat:16.23264155}}	31-10-2023	31-12-2023	612370.15	612370.15	370535.54	370535.54	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/114/2023, contratista:CENIT , CONSULTORIA & ARQUITECTURA BIOCLIMATICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:7346169.08, importe_modificado:7346169.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.03}}	{2324062/proyecto_PROCESO, 2324062/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324063	159500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:158880.62}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 252976	20	Vivienda Bienestar	252976	23	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PROGRESO YUCUBEY, 71161 EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD RURAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-97.65203095, lat:16.95830411}}	31-10-2023	31-12-2023	158880.62	158880.62	101105.84	101105.84	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/102/2023, contratista:CONS TRUAMQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1604531.17, importe_modificado:1604531.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	{2324063/proyecto_INICIO, 2324063/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402324092	448500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448500.0, modificado:447453.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 253777	20	Vivienda Bienestar	253777	48	44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE AQUILES SERDÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 400 ML AL , lon:-96.33726244, lat:18.21864644}}	31-10-2023	31-12-2023	447453.75	447453.75	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324092/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402324096	175500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175090.6}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 253912	20	Vivienda Bienestar	253912	19	17	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO ABAD, 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICADA EN LA CALLE MORELOS A 150 ML AL NOROESTE D, lon:-96.284657, lat:18.170656}}	31-10-2023	31-12-2023	175090.6	175090.6	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324096/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324097	292500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:291817.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 253963	20	Vivienda Bienestar	253963	31	29	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 350 ML AL SUROESTE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLE, lon:-96.281375, lat:18.228761}}	31-10-2023	31-12-2023	291817.66	291817.66	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/104/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2120554.37, importe_modificado:2120554.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2324097/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402324098	406000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:405167.99}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 253966	20	Vivienda Bienestar	253966	58	54	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}	{geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN PIÑAS, 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 500 METROS AL SURESTE DE LA ESCUE, lon:-98.14398908, lat:17.22049167}}	31-10-2023	31-12-2023	405167.99	405167.99	245994.85	245994.85	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/105/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:4345015.15, importe_modificado:4345015.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}	{2324098/proyecto_PROCESO, 2324098/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs2: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}, obs3: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}

2023	4	OAX230402324105	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449896.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 254075	20	Vivienda Bienestar	254075	208	192	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}	{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CARRETERA SAN PEDRO TAPANATEPEC - ARRIAGA, CALLE ANGORA UNA DE LAS ACCIO, lon:-94.18822764, lat:16.35844972}}	31-10-2023	31-12-2023	1449896.06	1449896.06	869937.64	869937.64	0	contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}	{2324105/proyecto_PROCESO, 2324105/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325593	87000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280288	20	Vivienda Bienestar	280288	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE EL VADO- SAN FRANCISCO CAHUACUA UNA DE LAS A, lon:-96.955571, lat:16.631639}}	15-11-2023	31-12-2023	86993.76	86993.76	57995.85	57995.85	0	contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:9496627.78, importe_modificado:9496627.78}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	{2325593/proyecto_INICIO, 2325593/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325610	188500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188297.57}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 280469	20	Vivienda Bienestar	280469	24	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL HOYO, 71399 EL HOYO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 400 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 110 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE, lon:-97.35811835, lat:16.58294398}}	15-11-2023	31-12-2023	188297.57	188297.57	0	0	0	contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0)}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325610/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325631	435000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434532.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ÁNIMAS TRUJANO. - 280849	20	Vivienda Bienestar	280849	56	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ANIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ÁNGEL SUR Y CALLE CAMINO REAL , PRIVADA SAN JOSÉ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE L, lon:-96.71225086, lat:16.99755447}}	15-11-2023	31-12-2023	434532.84	434532.84	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325631/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402325646	2015000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015000.0, modificado:2014117.79}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC. - 281166	20	Vivienda Bienestar	281166	64	60	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A 56, lon:-96.553799, lat:16.903781}}	15-11-2023	31-12-2023	2014117.79	2014117.79	644342.6	644342.6	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/099/2023, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:2014117.79, importe_modificado:2014117.79}}	{meta1: {unidad_medida:Sanitarios, avance:9.92}}	{2325646/proyecto_PROCESO, 2325646/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE DE COINCIDIR CON EL COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2024-01-18}}
2023	4	OAX230402325669	130500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130500.0, modificado:130359.85}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 281376	20	Vivienda Bienestar	281376	15	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:516, localidad:3, direccion:PRIVADA TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN HACIENDA HACIENDA VIEJA, 71398 HACIENDA VIEJA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 220 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.29058003, lat:16.55892099}}	15-11-2023	31-12-2023	130359.85	130359.85	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/109/2023, contratista:EDIFICACIONES VALUACIÓN Y DISTRIBUIDORA TICAM, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1911127.0, importe_modificado:1911127.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2325669/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402325728	493000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493000.0, modificado:492864.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 282006	20	Vivienda Bienestar	282006	75	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}	{geo1: {cve_municipio:517, localidad:l, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UNA DE LAS ACCIONES , lon:-96.061008, lat:16.949606}}	15-11-2023	31-12-2023	492864.33	492864.33	304888.88	304888.88	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/124/2023, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA A UU ÑU, S.A. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1014720.68, importe_modificado:1014720.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.78}}	{2325728/proyecto_INICIO, 2325728/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX2304023262625	78000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77985.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 301265	20	Vivienda Bienestar	301265	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA ARRAZOLA, 71230 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LA LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 D, lon:-96.79125, lat:17.038138}}	15-11-2023	31-12-2023	77985.8	77985.8	77985.8	77985.8	77985.8	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/131/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1754680.54, importe_modificado:1754680.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	{2326625/proyecto_PROCESO, 2326625/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326681	195000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194964.51}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 302066	20	Vivienda Bienestar	302066	22	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO MONJAS, 71230 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO, lon:-96.748666, lat:17.00233831}}	15-11-2023	31-12-2023	194964.51	194964.51	194964.51	194964.51	194964.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/131/2023, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVINDA BIENESTAR, monto:1754680.54, importe_modificado:1754680.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}	{2326681/proyecto_INICIO, 2326681/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402326924	2900000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2895446.86}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 311526	20	Vivienda Bienestar	311526	389	359	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}	{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROF. EUGENIO SÁNCHEZ NAVA, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCU, lon:-96.53285648, lat:18.07285218}}	15-11-2023	31-12-2023	2895446.86	2895446.86	2895446.86	2895446.86	2895446.86	2895446.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/117/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:4337350.25, importe_modificado:4337350.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4776.0}}	{2326924/proyecto_INICIO, 2326924/proyecto_FIN, 2326924/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402326984	585000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584885.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 313132	20	Vivienda Bienestar	313132	60	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA PAZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE 15, lon:-96.90619677, lat:18.20974785}}	15-11-2023	31-12-2023	584885.03	584885.03	584885.03	584885.03	584885.03	584885.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/135/2023, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:955196.98, importe_modificado:955196.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}	{2326984/proyecto_PROCESO, 2326984/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327021	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389982.41}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN YUTANINO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - 314867	20	Vivienda Bienestar	314867	20	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CALLE A CATARINA CUANANA-SANTIAGO Y OSONDUA INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y, UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA A CATARINA CUAN, lon:-97.45769416, lat:16.79213657}}	30-11-2023	31-12-2023	389982.41	389982.41	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/151/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:857885.51, importe_modificado:857885.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327021/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402327043	116000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:115835.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 315484	20	Vivienda Bienestar	315484	6	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA YOSOCOHOYO, 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 180 ML AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 ML AL SUR DEL TE, lon:-97.666431, lat:17.340877}}	30-11-2023	31-12-2023	115835.96	115835.96	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONS TRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2327043/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327045	159500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:156274.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 315522	20	Vivienda Bienestar	315522	17	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}	{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69824 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 290 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 370 ML AL NORESTE DE L, lon:-97.66563258, lat:17.3674725}}	30-11-2023	31-12-2023	156274.45	156274.45	156274.45	156274.45	156274.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/147/2023, contratista:CONS TRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:1184318.59, importe_modificado:1184318.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2327045/proyecto _PROCESO, 2327045/proyecto_ _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402327073	290000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289520.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUZMÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316790	20	Vivienda Bienestar	316790	32	19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:324, localidad:55, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUZMÁN, 70900 GUZMÁN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA PRIVADA SIN NOMBRE A 390 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 340 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 330 , lon:-96.48530326, lat:15.77986234}}	30-11-2023	31-12-2023	289520.63	289520.63	289520.63	289520.63	289520.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/148/2023, contratista:ASES ORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:VIVIE NDA BIENESTAR, monto:2885305.89, importe_modificado:2885305.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}	{2327073/proyecto _PROCESO, 2327073/proyecto_ _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331823	1470000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1469999.9, modificado:1469701.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPANTITLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO. - 328653	20	Vivienda Bienestar	328653	31	26	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BARRIO TEPANTITLÁN, 68535 TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 587 ML AL NOROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 366 ML A NOROESTE DE LA PRIMARIA RAFAEL , lon:-96.98646699, lat:18.20943381}}	30-11-2023	31-12-2023	1469701.95	1469701.95	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/156/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR 1111, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2694453.57, importe_modificado:2694453.57}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}	{2331823/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331831	29000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28999.9, modificado:28951.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO DE CHICLE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328695	20	Vivienda Bienestar	328695	2	1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:494, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE CHICLE, 68268 RÍO DE CHICLE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE A 1240 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA CALIENTE Y A 1270 ML AL , lon:-96.99335689, lat:17.04382757}}	30-11-2023	31-12-2023	28951.49	28951.49	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/157/2023, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2374021.7, importe_modificado:2374021.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331831/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	4	OAX230402331847	1000500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000499.9, modificado:995934.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 329662	20	Vivienda Bienestar	329662	139	106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}}	{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y , UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE REFORMA A 900 M AL OESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS RI, lon:-96.17467, lat:17.948801}}	30-11-2023	31-12-2023	995934.01	995934.01	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C OP/FISE-PF23/161/2023, contratista:GRUPO YAK TA CHIEL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:995934.01, importe_modificado:995934.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2023	4	OAX230402331848	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:579999.9, modificado:578108.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 329673	20	Vivienda Bienestar	329673	83	77	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SIN NOMBRE A 65 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CARRIZAL Y A 90 ML A, lon:-96.85730879, lat:18.10387684}}	30-11-2023	31-12-2023	578108.06	578108.06	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./COP/FISE-PF23/155/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LOVAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVENDA BIENESTAR, monto:1156216.12, importe_modificado:1156216.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2331848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	---	--	----	--------------------	--------	----	----	---	---	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	--	---	---------------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------