

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 2020



EJERCICIO FISCAL	TRIMESTRE	FOJO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA / ACCION	OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TRANSFERIDO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO	CONCEPTO DE REINTEGRO	METAS			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
																		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA		
2020	4	12668591	Modernización de la Infraestructura Semafórica para la Movilidad en el tramo Vigueras - Santa Cruz Xoxocotlán, en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Estado de Oaxaca.	SF/SPIP/DH/P/FO NMETRO/1121/2020 Q30 16/10/2020	FONDO METROPOLITANO 2020	\$ 49,246,714.48	\$ 48,055,750.65	\$ 48,055,750.65	\$ -	17/12/2020 309-209-02-08 232-00-2020	17/12/2020	SEMEX SA DE CV	18/12/2020	16/05/2021	\$ 1,190,964.00	29/01/2021	CAPITAL	PZA (MODERNIZACIÓN SEMAFOROS VEHICULARES CON BASE DE CONCRETO, POSTE METALICO, TAPASO)	314.00	144.00	57.87%	57.87%
															\$ 10,342.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (MODERNIZACIÓN DE SEMAF PEATONALES CON BASE CONCRETO, POSTE METALICO Y SEÑAL AUDIBLE)	252.00	115.00		
															\$ 11,428.00	29/01/2021	RENDIMIENTOS	PZA (ESTACION DE BOTON DE ALUMINIO PARA SEMAFOROS PEATONALES (MODD-PUSH BUTTOM ML-1))	252.00	115.00		
															\$ 6,375.00	12/03/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEA DE ALTO CON PINTURA RETROREFLEJANTE)	259.00	259.00		
															\$ 7,328.00	12/03/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LINEA DE LLEGADA, CARRILES, CRUCE PEATONAL C/PINTURA)	42,657.00	19,622.00		
															\$ 6,021.00	11/06/2021	RENDIMIENTOS	PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (FLECHAS CON PINTURARETROREFLEJANTE))	201.00	92.00		
															\$ 6,545.00	11/06/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO))	38,439.00	17,681.00		
															\$ 7,510.00	11/06/2021	RENDIMIENTOS	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (LINEA DE CRUCE PEATONAL CON PINTURA RETROREFLEJANTE))	2,020.00	929.00		
															\$ 5,312.00	17/09/2021	RENDIMIENTOS	PZA (VALETAS (PARA DIVISION DE CARRIL, LINEA CENTRAL Y LATERALES))	18,933.00	8,709.00		
															\$ 5,489.00	17/09/2021	RENDIMIENTOS	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑAL TRANSITO METALICAS, INFORMATIVAS, PREVENTIVAS DE ESTI))	1,186.00	545.00		
															\$ 3,712.00	17/09/2021	RENDIMIENTOS	ML (DUCTO PARA CANALIZACIÓN CON TUBO PVC CONDUIT DE 4")	2,682.00	2,682.00		
																		ML (INST. DE RED ELECTRICA P/SEMAF CABLE USO FLUIDO COBRE AWG 3/0 H CAL 12 Y CAL 13)	15,700.00	14,222.00		
																		PZA (CONTROLADORES DE TRANSITO INTELIGENTES, CON BASE DE CONCRETO Y POSTE CONCRETO H24M)	85.00	39.10		
																		PZA (REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO (FC-200 KG/CM2))	203.00	203.00		
																		PZA (TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE CONCRETO HIDRAULICO)	363.00	363.00		
																		ML (METALAC. DE RED ELECTRICA P/CONTROLADORES DE TRANSITO (CABLE COBRE AWG 3H CAL 10))	4,600.00	4,600.00		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)	665.50	506.00		
																		M2 (REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA)	675.50	310.00		
																		M2 (REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR FC= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO)	3,528.00	1,622.00		
																		M2 (REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR)	1,900.20	874.00		
																		ML (REPOSICION DE GUANICION DE 0.17 *1.35*0.40 M DE CONCRETO F C=150 KG/CM2)	1,113.00	1,113.00		
																		PZA (TABLERO FLUO INTELIGENTE DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO)	29.00	14.00		
																		PZA (TRANSFORMADOS FLUO MONO 2 BOQUILLAS TIPO POSTE 13.2KV O 23KV-240/120V.15KVA)	29.00	14.00		
																		PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 105 W)	339.00	155.00		
																		PZA (SUSTITUCION POSTE METALICO BRAZO SENCILLO DE 9 M CON LUMINARIA LED 105 W)	586.00	580.00		
																		PZA (AMPLIACION POSTE METALICO BRAZO DOBLE DE 9.00 MTS CON LUMINARIA LED DE 105 W)	177.00	81.00		
			PZA (SUSTITUCION DE POSTE METALICO BRAZO DOBLE 9.00 M CON LUMINARIA LED 105 W)	11.00	5.00																	
			ML (CABLEADO (13170 ML ALUMINIO 1/0; 32525 ML COBRE 10; 16262.5 ML COBRE CL2; 1113 B.TIERRA)	80,457.50	57,010.00																	
			PZA (REGISTRO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 * 0.40 * 50 M) (EXTERIOR) PREFABRICADO)	1,142.00	525.00																	